

사업 구분	계속	임기내	예산	공개	담당	주관 부서	담당자	전화번호
	신규	임기외	비예산	비공개		도로과(도로계획팀)	조민우	4473

## □ 사업개요

- 사업위치 : 아주동 양정터널 ~ 아주터널 (하행방향)
- 사업기간 : 2023. ~ 2026.
- 사업비 : 6,000백만원(국비<sup>100%</sup>)
- 사업내용 : 진출로 개설 L= 400m, B= 8.0m

## □ 연차별 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	기투자	2024	2025	2026	임기후
합계	6,000		2,000	2,000	2,000	
국비	6,000		2,000	2,000	2,000	
도비						
시비						
민자 등						

## □ 연차별 추진목표 [임기 중 달성 목표 : 완료]

연도별	추진 목표(달성 확인 지표)	추진율	달성률	
임기내	2022	• 국도 위험도로 및 병목지점개선 7단계(23~27년) 기본계획 반영 (국토부)	5%	5%
	2023	• 실시설계용역 착수	5%	5%
	2024	• 실시설계용역 완료 • 착공	20%	20%
	2025	• 공사추진	50%	50%
	2026	• 준공(공약달성)	100%	100%
비고				

## □ 그간 추진실적

- 2021. 02. : 국도 위험도로 및 병목지점 개선 7단계 대상사업 수요조사 (국토부)
- 2021. 04. : 7단계 반영 사업대상지 제출
- 2021. 07. : 7단계 기본계획 수립연구 용역 (국토부, '21. 7. ~ '22. 12.)
- 2022. 12. : 국도 위험도로 및 병목지점 개선 7단계 기본계획 확정 발표 (국토부)
- 2023. 03. : 아주진출로 공사 조기 착공 건의 (국토부, 기재부)

## □ '24년 1분기 추진성과(실적)

- 2024. 2. : 실시설계용역 착수(진주국토관리사무소)

## □ 향후 추진계획

- 2024. 하반기 : '24년 실시설계용역 준공 및 연내 착공 추진

## □ 문제점 및 대책

- 국토부, 국도 위험도로 및 병목지점 개선 7단계(23~27년) 기본계획 우선순위에 반영 및 '24년 실시설계용역 마무리 및 연내 착공.될수 있도록 노력

## □ 2024년 예산집행 현황

(단위 : 백만원)

구분	2024년 예산	집행액				비고
		계	1분기	2분기	3분기	
합계						
국비						
도비						
시비						
민자 등						