

| 사업 구분 | 계속 | 임기내 | 예산  | 공개  | 담당 | 주관 부서      | 담당자 | 전화번호 |
|-------|----|-----|-----|-----|----|------------|-----|------|
|       | 신규 | 임기외 | 비예산 | 비공개 |    | 교통과(교통시설팀) | 이숙주 | 4563 |

## □ 사업개요

- 사업위치 : 아주동 1698-19번지 외 6필지
- 사업기간 : 2023. ~ 2026.
- 사업비 : 14,000백만원[전환 (도비)70(50%), 시비 70(50%)]
- 사업내용 : 공영주차장(대지면적 1,898㎡, 연면적 6,964㎡) 건립(주차타워 5층6단 230면)

## □ 연차별 투자계획

(단위 : 백만원)

| 구분   | 총사업비   | 기투자 | 2024  | 2025  | 2026  | 임기 후 |
|------|--------|-----|-------|-------|-------|------|
| 합계   | 14,000 | 80  | 4,000 | 7,000 | 2,920 |      |
| 국비   |        |     |       |       |       |      |
| 도비   | 7,000  |     | 2,000 | 3,500 | 1,500 |      |
| 시비   | 7,000  | 80  | 2,000 | 3,500 | 1,420 |      |
| 민자 등 |        |     |       |       |       |      |

## □ 연차별 추진목표 [임기 중 달성 목표 : 완료]

| 연도별 | 추진 목표(달성 확인 지표) | 추진율                                       | 달성률  |      |
|-----|-----------------|---|------|------|
| 임기내 | 2022            | • 주차장 수급실태조사 용역<br>• 기본계획 수립              | 10%  | 10%  |
|     | 2023            | • 중기지방재정계획, 투자심사 등<br>• 공모사업 신청 및 행정절차 이행 | 30%  | 30%  |
|     | 2024            | • 부지매입<br>• 도시관리계획 결정(주차장), 기본 및 실시설계     | 50%  | 50%  |
|     | 2025            | • 공사 착공                                   | 75%  | 75%  |
|     | 2026            | • 공사 준공 및 운영(공약달성)                        | 100% | 100% |
| 비고  |                 |   |      |      |

## □ 그간 추진실적

- 2022. 12. : 주차장 수급실태 조사 용역 완료(아주동 5블럭 공동 1순위)
- 2023. 02. : 주차환경개선지원사업 당위성 설명 등 선정 건의(→경남도 교통정책과 방문)
- 2023. 03. : 경남도 지방재정 투자심사 의뢰
- 2023. 05. : 주차환경개선지원사업 사업 설명(→경남도 교통정책과 방문)
- 2023. 05. : 도시관리계획(시설:주차장) 결정(변경) 용역 착수
- 2023. 05. : 경남도 지방재정 투자심사 조건부 승인  
[조건: 중기반영, 2단계(실시설계 후) 재심사]
- 2023. 07. : 공유재산심의 위원회 심의(원안가결)
- 2023. 08. : 주차환경개선사업 신청(→경남도 교통정책과)
- 2023. 09. : 신축 건축기획 용역 발주
- 2023. 11. : 24년 당초예산 확보 40억(=道20억+市20억)
- 2023. 12. : 거제시 중기지방재정계획 반영
- 2023. 12. : 도시관리계획(시설:주차장) 결정(변경)

## □ '24년 1분기 추진성과(실적)

- 2024. 01. : 공공건축 사전검토 및 공공건축심의 완료
- 2024. 01. : 보상계획열람공고
- 2024. 02. : 편입토지 손실보상협의(90%완료, 보상액 부족분 1추 확보)
- 2024. 03. : 기본 및 실시설계용역 발주

## □ 향후 추진계획

- 2024. 04. : 기본 및 실시설계용역 착수
- 2024. 08. : 실시설계계획 인가 등 행정절차 이행
- 2025. 02. : 사업 착공
- 2026. 06. : 사업 준공

## □ 2024년 예산집행 현황

(단위 : 백만원)

| 구 분   | 2024년<br>예 산 | 집 행 액 |       |     |     |     | 비고                            |
|-------|--------------|-------|-------|-----|-----|-----|-------------------------------|
|       |              | 계     | 1분기   | 2분기 | 3분기 | 4분기 |                               |
| 합 계   | 4,027        | 3,594 | 3,594 |     |     |     | 토지매입비<br>및<br>설계용역비<br>(이월포함) |
| 국 비   |              |       |       |     |     |     |                               |
| 도 비   | 2,000        | 1,784 | 1,784 |     |     |     |                               |
| 시 비   | 2,027        | 1,810 | 1,810 |     |     |     |                               |
| 민 자 등 |              |       |       |     |     |     |                               |