

계룡산 교차로 건설

| | | |
|----|------|------|
| 분야 | 소관부서 | 담당명 |
| 도로 | 도로과 | 도로계획 |

■ 사업개요

| | | | | | |
|---------------|---------------------------|----|----|-------|----|
| 사업위치 | 장평동 일원(국도대체우회도로 ~ 거제공고 옆) | | | | |
| 사업기간 | 2017 ~ 2019 | | | | |
| 사업규모 | L=0.411km | | | | |
| 총사업비 (백만원) | 합계 | 국비 | 도비 | 시비 | 민자 |
| | 9,497 | - | - | 9,497 | - |
| 공정률 | 62% | | | | |

■ 추진실적

- 2011. 05. : 실시설계용역 완료
- 2016. 06. : 편입토지 보상완료
- 2016. 12. : 도시계획시설사업 실시계획인가
- 2017. 01. : 공사계약 및 착공

■ 추진계획

- 2019. 01. : 공사 준공

■ 기대효과

- 거가대교 개통 이후 구 신현읍 시가지 교통량 집중에 따라 국도 대체우회도로 연결도로를 통한 교통량 분산 및 도심지 교통정체 해소

□ 위 치 도



□ 노 선 도

