

별지 VIII

[개별 지방채 발행사업 추진현황]

사업명	거제중앙 공공하수처리시설 증설사업	담당자	상하수도과 김성훈(8639-4913)
-----	--------------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 거제시 하수도정비 기본계획(변경)에 반영된 3,4단계 하수처리시설 증설사업(3단계 13,000m³/일, 4단계 11,000m³/일) 통합 시행(24,000m³/일)으로 처리구역 내 적정 하수 처리를 통한 공중위생 향상 및 수질 보전

사업개요

- 기간 : 2017.. ~ 2023. 12.(5년)
- 위치 : 거제시 연초면 오비리 785번지 일원
- 규모 : 공공하수처리시설 증설 Q=24,000m³/일, 중계펌프장 증설 Q=36,000m³/일, 압송관로 매설 L=4.3km

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 70,479백만원

(단위 : 백만원)

구분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	70,479	37,291	24,383	8,805	-
지방채	14,000	-	14,000	-	-
국비	17,061	13,344	2,015	1,702	-
시도비	8,530	6,672	1,008	850	-
시군구비	9,301	2,275	7,026	-	-
기타	21,587	15,000	334	6,253	-

※ 집행액 : 지방채발행액 포함, 향후 소요액 : 지방채발행예정액 포함

추진상황(추진단계 및 진도 : 88%)

- 2019. 07. : 기본 및 실시설계 완료
- 2020. 03. : 재원협의 및 설치인가 완료
- 2020. 08. : 공사 착공

향후계획

- 2023. 09. : 시운전 시작
- 2023. 12. : 공사 준공

사업변경 내역(해당없음)

사업명	행정타운 조성사업	담당자	도시계획과 김형진(2639-4445)
-----	-----------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 경찰서 및 소방서 등 공공청사 시설 노후화 및 기존 청사들이 시가지 내 입지하여 화재 및 각종 사건·사고 발생 시 신속한 대처 애로
- 이에 대한 해결책으로 옥포동 산 177-3번지 일원에 공공청사 건립하여 질 높은 민생 치안 및 소방 등 공공서비스 제공

사업개요

- 기 간 : 2020. 04. ~ 2024. 03.
- 위 치 : 옥포동 산177-3번지 일원
- 규 모 : A=96,847m²

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 52,614백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	52,614	46,390	1,381	356	4,487
지방채	5,000	5,000	-	-	-
국비	-	-	-	-	-
시도비	-	-	-	-	-
시군구비	9,724	3,500	1,381	356	4,487
기타	37,890	37,890	-	-	-

※ 집행액 : 지방채발행액 포함, 향후 소요액 : 지방채발행예정액 포함

추진상황(추진단계 및 진도 : 60%)

- 2019. 08 ~ 2020. 02. : 민간사업자 공모 및 우선협상 대상지 선정
- 2020. 04. : 부지정지공사 착공

향후계획

- 2024. 03. : 부지정지공사 준공

사업변경 내역(해당없음)

사업명	상문도시계획도로(대로3-9호선) 개설	담당자	도로과 김재환(☎639-4483)
-----	----------------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 계획적인 도시기반시설 확충으로 교통복지 실현
- 교통량 분산으로 쾌적한 도시환경 조성

사업개요

- 기 간 : 2016.01.~2022.07.
- 위 치 : 양정저수지~안압지
- 규 모 : 도로개설 L=912m, B=25m

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 25,058백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	25,058	24,743	315	-	-
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	500	500		-	-
시군구비	21,858	21,543	315	-	-
지 방 채	2,300	2,300	-	-	-
기 타	400	400	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 2019. 08. : 4공구 공사 착공(아이파크2차~안압지)
- 2020. 06. : 4공구 1차분 준공
- 2021. 12. : 4공구 3차분 착공
- 2022. 05. : 4공구 2차분 준공
- 2022. 07. : 공사완료

사업변경 내역

- 사업 기간 당초 2022년4월⇒2022년7월 변경