3-2

양지암 등대길 출렁다리 조성사업

정상	10%

(단위:백만원)

사업	계속	임기내	예산	공개
신규	신규	임기내	예산	공개

담당	주관부서(팀)	담당자	전화번호	
	산림과(산림복지팀)	박민규	4355	

□ 사업개요

■ 사업위치 : 거제시 능포동 산 1번지 외 일원

■ 사업기간 : 2024. 1. ~ 2027. 12.

■ 사업비: 30억원

■ 사업내용 : 출렁다리 조성(L=70m, B=1.5m), 양지암 등대 전망 데크 조성(약 50m²),

능포 산림욕장 정비(0.5ha), 등산로 정비(L=1.5km) 등

□ 연차별 투자계획

구 총사업비 기투자 2024 2025 2026 임기 후 합 계 3,000 100 100 1,000 1,800 국 비 도 비 시 비 3,000 100 100 1,000 1,800 민 자 등

□ 연차별 추진 목표 [임기 중 달성 목표 : 착수]

연도별		추진 목표(달성 확인 지표)	추진율	달성률
임 기 내	2022			
	2023			
	2024	양지암 등대길 출렁다리 조성사업 기본계획 수립	15%	20%
	2025	행정절차 이행, 실시설계 용역 완료	50%	70%
	2026	양지암 등대길 출렁다리 조성사업 착공(공약 달성)	80%	100%
임기후		양지암 등대길 출렁다리 조성사업 준공	100%	
ı	비고			

□ 그간 추진실적

■ 양지암 바다데크 둘레길 조성 공약 변경추진(2023.12.) 나사업명, 사업부서 (해양항만과→산림과), 사업내용 변경

□ '24년 1분기 추진성과(실적)

■ 2024. 3. : 양지암 등대길 출렁다리 조성사업 기본계획 수립 용역 착수

□ 향후 추진계획

■ 2024. 6. : 양지암 등대길 출렁다리 조성사업 기본계획 수립 용역 완료

■ 2024. 7. ~ 9. : 군사시설보호구역으로 지정된 지역 내 사업착수를 위한 작전성 검토 협의(능포동 산 1번지)

■ 2025. 1. ~ : 양지암 등대길 조성사업 실시설계 용역 착수 및 기타 행정절차 이행

■ 2026. 1. ~ : 양지암 등대길 출렁다리 조성사업 착공(공약달성)

■ 2027. 1. ~ : 양지암 등대길 출렁다리 조성사업 준공

□ 2024년 예산집행 현황

(단위:백만원)

\Box	ы	분 2024년 예 산	집 행 액				비고	
+	ᄑ		계	1분기	2분기	3 분 기	4 분 기	
합	계	30						
국	비							- 추경확보 - 예정
도	비							
시	비	30						
민 자	등							