

사업 구분	계속	임기내	예산	공개	담당	주관 부서	담당자	전화번호
	신규	임기외	비예산	비공개		지역경제과(에너지팀)	이근홍	4136

□ 사업개요

- 사업위치 : 거제변전소 ~ 고현천교(No.2. ~ No.7.)
- 사업기간 : 2023. ~ 2027.
- 사업비 : 28,000백만 원
- 사업내용 : 송전선로 지중화(송전탑 6기, 1.7km)

□ 연차별 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	기투자	2024	2025	2026	임기후
합계	28,000					28,000
국비						
도비						
시비	22,260					22,260
민자등	5,740					5,740

□ 연차별 추진목표 [임기 중 달성 목표 : 추진(40%)]

연도별	추진 목표(달성 확인 지표)		추진율	달성률
임기내	2022	<ul style="list-style-type: none"> 주민공청회 송전선로 지중화 노선 및 사업비 부담률 재검토 	5%	5%
	2023 ~ 2024	<ul style="list-style-type: none"> 송전선로(No.1~No.2) 지중화(상동2지구 도시개발사업조합) 송전선로(No.2~No.7) 지중화 부담률 협의(한전) 	28%	28%
	2025 ~ 2026	<ul style="list-style-type: none"> 송전선로(No.2~No.7) 지중화 부담률 협의(한전) 	40%	100%
임기후	<ul style="list-style-type: none"> 공사 착공 및 준공 		100%	
비고				

□ 그간 추진실적

- 2015. 01. : 복선화 계획 수립(한국전력공사)
- 2019. 09. : 송전선로 지중화 개략공사비 및 예정 노선 의뢰(한전 경남본부)
- 2019. 12. : 송전선로 지중화 공사내역 및 부담률 산정 규정 회신 (한전)
- 2019. 12. : 거제-아주 송전선로 기설노선 지중화 사업비 부담률 재검토 요청
- 2021. 03. : 송전선로 지중화 사업비 재산정 협의
- 2022. 08. : 변전소 이전 및 송전선로 지중화 공청회(한전, 상문동 주민 등)
- 2022. 11. : 거제-아주 송전선로 최적노선 및 지중화 부담률 협의(한전)
- 2023. 03. : 상동2지구 도시개발사업 관련 송전선로(No.1. ~ No.2) 지중화 협의
- 2023. 05. : 송전선로 지중화 부담률 협의(한전 경남본부)
- 2023. 07. : 송전선로 지중화 관련 업무 협의(한전 경남본부, 남부건설본부)
- 2023. 11. : 송전선로 지중화 관련 업무 협의(한전 경남본부, 남부건설본부)
- 2023. 12. : 송전선로 지중화 관련 업무 협의(한전 경남본부)

□ '24년 1분기 추진성과(실적)

- 2024. 02. : 송전선로 지중화 및 우회이설 방안 관련 업무 협의(한전 경남본부)

□ 향후 추진계획

- 2024. : 송전선로 지중화 방안에서 우회 이설 방안 변경 추진 검토

□ 문제점 및 대책

- 당초 추진 중이던 송전선로 지중화 방안의 사업비 과다 등의 문제점에 의해 '24. 02. 한전과의 업무 협의를 통해 송전선로 우회 이설로 변경 검토 진행 중

□ 2024년 예산집행 현황

(단위 : 백만원)

구	분	2024년 예산	집행액				비고
			계	1분기	2분기	3분기	
합	계						
국	비						
도	비						
시	비						
민	자 등						