

육아종합지원센터 건립

분 야	부 서 명	담 당 명	담 당 자	진 행 륜
행정·복지	여성가족과	보육관리	허상식	50 %

■ 사업개요

- 위 치 : 제산로 64 외 1필지(기존 수양어린이집)
- 사업기간 : 2015. ~ 2018.
- 사 업 비 : 32.4억 원
- 사 업 량 : 1개소, 1138.45㎡(3층)

■ 추진실적

- 2014. 10. : 중기지방재정계획 반영
- 2015. 08. : 육아종합지원센터 건립 부지 선정 및 신축 결정
- 2015. 09. : 2015년 거제시 공유재산 심의안 가결
- 2015. 11. : 지방재정 투·융자 심사 완료(2015년 제4차 심사)
- 2016. 05. : 편입토지 매입
- 2016. 07. : 특별교부세 10억 원 확보
- 2016. 07. : 기본 및 실시설계용역 착수
- 2017. 01. : 거제시 경관위원회 심의
- 2017. 03. : 경남도 재정건의사업 교부금 3억원 확보
- 2017. 05. : 설계용역 완료

■ 향후계획

- 2017. 08. : 공사 착공
- 2018. 03. : 준공 예정

■ 기대효과

- 지역사회 내 육아지원을 위한 거점기관으로서 어린이집 지원 관리
- 어린이집과의 체계 구축으로 어린이집 운영의 효율성 향상
- 영유아 보육에 대한 제반 정보제공·상담을 통하여 보육 수요자에게 보육에 대한 편의 도모
- 지역 내 일자리 창출 및 보육환경 개선으로 아이를 출산하고 양육하기 좋은 환경 조성

■ 위치도



■ 조감도



CCTV 통합관제센터 운영 활성화

분 야	부 서 명	담 당 명	담 당 자	진 행 륜
도시·안전·교통	안전총괄과	관제센터	문재화	100 %

■ 사업개요

- 사업기간 : 2014. ~ 2018.
- 사 업 비 : 121.5억 원
- 사 업 량 : CCTV 관제대수 확대 구축 1,000대 목표

■ 추진실적

- 2013. 03. : 통합관제센터 개소
- CCTV 운영 현황 : 485개소 1,093대(실시간 관제: 997대)
- CCTV 신규 설치 : 288개소 662대
 - 2014. : 70개소 125대
 - 2015. : 112개소 229대
 - 2016. : 88개소 246대
 - 2017. : 18개소 62대
 - 생활방범 : 16개소 52대, 주정차 단속 : 2개소 10대
- CCTV 화질 개선 : 73개소 159대
 - 2014. : 방범 7개소 17대, 초등학교 29교 76대
 - 2015. : 방범 7개소 16대, 쓰레기투기단속 9개소 9대, 초등학교 9교 20대
 - 2016. : 주정차 1개소 5대, 초등학교 11교 16대
 - 2017. : 차번인식 카메라 교체 9개소 10대

■ 향후계획

- 방범용 CCTV 및 차량번호 인식용 CCTV 교체
 - 사업기간 : 2017. 02. ~ 2017. 06.
 - 사 업 비 : 3.4억 원(방범용 2.2억 원, 차번교체 1.2억 원)
 - 사 업 량 : 11개소 30대 방범용 CCTV 설치, 4개소 차번카메라 교체

- 설치계획

합 계	2015년 이전	2016년	2017년	2018년
1,143대	785대	246대	62대	50대

■ 기대효과

- 24시간 365일 생활안전 파수꾼으로 안전한 거제 구현에 기여
- 각종 범죄 및 기초질서 위반 등의 발생요인 사전 예방
- 시민 생명과 재산 보호를 위한 CCTV 확대로 도시안전 인프라 구축

■ 현황사진



산달도 연륙교 가설

분 야	부 서 명	담 당 명	담 당 자	진 행 률
도시·안전·교통	지역개발과	도서개발	최재우	70 %

■ 사업개요

- 위 치 : 거제면 소랑리 ~ 범동리(산달도)
- 사업기간 : 2013. ~ 2018.
- 사 업 비 : 487억 원
- 사 업 량 : 도로 L=1,413m, B=11.0 ~ 15.7m
 - 연 륙 교 : L=620m, B=13.0 ~ 15.7m
 - 접속도로 : L=793m, B=11.0m(거제측 550m, 산달도측 243m)
- 시 공 사 : 롯데건설(주) 외 1
- 감 리 사 : (주)유신 외 2

■ 추진실적

- 2013. 09. ~ 2016. 01. : 1 ~ 3차분 공사완료
(거제측 접속부 토공, 현장타설말뚝 25본,
PC 하우스 4개)
- 2016. 01. ~ 2017. 01. : 4차분 공사완료
(교량 하부공 - 사장교 및 접속교 교각)
- 2017. 01. : 4차분 공사 완료 ⇒ 삭제
- 2017. 01. : 5차분 공사 발주(교량 상부)

■ 향후계획

- 2018. 09. : 사업 준공

■ 기대효과

- 접근성 향상에 따른 도서민의 교통편의 제공 및 생활환경 개선

▣ 위치도



▣ 조감도

