

거제 동서간 연결도로 건설

소관부서	담 당 명	담 당 자
도 로 과	도로계획	성두석 4473

■ 사업개요

사업위치	상동동 ~ 거제면 오수리					
사업기간	2016 ~ 2021					
사업규모	도로건설 L=4.06km, B=20.0m(터널 1.6km, 접속도로 2.46km)					
총사업비 (백만원)	구 분	합 계	기 투 자	2019년	2020년	2021년~
	합 계	97,964	28,844	5,268	10,352	53,500
	국 비	1,000	1,000			
	도 비					
	시 비	96,964	27,844	5,268	10,352	53,500
	민 자					

■ 추진실적

- 2014. 12. : 기본 및 실시설계용역 완료
- 2015. 01. : 보상계획공고
- 2015. 09. : 도로구역결정 고시
- 2016. 07. : 공사착공
- 2018. 12. : 사토 42,257㎡, 접속도로 오수교 가설, 터널 417m 굴착, 배수관 629m, 보강토옹벽 44m

■ 추진계획

- 2019. 08. : 3차분 공사 준공
- 2020. 02. : 4차분 공사 준공(터널 굴착 완료)
- 2021. 06. : 공사 준공(총괄)

■ 기대효과

- 동·서남부지역의 지역균형개발 및 지역경제 활성화
- 거가대교 개통에 따른 교통량 증가해소 및 동서 지역의 원활한 소통

■ 위치도



■ 항공사진

