

사업 구분	계속	임기내	예산	공개	담당	주관 부서	담당자	전화번호
	신규	임기외	비예산	비공개		도로과(도로공사팀)	이승철	4623

□ 사업개요

- 사업위치 : 사등면 창호리 가조도 회주도로(시도15호선)
- 사업기간 : 2023. ~ 2026.
- 사업비 : 4,800백만원
- 사업내용 : 굴곡개량 L=1.0km

□ 연차별 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	기투자	2024	2025	2026	임기후
합계	4,800	100		1,000	3,700	
국비	2,400			500	1,900	
도비	1,200			250	950	
시비	1,200	100		250	850	
민자 등						

□ 연차별 추진 목표 [임기 중 달성 목표 : 완료]

연도별	추진 목표(달성 확인 지표)	추진율	달성률	
임기내	2022	• 중기지방재정계획, 투자심사 등	5%	5%
	2023	• 실시설계, 급경사지 붕괴위험지역 지정, 자연재해저감종합계획 반영	15%	15%
	2024	• 재해위험지역 정비사업 중기계획반영, 재해위험지역 정비사업 확정	50%	50%
	2025	• 편입토지 손실보상 • 공사착공	60%	60%
	2026	• 공사준공(공약달성)	100%	100%
비고				

□ 그간 추진실적

- 2022. 10. : 중기지방재정계획 반영 및 투자심사 완료
- 2023. 03. : 급경사지 붕괴위험지역 정비사업 타당성조사용역 및 실시설계용역 착수
- 2023. 04. : 급경사지 붕괴위험지역 지정고시 요청(도로과→시민안전과)
- 2023. 05. : 급경사지 붕괴위험지역 지정 고시
- 2023. 12. : 제2차 거제시 자연재해저감종합계획 반영

□ '24년 1분기 추진성과(실적)

- 2024. 03. : '25년 재해위험지역 정비사업 신청(市→道→행안부)

□ 향후 추진계획

- 2024. 05. : 재해위험지역 정비사업 중기계획(2023~2027) 반영(市→道→행안부)
- 2024. 09. : '25년 재해위험지역 정비사업 확정
- 2025. 01. : 행안부 사전설계검토 심의 신청(市→道→행안부)
- 2025. 02. : 편입토지 손실보상 협의
- 2025. 03. : 경남도 지방건설기술심의위원회 심의 요청 (市→道)
- 2025. 05. : 일상감사 및 계약심사
- 2025. 06. : 공사착공

□ 2024년 예산집행 현황

(단위 : 백만원)

구	분	2024년 예산	집행액					비고
			계	1분기	2분기	3분기	4분기	
합	계							
국	비							
도	비							
시	비							
민	자 등							