

사업 구분	계속	임기내	예산	공개	담당	주관 부서	담당자	전화번호
	신규	임기외	비예산	비공개		도로과(도로계획팀)	조민우	4473

## □ 사업개요

- 사업위치 : 연초면 죽토리 (국도5호선)
- 사업기간 : 2023. ~ 2026.
- 사 업 비 : 5,000백만원 (국비<sup>100%</sup>)
- 사업내용 : 회전교차로 및 보도 설치 1개소

## □ 연차별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	2024	2025	2026	임기후
합 계	5,000		500	2,000	2,500	
국 비	5,000		500	2,000	2,500	
도 비						
시 비						
민자 등						

## □ 연차별 추진목표 [임기 중 달성 목표 : 완료]

연도별		추진 목표(달성 확인 지표)	추진율	달성률
임 기 내	2022	• 국도 위험도로 및 병목지점개선 7단계(23~27년) 기본계획 반영 (국토부)	5%	5%
	2023		5%	5%
	2024	• 실시설계용역 착수(상반기) • 착공(하반기)	20%	20%
	2025	• 공사추진	50%	50%
	2026	• 준공(공약달성)	100%	100%
비고				

## □ 그간 추진실적

- 2021. 02. : 국도 위험도로 및 병목지점 개선 7단계 대상사업 수요조사 (국토부)
  - 2021. 04. : 7단계 반영 사업대상지 제출
  - 2021. 07. : 7단계 기본계획 수립연구 용역 (국토부, '21. 7. ~ '22. 12.)
  - 2022. 12. : 국도 위험도로 및 병목지점 개선 7단계 기본계획 확정 발표 (국토부)
- 

## □ '24년 1분기 추진성과(실적)

- 2024. 2. : 실시설계용역 착수(진주국토관리사무소)
- 

## □ 향후 추진계획

- 2024. 하반기 : '24년 실시설계용역 준공 및 연내 착공 추진

## □ 문제점 및 대책

- '24년 실시설계용역 마무리 및 연내 착공될수 있도록 노력