

사업 구분	계속	임기내	예산	공개	담당	주관 부서	담당자	전화번호
	신규	임기외	비예산	비공개		도로과(도로시설팀)	김상희	4493

□ 사업개요

- 사업위치 : 옥포동 산36-2번지 외(옥포 도시계획도로 소로2-470호선)
- 사업기간 : 2023. ~ 2026.
- 사업비 : 1,000백만원
- 사업내용 : 보도개설 L=850m, B=1.5m

□ 연차별 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	기투자	2024	2025	2026	임기후
합계	1,000	300	200	300	200	
국비						
도비						
시비	1,000	300	200	300	200	
민자등						

□ 연차별 추진목표 [임기 중 달성 목표 : 완료]

연도별	추진 목표(달성 확인 지표)	추진율	달성률	
임기내	2022			
	2023	<ul style="list-style-type: none"> • 실시설계용역 • 공사 착공 	30%	30%
	2024	<ul style="list-style-type: none"> • 공사추진 	50%	50%
	2025	<ul style="list-style-type: none"> • 공사추진 	70%	70%
	2026	<ul style="list-style-type: none"> • 준공(공약 달성) 	100%	100%
비고				

□ 그간 추진실적

- 2023. 02. : 실시설계 용역 계약 및 착수
- 2023. 05. : 실시설계용역 완료
- 2023. 09. : 주민대표 협의
- 2023. 11. : 공사 착공(1차)

□ '24년 1분기 추진성과(실적)

- 2024. 02. : 공사 착공

□ 향후 추진계획

- 2024. 06. : 공사 착공(2차분)
- 2024. 07. : 공사 완료(1차분)
- 2026. 07. : 사업 완료

□ 2024년 예산집행 현황

(단위 : 백만원)

구	분	2024년 예산	집행액				비고
			계	1분기	2분기	3분기	
합	계	200					
국	비						
도	비						
시	비	200					
민	자 등						