

사업 구분	계속	임기내	예산	공개	담당	주관 부서	담당자	전화번호
	신규	임기외	비예산	비공개		상하수도과(하수시설팀)	김성훈	4913

## □ 사업개요

- 사업위치 : 연초면 죽토리 1238번지 일원
- 사업기간 : 2022. 7. ~ 2025. 12.
- 사업비 : 35,644백만원
- 사업내용 : 일성유수안아파트 배수설비 1식[거제중앙 하수관거 정비사업(2단계)]으로 추진

## □ 연차별 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	기투자	2024	2025	2026	임기후
합계	35,644	10,338	2,790	22,516		
국비	24,951	6,981	1,953	16,017		
도비	5,196	1,345	418	3,433		
시비	5,497	2,012	419	3,066		
민자 등						

※ 거제중앙 하수관거 정비사업(2단계) 전체 사업 예산임

## □ 연차별 추진 목표 [임기 중 달성 목표 : 완료]

연도별	추진 목표(달성 확인 지표)	추진율	달성률	
임기내	2022	• 환경부 자원협의 및 사업인가 • 공사 착공	20%	20%
	2023	• 공사 진행(오수중계펌프장 등)	50%	50%
	2024	• 공사 진행(간선간로 등)	90%	90%
	2025	• 일성유수안아파트 배수설비 완료(공약달성)	100%	100%
	2026			
비고				

## □ 그간 추진실적

- 2018. 03. : 기본 및 실시설계용역 착수
- 2021. 01. : 지방건설기술심의
- 2021. 06. : 재원협의 완료(환경부)
- 2021. 10. : 하수도사업재원협의 완료(환경부)
- 2022. 07. : 공사 착공

## □ '24년 1분기 추진성과(실적)

- 2024. 03. : 거제중앙 하수관거 정비공사 추진 중(공정률 7%)

## □ 향후 추진계획

- 2024. 11. ~ 2025. 04. : 오수 간선관로 매설 및 맨홀펌프장 설치
- 2025. 12. : 일성유수안아파트 배수설비 완료(공약달성)

## □ 문제점 및 대책

- 대규모 재원 투입에 따른 사업비 적기 확보 애로
  - 재정 신속집행 및 상급기관 방문을 통한 국·도비 확보 노력 철저

## □ 2024년 예산집행 현황

(단위 : 백만원)

구	분	2024년 예산	집행액					비고
			계	1분기	2분기	3분기	4분기	
합	계	2,790	200	200				
국	비	1,953	200	200				
도	비	418						
시	비	419						
민	자 등							