

사업 구분	계속	임기내	예산	공개	담당	주관 부서	담당자	전화번호
	신규	임기외	비예산	비공개		지역경제과(에너지팀)	옥승호	4133

## □ 사업개요

- 공급시기 : 2015(배관망 공급) ~
- 추진내용 : 경제성 미달지역 수요가부담 시설분담금 및 공급관 설치비 지원  
\* 일반시설분담금 및 내관 설치, 사유지 설치 비용은 수요가 전액 부담
- 지원대상 : 단독주택, 경로당, 마을회관 등

## □ 연차별 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	기투자	2024	2025	2026	임기후
합계	10,608	7,108	1,500	500	1,500	투자지속
국비						
도비	2,986	2,386	200	200	200	투자지속
시비	7,622	4,722	1,300	300	1,300	투자지속
민자 등						

## □ 연차별 추진목표 [임기 중 달성 목표 : 추진(50%)]

연도별	추진 목표(달성 확인 지표)	추진율	달성률	
임기내	2022	• 장평동 도시가스 공급배관 매설 완료 • 2023년 공사구간(고현, 옥포동 위주) 선정	20%	20%
	2023	• 옥포2동 배관 매설 및 가스공급 확대(90% 보급 목표) • 옥포1동 배관 매설공사 추진 • 고현동 신규 도로개설 지역 배관매설 추진	30%	30%
	2024	• 옥포1동 배관 매설 및 가스공급 확대 • 아주동 방향 주관 매설 진행	40%	60%
	2025	• 옥포1동 배관 매설 및 가스공급 확대(90% 보급 목표) • 아주동 배관 매설 및 가스공급 시작 • 2026년 공사구간(아주동) 선정 및 단계별 보급계획 수립	50%	100%
	2026	• 아주동 대우조선해양 남문방향 주관매설 진행	80%	-
임기후	아주동 가스공급(90% 보급) 목표 달성, 관내 도시가스 공급 확대 지속	100%	-	
비고				

## □ 그간 추진실적

- 2020. 01. ~12. : 옥포동 국산4길 외 3구간 보급(1,273세대)
- 2021. 01. ~12. : 옥포동 성산로2길 17 외 4구간 보급(613세대)
- 2022. 01. ~12. : 고현로 41 외 2구간 보급(517세대)
- 2023. 03. : 옥포성안로 29 주위 착공
- 2023. 03. : 고현동 동문천로 56-1 주위 시험굴착
- 2023. 04. : 장평로 8길 11주위 공급배관 설치 완료(L=1,090m, 195세대)
- 2023. 04. : 양정동 제산윗길 18주위 공급배관 설치 완료(L=203m, 29세대)
- 2023. 12. : 옥포동 옥포대첩로 31주위 외 3구간 설치 완료(L=995m, 232세대)

## □ '24년 1분기 추진성과(실적)

- 2024. 03. : 옥포성안로 29 주위 외 6구간 공급배관 설치 진행중(L=1,770m, 493세대)  
진행율80%

## □ 향후 추진계획

- 2024. 06 : 옥포성안로 29 주위 외 6구간 공급배관 설치 완료(L=1,770m, 493세대)
- 2024. 12. : 거제중앙로 1810 주위 외 8구간 및 옥포조각공원~아주동푸르지오 아파트 앞(1.8km) 도시가스 공급배관 설치 완료
- 2025. 12 : 옥포1동 90% 보급, 2026년 공사구간(아주동) 선정 및 단계별 보급계획 수립  
옥포1동 7~9통 도시가스 공급배관 설치 완료

## □ 2024년 예산집행 현황

(단위 : 백만원)

구분	2024년 예산	집행액					비고
		계	1분기	2분기	3분기	4분기	
합계	2,005						'23년 이월포함
국비							
도비	225						
시비	1,780						
민자등							