

사업 구분	계속	임기내	예산	공개	담당	주관부서(팀)	담당자	전화번호
	신규	임기외	비예산	비공개		문화예술과(문화예술)	강미희	3394

□ 사업개요

- 사업명 : 거제문화지음 건립
- 사업위치 : 거제시 장승로 145
- 사업기간 : 2022. 7. ~ 2025. 상반기
- 사업비 : 11,749백만원
- 사업내용 : 거제문화예술회관 별관동(호텔)을 문화예술인 활동공간을 포함한 복합 문화 예술공간으로 조성(리모델링, 연면적:4,139.58㎡, 지상4층)

□ 연차별 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	기투자	2024	2025	2026	임기후
합계	11,749	1,749	7,000	3,000		
국비	2,000		1,000	1,000		
도비						
시비	9,749	1,749	6,000	2,000		
민자 등						

□ 연차별 추진 목표 [임기 중 달성 목표 : 완료]

연도별	추진 목표(달성 확인 지표)	추진율	달성률
임기내	2022 거제시 문화예술지원센터 건립 계획 수립 중기지방재정계획 반영 건축기획용역 시행 및 주민의견 수렴 지방재정투자심사 의뢰	20%	20%
	2023 건축기획 심의 및 설계공모 등 공공건축 절차 이행 지방이양 도 자율예산지원 신청 실시설계용역 완료	50%	50%
	2024 리모델링 공사 착공 및 준공(공약달성)	100%	100%
임기후	지역 문화예술인의 거점 공간 마련으로 예술인 복지 확대		

□ 그간 추진실적

- 2022. 07. : 거제문화지음(거제시 문화예술지원센터) 건립 계획 수립
- 2022. 10. : 거제문화지음(거제시 문화예술지원센터) 건립 건축기획용역 시행
- 2022. 11. : 2023~2027 중기지방재정계획 반영
- 2023. 02. : 거제시 문화예술지원센터 건립 관련 시민 설문조사 실시
- 2023. 02. : 공공건축 사업계획 사전검토(경남도) 및 거제시 지방재정투자심사 이행
- 2023. 04. : 공공건축사업 건축기획 심의(건축과)
- 2023. 05. : 경상남도 제2차 지방재정투자심사 승인
- 2023. 08. : 2024년 균특예산(도자율) 10억 확보
- 2023. 09. : 거제문화지음 자문단회의 및 주민설명회 개최
- 2023. 12. : 거제문화지음 실시설계용역 완료

□ '24년 1분기 추진성과(실적)

- 2024. 01. : 거제문화예술회관 별관동 구.호텔 내부철거 완료
- 2024. 02. : 거제문화지음 전시공간 활용방안 모색 벤치마킹(경남도립미술관, 부산현대미술관)
- 2024. 03. : 거제문화지음 건립 국도비 예산 확보를 위한 경상남도 출장('24.3.13.(수))
2025년도 지역균특회계(도자율) 예산 신청 - 10억원
거제문화지음 건립공사 시행계획 수립
거제문화예술아카이브 조성계획 수립

□ 향후 추진계획

- 2024. 04. : 거제문화지음 건립 공사 계약심사(경상남도) 및 입찰공고
거제문화예술아카이브 설계 및 전시용역 입찰공고
- 2024. 06. : 거제문화지음 건립(리모델링) 공사 착공
- 2024. 07. : 거제문화예술아카이브 설계 및 전시용역 착수
- 2025. 03. : 거제문화예술아카이브 설계 및 전시용역 준공
- 2025. 05. : 거제문화지음 준공 및 개관

□ 문제점 및 대책

- 거제문화예술회관 별관동 구.호텔부분 누수발생에 따른 사업기간 연장
- 2024. 1월 별관동 구.호텔부분 내부철거 완료 후 우천 시마다 내부 누수확인
⇒ 리모델링공사 6월 착공 후 누수 진단 후 사업추진필요
⇒ 거제문화지음 건립공사 시행 업무보고(건축과-12425(2024.3.28.)호) : 2025. 5월 준공계획

□ 2024년 예산집행 현황

(단위 : 백만원)

구분	2024년 예산	집행액					비고
		계	1분기	2분기	3분기	4분기	
합계	8,184	824	824				
국비	1,000						
시비	7,184	824	824				