

사업 구분	계속	임기내	예산	공개	담당	주관 부서	담당자	전화번호
	신규	임기외	비예산	비공개		문화예술과(문화재팀)	류선영	3404

□ 사업개요

- 사업위치 : 동산리 415-2번지 일원
- 사업기간 : 2023. 01. ~ 2029. 12.
- 사업비 : 15,000백만원
- 사업내용 : 거제 옥산성 국가사적 승격 및 기성관 연계 역사문화 관광코스개발

□ 연차별 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	기투자	2024	2025	2026	임기 후
합계	15,000	176	190	280	100	14,254
국비	10,500	25	105	56	70	10,244
도비	2,250	8	23	112	15	2,092
시비	2,250	143	62	112	15	1,918
민자 등						

□ 연차별 추진 목표 [임기 중 달성 목표 : 추진(80%)]

연도별	추진 목표(달성 확인 지표)	추진율	달성률	
임기내	2022	• 옥산성 국가사적 예비문화재 조사지원 사업 국비 신청	5%	10%
	2023	• 옥산성 붕괴구간 정밀발굴조사 • 옥산성 국가사적 지정 신청 용역 완료 및 지정 신청(→경상남도→문화재청)	15%	20%
	2024	• 옥산성 붕괴구간 보수 실시설계 • 옥산성 사적 지정	40%	50%
	2025	• 옥산성 종합정비계획 수립 용역 완료 • 옥산성 조사 및 복원정비를 위한 협의 및 예산 신청(문화재청) • 거제현 관아 종합정비계획 수립 용역비 신청(문화재청)	60%	70%
	2026	• 거제현 관아 종합정비계획 수립 용역 완료 • 옥산성 붕괴구간 공사 완료 • 옥산성 및 기성관 주변 1차 경관조명 설치(공약달성)	80%	100%
임기후	• 거제현 관아 발굴조사 및 동헌 등 9개시설 복원 • 거제현 관아 및 옥산성 연계 문화관광콘텐츠 개발	100%		
비고	옥산성 및 기성관 주변에 경관조명 설치함으로써 관광콘텐츠가 개발된 것으로 보고 공약달성 시점으로 함			

□ 그간 추진실적

- 2022. 09. : 사적 예비문화재 조사지원사업 공모 선정
- 2023. 02. : 거제 옥산성 사적 지정을 위한 학술연구용역 착수
- 2023. 06. : 거제 옥산성 일원 3D지형구축 용역 완료
- 2023. 07. : 옥산성 붕괴구간 내 발굴조사 완료
- 2023. 10. : 옥산성 사적 지정을 위한 학술대회 개최
- 2023. 12. : 옥산성 사적 지정용역 완료 및 사적 승격 신청(도→문화재청)

□ '24년 1분기 추진성과(실적)

- 2024. 02. : 도문화재 위원 현지조사 및 문화재위원회 개최(조건부 가결)
- 2024. 02. : 옥산성 붕괴구간 보수공사 설계용역 착수

□ 향후 추진계획

- 2024. : 옥산성 국가사적 지정, 붕괴구간 실시설계용역 및 설계승인 완료
- 2025. : 옥산성 붕괴구간 보수, 보수사업 예산 신청(옥산성, 거제현 관아)
- 2026. : 옥산성 붕괴구간 공사 완료, 거제현 관아 종합정비계획수립, 1차 경관조명 설치
- 2027. : 동헌(현 거제면사무소) 발굴조사 및 동헌 복원 실시설계 완료
- 2029. : 동헌 복원 및 거제현 관아 일대 2차 경관조명 설치

□ 문제점 및 대책

- 문화재 명칭 수정 후 사적 지정 신청보고서 제출요청(도→시)
 - 이통장 회의 시 알림 및 설명(거제면) 후 수정 보고서 제출 예정(시→도→문화재청)

□ 2024년 예산집행 현황

(단위 : 백만원)

구	분	2024년 예산	집행액					비고
			계	1분기	2분기	3분기	4분기	
합	계	190	10	10				
국	비	105						
도	비	23						
시	비	62	10	10				
민	자 등							