

사업 구분	계속	임기내	예산	공개	담당	주관 부서	담당자	전화번호
	신규	임기외	비예산	비공개		관광과(관광기반팀)	정재욱	4194

### □ 사업개요

- 사업위치 : 장승포동 687번지 일원
- 사업기간 : 2020. ~ 2025.
- 사업비 : 15,000백만 원
- 사업내용 : 전시관, 야외정원, 조형물, 주차장 등

### □ 연차별 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	기투자	2024	2025	2026	임기 후
합계	15,000	12,800	2,200			
국비	7,500	6,400	1,100			
도비	2,250	1,920	330			
시비	5,250	4,480	770			
민자 등						

### □ 연차별 추진 목표 [임기 중 달성 목표 : 완료]

연도별	추진 목표(달성 확인 지표)	추진율	달성률	
임기내	2022	• 전시 공모 발주 • 건축 리모델링 설계 발주 • 건축 구조보강공사 발주	30%	30%
	2023	• 건축 리모델링공사 착공 • 전시(2차분) 착공	80%	80%
	2024	• 건축 리모델링공사 준공 • 내부 전시시설 준공(공약달성)	100%	100%
	2025			
	2026			
임기후				
비고				

## □ 그간 추진실적

- 2022. 04. : 전시설계 계약체결 및 실시설계 시행
- 2022. 10. : 건축 구조보강 설계 준공
- 2022. 12. : 건축 구조보강공사 착공
- 2023. 02. : 건축 리모델링 실시설계 준공
- 2023. 05. : 건축 구조보강공사 일시중지
- 2023. 12. : 건축 구조보강공사 재개

## □ '24년 1분기 추진성과(실적)

- 2024. 02. : 리모델링 건축보완설계 착수
  - ☞ 건축물 외관 선박 형상화에 따른 사업비 과다 ⇨ 보완설계를 통한 외관디자인 변경 및 내부 세미나실 조성

## □ 향후 추진계획

- 2024. 04. : 건축 구조보강공사 준공 및 추가보강공사 착공
- 2024. 06. : 건축 리모델링 건축보완설계 완료
- 2024. 07. : 건축 추가보강공사 준공
- 2024. 08. : 건축 리모델링 공사 착공

## □ 문제점 및 대책

- 23년 구조보강공사 중 옥상층 누수로 인한 방수공법 선정 및 안전성 검토로 사업 지연
  - ☞ 공법선정 및 안전성 검토 완료 ⇨ 24년 7월 구조보강공사 완료 예정
- 미디어아트 공간 추가 및 물가 상승으로 인한 총사업비 증가 예상
  - ☞ 총사업비 산출(건축보완설계 결과) 이후 추가 도비 확보 최선 노력

## □ 2024년 예산집행 현황

(단위 : 백만원)

구분	2024년 예산	집행액					비고
		계	1분기	2분기	3분기	4분기	
합계	12,271	54	54				
국비	5,481	46	46				이월예산 포함
도비	1,644	8	8				
시비	5,146						
민자 등							