

사업 구분	계속	임기내	예산	공개	담당	주관 부서	담당자	전화번호
	신규	임기외	비예산	비공개		도로과(도로계획팀)	조민우	4473

□ 사업개요

- 사업위치 : 상문동 일원
- 사업기간 : 2022. ~ 2028.
- 사업비 : 금231,414백만원(단기:87,676, 장기 143,738)
- 사업내용 : 국도5호선과 국도14호선 연결 계획 및 국도14호선 상동교차로 개선, 도시계획도로 신설 확장 (11개소, L= 3,957m)

□ 연차별 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	기투자	2024	2025	2026	임기후
합계	219,314	31,177	14,713	8,000	8,500	156,924
국비	143,738		500	2,000	2,500	138,738
도비						
시비	75,576	31,177	14,213	6,000	6,000	18,186
민자 등						

□ 연차별 추진목표 [임기 중 달성 목표 : 추진(80%)]

연도별	추진 목표(달성 확인 지표)	추진율	달성률	
임기내	2022	• 상문동 교통정체 해소를 위한 도로망 정비 용역 착수 • 도시계획도로 신설 확장 (4개소 완료)	22%	22%
	2023	• 상문동 교통정체 해소를 위한 도로망 정비 용역 완료 • 도시계획도로 신설 확장 (5개소, 18,577백만 원) - 1개소 완료	50%	50%
	2024	• 도시계획도로 신설 확장 (4개소, 6,000백만 원) - 1개소 완료 • 상동교차로 병목지점 개선 실시설계용역 착수 (진주국토)	60%	60%
	2025	• 도시계획도로 신설 확장 공사추진 (3개소) - 1개소 완료 • 상동교차로 병목지점 개선공사 착공 (진주국토)	70%	70%
	2026	• 도시계획도로 신설 확장 공사추진 (2개소) • 상동교차로 병목지점 개선공사 준공 (진주국토)	80%	100%
임기후	• 2028년 완료	100%		
비고				

□ 그간 추진실적

- '22. 01. : 상문동 교통정체 해소를 위한 도로망 정비 용역 착수 ('23. 1월 준공)
- 2023. 02. : 상동교차로 개선 관련 관계기관 협의 (국회)
 - 국토부(도로시설안전과, 부산국토청, 진주국토관리사무소)
- 2023. 02. : 부산국토청(도로관리국장), 진주국토관리사무소(시설안전관리과장) 현장방문
- 2023. 03. : 상문동 주민설명회 개최 (상문동주민자치센터)
- 2023. 03. : 도시계획도로 총 11개 노선 중 완료 4개소, 추진중 5개소, 장래 2개소
- 2023. 03. : 제6차 국도·국지도 건설 5개년(2026~2030) 계획 반영 건의 (→국토부)
- 2023. 05. : 도로건설계획(2026~2030) 수립 연구용역 착수 (국토부)
- 2023. 07. : 지방도1018호선(상문주민센터~삼룡초교) 확포장 착공

□ '24년 1분기 추진성과(실적)

- 2024. 02. : 상동교차로 개선 실시설계 착수(진주국도관리사무소)
- 2024. 03. : 상동도시계획도로(중3-34/소3-113) 착공

□ 향후 추진계획

- 2024. : 도시계획도로(지방도1018, 중로2-13, 중3-34) 완료 추진
- 2024. : 도시계획도로(대로2-2/중1-31, 중로2-23) 계속 추진(편입토지 등 손실보상협의)
- 2025. : 제6차 국도·국지도 건설 5개년(2026~2030) 계획 반영(상동교차로 개선)

□ 문제점 및 대책

- 상문동 일원 교통소통 해소를 위한 도로망 정비 소요사업비 과다 소요
 - ⇒ 도시계획도로 신설 확장사업은 연차별 투자계획에 따라 시 자체사업 시행
 - ⇒ 국도14호선 상동교차로 개선사업은 국토부 제6차 국도·국지도 건설 5개년 계획에 반영 될 수 있도록 적극 노력

□ 2024년 예산집행 현황

(단위 : 백만원)

구 분	2024년 예 산	집 행 액					비고
		계	1분기	2분기	3분기	4분기	
합 계	14,713	2,300	2,300				
국 비	500						
도 비							
시 비	14,213	2,300	2,300				
민 자 등							