

사업 구분	계속	임기내	예산	공개	담당	주관 부서	담당자	전화번호
	신규	임기외	비예산	비공개		지역경제과(에너지팀)	이근홍	4136

□ 사업개요

- 사업명 : 가공 배전선로 지중화사업
- 사업위치 : 옥포 시가지 주요도로 및 고현로11길
- 사업기간 : 2022. ~ 2025.
- 총사업비 : 10,657백만원 내외(국20%, 시30%, 한전/통신사50%)
- 사업내용 : 가공 배전선로 + 공가 통신선로 지중화

□ 연차별 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	기투자	2024	2025	2026	임기후
합계	10,657	3,071	2,112	2,322	3,152	
국비	1,841	886	455	500		
도비						
시비	4,208	1,328	621	683	1,576	
민자 등	4,608	857	1,036	1,139	1,576	

□ 연차별 추진목표 [임기 중 달성 목표 : 추진(50%)]

연도별	추진 목표(달성 확인 지표)		추진율	달성률
임기내	2022	옥포 국산초 통학로 지중화 협약체결	20%	20%
	2023	옥포 국산초 배전선로 지중화 실시설계 준공 옥포 국산초 통학로 배전선로 지중화 착공 고현로11길 지중화 협약체결 및 실시설계 착공	30%	40%
	2024	옥포 국산초 통학로 배전선로 지중화 준공 고현로11길 배전선로 지중화 실시설계 준공 고현로11길 배전선로 지중화 공사 착공	40%	70%
	2025	고현로11길 배전선로 지중화 공사 준공 (공약달성)	50%	100%
	2026	사업대상지 발굴	60%	-
임기후	사업대상지 발굴	100%	-	
비고				

□ 그간 추진실적

- 2022. 03. : 국산초 통학로 지중화 사업 협약 체결(거제시↔한전/통신사)
- 2022. 12. : (거제시) 2022년 공모사업(옥포 국산초) 지자체 분담금 납부
- 2023. 03. : (한전) 국산초 통학로 지중화 사업 실시설계 착공
- 2023. 03. : 고현로11길 지중화 협약체결(거제시↔한전/통신사)
- 2023. 06. : (한전) 국산초 통학로 지중화 사업실시설계 준공
- 2023. 12. : (거제시) 2023년 공모사업(고현로11길 도시재생) 지자체 분담금 납부

□ '24년 1분기 추진성과(실적)

- 2024. 01. : 국산초 통학로 지중화 공사 관련 주민설명회 개최
- 2024. 02. : 전선 지중화 사업 관련 업무 협의 (한전 경남본부)

□ 향후 추진계획

- 2024. 04. : 고현로11길 도시재생구역 지중화 공사 관련 주민설명회 개최
- 2024. 05. : 국산초 통학로 지중화 공사 관련 주민설명회 재개최
- 2024. 06. : (한전) 국산초 통학로 지중화 공사 착공
- 2024. 07. : 2025년 그린뉴딜 지중화사업 공모 신청
- 2024. 09. : (한전) 고현로11길 도시재생구역 지중화 공사 착공
- 2025. 09. : (한전) 고현로11길 도시재생구역 지중화 공사 준공
- 2025. 12. : (한전) 국산초 통학로 지중화 공사 준공

□ 문제점 및 대책

- 국산초 통학로 지중화 공사를 '24. 01. 착공예정이었으나 착공 전 주민설명회 개최 결과 인근 주민들의 반발로 착공 지연 및 도로점용허가 사항의 방학 기간 굴착 공사 진행으로 인해 준공 지연

□ 2024년 예산집행 현황

(단위 : 백만원)

구분	2024년 예산	집행액					비고
		계	1분기	2분기	3분기	4분기	
합계	43						
국비							
도비	-						
시비	43						
민자등	-						