

사업 구분	계속	임기내	예산	공개	담당	주관 부서	담당자	전화번호
	신규	임기외	비예산	비공개		도로과(도로계획팀)	조민우	4473

□ 사업개요

- 사업위치 : 장목면 ~ 창원시 마산합포구 구산면
- 사업기간 : 2008. ~ 2033.
- 사업비 : 8,065백만원 (국비^{100%})
- 사업내용 : L= 11.7km(해상 7.4km, 육상 4.3km), 4차로 신설

□ 연차별 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	기투자	2024	2025	2026	임기후
합계	806,500	2,600	83,900	80,000	80,000	560,000
국비	806,500	2,600	83,900	80,000	80,000	560,000
도비						
시비						
민자 등						

□ 연차별 추진목표 [임기 중 달성 목표 : 착수(착공)]

연도별	추진 목표(달성 확인 지표)	추진율	달성률	
임기내	2022	<ul style="list-style-type: none"> 거제~마산1(육상, 3.6km) 실시설계(보완)용역 착수 (부산국토청) 해상(8.1km)구간 기본계획 수립용역 계약 및 착수 (부산국토청) 	2%	2%
	2023	<ul style="list-style-type: none"> 거제~마산1(육상, 3.6km) 실시설계(보완)용역 완료 해상(8.1km)구간 기본계획 수립 용역 완료 	3%	3%
	2024	<ul style="list-style-type: none"> 보상협의 등 행정절차 이행 착공 (공약달성) 	10%	100%
	2025	<ul style="list-style-type: none"> 공사추진 	20%	
	2026	<ul style="list-style-type: none"> 공사추진 	30%	
임기후	<ul style="list-style-type: none"> 2033년 완료 	100%		
비고				

□ 그간 추진실적

- 2022. 07. : 거제~마산1(육상, 3.6km) 실시설계(보완)용역 착수
- 2022. 11. : 해상(8.1km)구간 기본계획 수립용역 계약 및 착수
- 2023. 04. : 거제~마산(국도5호선) 국도건설공사 사업기간 연장 요청 (경남도→국토부, 기재부)
* 당초 '12. 7. ~ '23. 12. → 변경 '12. 7. ~ '25. 12.(2년 연장)
- 2023. 09. : 경남도, 조기 건설을 위한 도 의회 대정부 건의서 제출
- 2023. 11. : 도 의회 대정부 건의에 따른 자료요청(손실보전금 관련), (국토부→경남도)

'24년 1분기 추진성과(실적)

- 2024. 03. : 육상구간(4.3km)구간에 대한 우선 사업 시행 건의(거제시→부산국토청)

□ 향후 추진계획

- 2024. 상반기 : 경상남도 의회 의결

□ 문제점 및 대책

- 거제~마산' 미 추진구간 중 해상구간에 대해 기재부, 거가대로 손실보전금 경남도 부담에 따른 지방의회의 의결 후 재협의 완료
 - 해상구간 조기 착공 위해 경남도의회 의결을 위한 적극 노력

□ 2024년 예산집행 현황

(단위 : 백만원)

구분	2024년 예산	집행액					비고
		계	1분기	2분기	3분기	4분기	
합계							
국비							
도비							
시비							
민자 등							