

# 아주도시계획도로(대로3-3호선) 개설

## □ 목 적

- 도시계획도로 개설로 도시기반시설 확충 및 교통체증 해소

## □ 사업개요

- 위 치 : 거제시 아주동 지내(국도14호선~대동다숲APT)
- 사업기간 : 2011년 ~ 2015년(5년)
- 사업량 : 도로개설(RC라멘교 등) L=424m, B=17~30m

## □ 투자계획

(단위 : 억원)

구 분	총사업비	기 투 자	2013년	2014년		2015년이후
				기집행	미집행	
계	110	38	20		10	42
국 비						
광 특						
도 비	10		10			
시 비	100	38	10		10	42

※ 투자계획은 2014년 6월말 기준으로 작성이었으며 향후 재정 여건에 따라 변동될 수 있음


## □ 추진상황

- 2012. 11 : 도시계획시설사업 실시계획인가 신청
- 2013. 02 : 편입 토지 등 보상협의 완료
- 2013. 07 : 총괄 및 1차분 착공
- 2013. 12 : 감리 착수
- 2014. 05 : 1차분 준공
- 2014. 05 : 2차분 착공

## □ 문제점 및 대책

- 총 사업비 110억원이 소요되나 현재까지 68억원 확보로 사업추진 애로  
⇒ 2014년 부족 사업비 5억원 추경예산에 확보하여 공사 추진

## □ 위치도



## □ 현장사진

