

9 주요 투자사업 추진현황

9-1. 투자심사 대상사업

□ 우리 거제시에서 '15년에 추진한 투자심사 대상사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

사업명	총사업비	2014년까지 집행사업비	2015년 소요사업비	2016년 이후 사업비	사업완료 예정연도	투자 심사연도	현재까지진척률(%)
테마형 공영주차장 조성	335	0	85	250	2016년	2015년	30
하청면 복합청사 신축	6,250	0	413	5,837	2017년	2015년	18
바람의 언덕 거닐길 조성	9,800	20	0	9,780	2020년	2015년	0
치유의 숲 조성	7,000	0	1,536	5,464	2019년	2015년	15
거제시 장기공공임대주택 건립	43,378	0	6,946	36,432	2018년	2015년	20
산촌,어촌 해양관광 체험마을 조성	3,000	0	0	3,000	2018년	2015년	0
상문도시계획도로(대로3-9호선)개설	17,800	0	0	17,800	2026년	2015년	5
거제시 육아종합지원센터 건립	3,238	0	0	3,238	2018년	2015년	35
사등면 공공하수처리시설 건설사업	18,881	7,178	11,656	47	2017년	2013년	80
거제면 동지역 하수관거 정비사업	14,897	714	10,281	3,884	2017년	2010년	40
거제 하수찌꺼기처리시설 증설사업	13,567	286	6,426	6,855	2019년	2012년	0
신현제2배수지 신설사업	16,787	80	107	16,600	2017년	2012년	25
해양플랜트산업 인프라 구축사업	20,000	1,800	8,100	10,100	2017년	2014년 (재심사)	30
거제 서상지구 농어촌테마공원 조성사업	12,790	2,650	1,000	9,140	2018년	2011년	35
계룡산 교차로 연결도로 개설	7,046	1,280	500	5,266	2018년	2011년	30%
학동삼거리 우회도로	10,700	277	-	10,423	2018년	2011년	15%
함목~해금강 간 도로확포장	2,243	544	1,000	699	2016년	2011년	100%
장목농협~관포IC구간 굴곡도로개량	5,400	100	1,800	3,500	2018년	2012년	35%
거제 동서간 연결도로 건설	96,800	1,200	1,603	93,997	2021년	2013년	25%
가배~함박금간 도로 확포장	4,000	1,513	116	2,371	2018년	2015년	10%

조선산업단지 연결도로 확·포장공사	54,000	7,320	1,000	45,680	2016년	2013년	15%
상동도시계획도로(중로2-1 3호선) 개설공사	10,224	746	349	9,129	2020년	2014년	10%
대곡~황덕간 연결도로 사업	10,265	9,113	1,152	-	2016년	2010년	100
산달도 연륙교 가설사업	48,700	5,815	10,750	32,135	2018년	2011년	44.26
칠천도 잊혀지지 않는 기억 테마 조성사업	2,500	1,875	625	-	2016년	2011년	80
이수도 찾아가고 싶은 섬 가꾸기 사업	2,500	1,250	503	747	2016년	2012년	85.45
근포요트 계류시설 조성	13,511	6,600	500	6,411	2017년	2008년	52%
능포항 어촌관광개발사업	9,200	5,300	2,000	1,900	2016년	2011년	85%
수산물종합 유통센터건립	5,000	2,124	2876	0	2016년	2012년	95%
어촌·어항관광 개발시설	6,700	2,810	2,500	1,390	2017년	2011년	60%
법동 복합낚시 공원 조성	4,910	1,200	300	3,410	2016년	2011년	32%
다가능 복합 공간 조성	3,000	1,300	1,700	0	2016년	2012년	70%
연안크루즈 터미널 조성	3,000	1,840	240	1,160	2017년	2012년	70%
공농 해양 휴양지 조성	10,300	2,300	1,502	6,494	2017년	2013년	40%
목재문화체험장 조성사업	5,195	1,382	625	3,188	2018년	2010년	30%
명품숲길 조성사업	11,000	5,298	920	4,782	2018년	2011년	50%

▸ (대상사업) 투자심사(중앙의뢰, 시도의뢰, 자체 포함)를 통과(적정, 조건부)하여 2015년
에 추진한 사업

■ 개별 투자심사 사업 추진현황

사업명	테마형 공영주차장 조성	담당자	교통행정과 이해준(0639-4563)
-----	--------------	-----	----------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 도심지 공원을 활용하여 주차장과 공원의 기능을 겸한 테마형 공영 주차장 조성으로 도심 거점 주차공간 확보
- 주거지 및 상업시설의 밀집으로 인한 주차난 및 교통정체 해소

□ 사업개요

- 기 간 : 2015년 ~ 2016년 (2년)
- 위 치 : 옥포동 536-39 (옥포초등학교 옆 공원)
- 규 모 : 지상일부 주차장 조성(A=1,145㎡, 주차면 25면)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 335백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	335	-	85	250	-
국 비					
시 도 비					
시군구비	335	-	85	250	-
지 방 채					
민간자본					
기 타					

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

- 2015.10.22. : 도시관리계획변경(공원,주차장) 재심의 결정
- 2015.10.30. : 도시계획위원회 심의결과에 따른 대책(지상일부주차장 설치) 업무보고
- 2015.11.16. : 테마형 옥포공영주차장조성사업 실시설계용역 완료
- 2015.11.10. : 테마형 옥포공영주차장 조성사업에 따른 도시관리계획 결정(변경)용역 완료

□ 향후계획

- 주민설명회를 통한 지상일부주차장 설치 의견 수렴
- 도시계획위원회 재심의 요청

□ 사업변경 내역

- 2층 구조 테마형 주차장 설치(A=2,644㎡, 주차면 80면) 계획
- 제11회 거제시 도시계획위원회(2015.10.22.) 도시관리계획변경 재심의 결정(공원 일부 주차장 조성 또는 지하주차장 건립)
- 지상 일부 주차장 설치계획(A=1,145, 주차면 25면) 변경 추진

사업명	하청면 복합청사 신축	담당자	회계과 김문상(☎639-3514)
-----	-------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 노후한 청사 신축으로 민원불편 해소 및 직원근무여건 개선
- 농어촌지역 독서문화 정착 및 평생교육 증진 기회 제공

사업개요

- 기 간 : 2015. 1. ~ 2017. 6.
- 위 치 : 거제시 하청면 하청리 660-1번지
- 규 모 : 지하1·지상4층, 연면적 2,737㎡

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 6,250백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	6,250	413	4,642	1,195	
국 비	1,600		1,600		
시 도 비					
시군구비	4,650	413	3,042	1,195	
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황

- 2015. 12. 실시설계 및 계약심사 완료
- 2016. 02. 계약 및 착공

향후계획

- 2017. 5. 공사완료
- 2017. 6. 개관

사업변경 내역(해당시)

- 해당없음

사업명	바람의 언덕 거닐길 조성	담당자	해양항민과 천태성(0639-4243)
-----	---------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 걷기문화 확산과 참여에 따라 오솔길, 탐방로 등 휴식공간 벨트화
- 하절기 편중 탈피 사계절 이용 수요증가에 따라 즐기고 머무는 공간조성

사업개요

- 기 간 : 2017년 ~ 2020년
- 위 치 : 거제시 구조라, 망치 학동, 도장포 일원
- 사업규모 : 거닐길 조성 8Km(구조라↔망치구간)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 9,800백만원

(단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	'15연도	'16연도	'17연도 이후
계	9,800	20			9,780
국 비	4,900				4,900
시 도 비	1,470				1,470
시군구비	3,430	20			3,410
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 0%)

- '14. 03. : 기본계획 수립 및 타당성 조사
- '14. 06. : 기본계획에 따른 현지 실사(전문가 참석)
- '15. 03. : 행정절차 이행(투.융자 심사, 관계기관 협의)

향후계획

- '17. 01. : 사업 계획(구간 확정) 및 실시설계
- '17. 12. : 사업 착공(기반시설 우선)

사업명	치유의 숲 조성사업	담당자	산림녹지과 서두보(0639-4354)
-----	------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 도시화, 산업화의 영향으로 만성질환과 아토피 등 환경성 질환이 증가함에 따라 효과적인 치유수단으로 산림치유 관심과 수요 증가에 대처코자 치유의 숲을 조성

사업개요

- 기간 : 2015.03. ~ 2019.12.
- 위치 : 거제시 동부면 구천리 산96번지 일원
- 규모 : 치유의 숲 조성 약54ha

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 7,000백만원

(단위 : 백만원)

구분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	7,000		1,536	464	5,000
국비	2,500				2,500
시도비	750				750
시군구비	3,750		1,536	464	1,750

추진상황(추진단계 및 진도 : 15%)

- '16. 01.~03. : 신규 공립 치유의 숲 예산심의회 결과발표(예산신청)
- '16. 08 ~ : 치유의 숲 조성사업 타당성 평가 용역 시행

향후계획

- '16. 10 ~ '17. 03. : 기본계획 용역
- '17. 06 ~ 12. : 실시설계 및 인허가 시행(관련부서 협의)
- '18. 02 ~ 19. 12. : 착공 및 준공

사업변경 내역(해당시)

- 사업규모, 총사업비, 사업기간, 수요예측 등에 변경이 있는 경우 변경된 상세내역을 당초와 현재로 구분하여 기재

구분	사업규모(ha)	총사업비(백만원)	사업기간	비고
당초	50	7,600	'15.03~'18.12	
변경	54	7,000	'15.03~'19.12	

사업명	거제시 장기공공임대주택 건설	담당자	행복주택팀 김대규(0639-4716)
-----	-----------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 도심 인근에 장기공공임대아파트를 건설하여 저소득층의 주거안정과 주거수준 향상

사업개요

- 기 간 : 2013. 3. ~ 2018. 12.
- 위 치 : 거제시 문동동 353-20 일원
- 규 모 : 575세대(영구임대 12평형 200, 국민임대 18평형 375)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 433백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	43,378		6,946	8,683	27,749
국 비	28,280		5,656	7,070	15,554
시군구비	6,450		1,290	1,613	3,547
기 타	8,648				8,648

추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

- 2013. 03. : 사업부지 협약체결[거제시-평산산업(주)]
- 2014. 05. : 도시관리계획(용도지역) 결정 고시
- 2014. 09. : 도시관리계획(지구단위계획구역) 결정 고시
- 2014. 11. : 기본설계 완료
- 2015. 01. : 주택건설사업계획승인(경상남도)
- 2015. 02. : 지방재정투자사업심사(행정자치부)
- 2015. 12. : 실시설계완료

향후계획

- 2016. 04. : 건축공사 조달청 계약 의뢰
- 2016. 09. : 시공사 선정 및 주택건설공사 착공
- 2017. 03. : 입주자 모집
- 2018. 12. : 준공

사업명	산촌·어촌 해양관광 체험마을 조성	담당자	해양항민과 서희옥(0639-4224)
-----	--------------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 숲과 바다가 어우러진 산촌·어촌 생태체험 서비스 제공
- 체험, 휴양형 관광 수요 증가 대비 천혜 자연공간 효율적 이용

사업개요

- 기 간 : 2017년 ~ 2018년
- 위 치 : 거제시 하청면 와항마을 일원
- 사업규모 : 해양체험광장 및 해변산책로 6,000㎡, 해안경관 데크로드 및 낙조 전망대 600m 1개소, 숲 소슬길(기존산책로 정비) 550m, 주차장 1,600㎡

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 3,000백만원

(단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	'15연도	'16연도	'17연도 이후
계	3,000				3,000
국 비	1,500				1,500
시 도 비	450				450
시군구비	1,050				1,050
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 0%)

- '15. 03. : 행정절차 이행-투융자사업 심의, 관계기관 협의
- '15. 03. : 거제시 수산조정위원회 상정 - 사업 확정
- '16. 04. : 국비확보 설명회 참석(해양수산부) - 다소 부정적

향후계획

- '17. 01. : 국·도비 확보 후 중기 지방재정계획 수립 반영 및 기본계획 수립(실시설계)

사업명	상문도시계획도로(대로3-9호선)개설공사(2공구)	담당자	도로과 이동훈(☎639-4483)
-----	----------------------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 상문동 지역의 대단위 아파트 건립에 따른 인구유입으로 인한 교통체증이 심화되어 우회도로 개설이 시급하므로 계획적인 도시기반시설 확충으로 쾌적하고 깨끗한 도시환경 조성

사업개요

- 기 간 : 2015. 1. ~ 2018. 5.
- 위 치 : 상문동 안압지 ~ 양정저수지
- 규 모 : 도로확포장 L=1,170m, B=25m

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 17,800백만원

(단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	'15연도	'16연도	'17연도 이후
계	17,800			2,300	15,500
국 비					
시 도 비					
시군구비	12,700				12,700
지 방 채	2,300			2,300	
민간자본	2,800				2,800
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

- 2015. 08. 10. : 지방재정 투융자 심사
- 2016. 06. 14. : 도시계획시설(도로)사업 실시계획인가 신청

향후계획

- 2016.09. : 편입토지 등 손실보상협의 열람공고 추진
- 2017.02. : 편입토지 손실보상협의 본격 추진

사업변경 내역

구 분	당 초	변 경	변 경 사 유
사업위치	문동동 480-4번지 일원 (상문동 안압지~양정저수지)	문동동 480-4번지 일원 (상문동 안압지~양정저수지)	사업규모 증가에 따른 사업비 증가
사업규모	도로개설(L=680m, B=25m)	도로확포장(L=1170m, B=25m)	
총사업비	9,100백만원	17,800백만원	

사업명	육아종합지원센터 건립	담당자	여성가족과 허상식(26639-4969)
-----	-------------	-----	-----------------------

사업목적 및 필요성

- 지역사회 내 육아지원을 위한 거점기관으로서 어린이집 지원·관리 및 가정 양육 보호자에 대한 맞춤형 보육서비스 제공

사업개요

- 기 간 : 2015. 08. ~ 2018. 02.
- 위 치 : 거제시 제산로64(기존 수양어린이집)
- 규 모 : 부지 740㎡, 연면적 1,200㎡(지상 3층)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 3,238백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	3,238			261	2,977
국 비	1,000				1,000
시 도 비	500				500
시군구비	1,738			261	1,477
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 35%)

- 2015. 11. : 지방재정 투·융자 심사 완료(2015년 제4차 심사)
- 2016. 05. : 편입토지 매입
- 2016. 07. : 특별교부세 1,000백만원 확보
- 2016. 07. : 기본 및 실시설계용역 실시

향후계획

- 2017. 01. : 착공
- 2018. 03. : 준공 및 개소

사업변경 내역(해당시)

- 현재까지 변경내역 없음

사업명	사등면 공공하수처리시설 건설사업	담당자	상하수도과 김동희(2639-4914)
-----	-------------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 사등면 일원 공공해역 수질보전 및 공중보건 위생향상

사업개요

- 기 간 : 2014.05.07. ~ 2017.05.05.
- 위 치 : 사등면 사등·사곡·성포·지석리 일부지역(9개마을)
- 규 모 : 하수처리시설 Q=1,500m³/일, 하수관로 L=9.5km

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 18,881백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	18,881	7,178	11,656	47	0
국 비	13,217	4,548	8,669	0	0
시 도 비	2,832	928	1,857	47	0
시군구비	2,832	1,702	1,130	0	0
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 80%)

- 2013. 12. : 기본 및 실시설계용역 완료
- 2014. 05. : 사업착공

향후계획

- 2017. 05. : 공사완료

사업변경 내역

- 2015. 04. 09. : 총사업비 변경(당초 14,291백만원→변경 18,881백만원)

사업명	거제시 동지역 하수관거 정비사업	담당자	상하수도과 이흥준(2639-4913)
-----	-------------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 생활오수 및 하수에 대하여 장승포하수종말처리장 연결을 통하여 연안해역 수질 개선 및 쾌적한 생활환경 개선

사업개요

- 기 간 : 2015. 9. ~ 2017. 10.
- 위 치 : 거제시 장승포동, 능포동, 마전동 일원
- 규 모 : 하수관로 11.4km, 배수설비 2,149 가구

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 14,879백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	14,879	714	10,281	0	3,884
국 비	10,415	500	7,196		2,719
시 도 비	2,232	107	1,542		583
시군구비	2,232	107	1,543		582
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 40%)

- 2014. 06. : 실시설계용역 착수
- 2015. 05. : 위·수탁 협약 체결(한국환경공단)

향후계획

- 2015. 09. : 실시설계용역 완료
- 2015. 09. : 공사 착수
- 2017. 12. : 공사 준공

사업명	거제 하수처리시설 증설사업	담당자	상하수도과 이흥준(2639-4913)
-----	----------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 하수량 증가에 따른 처리시설 증설 및 오수관거 신설에 따른 분뇨 직투입으로 수처리시설 운영부산물인 하수찌꺼기 발생량이 점차 증가
- 증가되는 하수찌꺼기의 안정적인 처리를 위해 별도의 처리시설을 설치하지 않고 중앙 공공하수처리시설에 소화조를 설치하여 하수찌꺼기 감량하고, 발생하는 에너지를 활용하여 운영비 절감

사업개요

- 기 간 : 2014. 1. ~ 2019. 12.
- 위 치 : 거제시 연초면 오비리 785번지 일원
- 규 모 : 하수슬러지처리시설 40m³/일

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 13,567백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	13,567	286	6,426	6,855	0
국 비	9,496	200	4,498	4,798	
시 도 비	2,035	43	964	1,028	
시군구비	2,036	43	964	1,029	
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 0%)

- 2014. 03. : 실시설계용역 착수
- 2014. 06. : 위·수탁 협약 체결(한국환경공단)
- 2015. 07. : 공법 선정

향후계획

- 2016. 12. : 실시설계용역 완료
- 2017. 03. : 공사 착수
- 2019. 12. : 공사 준공

사업명	신현제2배수지 신설사업	담당자	상하수도과 이지선(☎639-4893)
-----	--------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- (구)신현읍 지역의 급격한 물 수요 증가로 인한 안정적인 물 공급

사업개요

- 기 간 : 2013년 ~ 2017년
- 위 치 : 연초면, 수양·상문동 일원
- 규 모 : 배수지 신설(V=12,000m³), 송배수관로 : D400~600, L=6.8km

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 16,787백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	16,787	80	107	12,200	4,400
국 비					
시 도 비					
시군구비	16,787	80	107	12,200	4,400
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 25%)

- '16. 01.~02. : 도시계획시설 결정 및 고시
- '16. 03.~04. : 공사발주 및 착공
- '16. 05.~06. : 배수지 편입부지 감정 및 보상협의

향후계획

- '16. 09. : 편입부지 보상
- '17. 06. : 공사 준공

사업변경 내역

구 분	당 초	변 경	변경사유	비 고
사업기간	2013년~2016년	2013년~2017년	토지보상 협의	

사업명	해양플랜트산업 인프라 구축사업	담당자	전략사업과 김종혁(☎639-3253)
-----	------------------	-----	-------------------------

사업목적 및 필요성

- 에너지 자원고갈과 수요증대에 따른 해양자원개발 및 해양플랜트산업의 중요성 증대
- 지속적 지역발전 가속화 및 해양플랜트산업의 체계적 인프라 구축

사업개요

- 기 간 : 2013년 ~ 2030년(1단계 2013년 ~ 2017년)
- 위 치 : 거제시 장목면 장목리 산2-3번지 일원
- 규 모 : 부지조성 A=235,541m²(1단계 A=98,037m²)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 20,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	20,000	1,800	8,100	6,000	4,100
국 비					
시 도 비					
시군구비	20,000	1,800	8,100	6,000	4,100
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

- '13. 11. : 양해각서 및 업무협약 체결
- '14. 02. : 도시관리계획 결정(변경) 입안
- '15. 02. : 도시관리계획 결정(변경) 및 지형도면 고시
- '15. 07. : 1단계 부지조성공사 착공
- '15. 12. : 1단계(1차분) 부지조성공사 완료

향후계획

- '16. 06. : 건축공사 착공
- '17. 09. : 1단계 사업(토목+건축) 준공

사업명	거제서상지구농어촌테마공원조성사업	담당자	농업정책과 정성주(2639-6344)
-----	-------------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 농촌지역 동·식물과 테라피(Therapy)를 접목한 공원조성으로 농촌활력 도모

사업개요

- 기 간 : 2012 ~ 2018(7년간)
- 위 치 : 거제시 거제면 서상리 산13번지 외 6필지
- 규 모 : 164,887㎡(공원시설 44,830㎡ 녹지 및 기타면적 120,057㎡)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 12,790백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	12,790	2,650	1,000	700	8,440
국 비	5,000	380	500	350	3,770
시 도 비					
시군구비	7,790	2,270	500	350	4,670
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 35%)

- 2014. 02. : 사업 편입대상 부지 보상 완료
- 2015. 03. : 거제도시관리계획(시설 : 근린공원) 결정(변경) 입안
- 2016. 05. : 경상남도 도시계획위원회 입안

향후계획

- '17. 01. : 실시계획 인가(경남도 승인, 공원조성계획 입안)
- '17. 03. : 공원 조성공사 시행(전문분야별 공사감리 시행)
- '18. 12. : 사업완료(예비준공검사 실시, 경남도 준공검사 신청)

사업변경 내역(해당시)

- 해당없음

사업명	계룡산 교차로 연결도로 개설 (국도도 장평램프 연결도로 개설)	담당자	도로과 조현주(☎639-4474)
-----	---------------------------------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 거가대교 개통이후 국도14호선 구 신현읍 시가지 교통량 집중됨에 따라 국도대체 우회도로를 통한 인구 밀집지역(장평동 덕산아내아파트 등) 교통량 분산

사업개요

- 기 간 : 2011년 ~ 2018년
- 위 치 : 거제시 장평동 국도대체우회도로 3공구 ~ 거제공고
- 규 모 : 도로개설 L=411m, B=11.5m

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 7,046백만원(공사 4,046 보상 3,000)

(단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	'14연도	'15연도	'16연도 이후
계	7,046	1,280	500	900	4,366
국 비					
시 도 비					
시군구비	7,046	1,280	500	900	4,366
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 보상완료)

- 2011. 10. : 중기지방재정계획 반영
- 2012. 03. : 지방재정 투자심사
- 2013. 05. : 실시설계용역 완료
- 2015. 11. : 공사 계약 및 착공

향후계획

- 2017. 10. : 공사 준공

사업명	학동 삼거리 우회도로 개설	담당자	도로과 김진성(☎639-4473)
-----	----------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 거가대교 개통과 더불어 학동몽돌해수욕장과 도장포(바람의 언덕 등) 및 해금강 방문하는 관광객 급증으로 하절기 극심한 교통체증 유발
- 관광거제 이미지 제고 등 교통체증 해소를 위하여 학동마을 우회도로 개설 시급

사업개요

- 기 간 : 2012년 ~ 2018년
- 위 치 : 동부면 학동리 일원
- 규 모 : 도로개설 L=1.21Km, B=10.5m

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 10,700백만원 (단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	'14연도	'15연도	'16연도 이후
계	10,700	277	-	500	9,923
국 비					
시 도 비					
시군구비	10,700	277	-	500	9,923
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 편입토지 보상중)

- 2012. 09. : 실시설계용역 완료
- 2013. 03. : 보상계획공고
- 2013. 09. : 편입토지 손실보상협의

향후계획

- 편입토지 80%이상 보상협의를 시 공사발주

사업명	함목~해금강간 도로확포장	담당자	도로과 조현주(☎639-4474)
-----	---------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 거가대교 개통과 더불어 도장포(바람의 언덕 등) 및 해금강 방문하는 관광객 급증으로 하절기 극심한 교통체증 유발
- 관광거제 이미지 제고 등 교통체증 해소를 위하여 해금강 진입도로 확·포장 시급

사업개요

- 기 간 : 2012년 ~ 2016년
- 위 치 : 남부면 갈곶리 일원
- 규 모 : 도로개설 L=1.41Km, B=13.5m

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,243백만원 (단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	'14연도	'15연도	'16연도 이후
계	2,243	544	1000	699	-
국 비					
시 도 비					
시군구비	2,243	544	1000	699	-
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 공사 완료)

- 2012. 08. : 조사측량 및 실시설계용역 완료
- 2013. 05. : 편입토지 감정평가 및 보상추진
- 2013. 10. : 교통안전진단 용역 완료
- 2014. 03. : 공사 착공
- 2016. 03. : 공사 준공

사업명	장목농협~관포IC구간 굴곡도로개량	담당자	도로과 조현주(☎639-4474)
-----	--------------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 거가대교 개통과 더불어 장목면 인근 해수욕장 및 골프장 등을 방문하는 관광객 급증
- 장목 농협 ~ 관포IC(국지도 58호선)굴곡으로 인하여 교통정체 및 인명 사고 발생 위험 상존으로 조속한 시일내 개량 필요

사업개요

- 기 간 : 2012년 ~ 2018년
- 위 치 : 장목면 장목리 ~ 관포리 일원
- 규 모 : 도로개설 L=0.725Km, B=10~20m

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 5,400백만원 (단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	'14연도	'15연도	'16연도 이후
계	5,400	100	1,800	-	3,500
국 비					
시 도 비					
시군구비	5,400	100	1,800	-	3,500
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 공사중)

- 2011. 10. : 중기지방재정계획 반영
- 2012. 03. : 지방재정 투자심사
- 2013. 05. : 실시설계용역 완료
- 2015. 11. : 공사 계약 및 착공

향후계획

- 2017. 10. : 공사 준공

사업명	거제 동서간 연결도로 건설	담당자	도로과 김진성(☎639-4473)
-----	----------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 거가대교 개통으로 인한 교통량 증가로 시 관내 도로기능 마비 해소와 동서지역의 원활한 소통 및 물류수송 기반구축과 지역간 균형발전 도모

사업개요

- 기 간 : 2011년 ~ 2021년
- 위 치 : 상동동 ~ 거제면 명진리 일원
- 규 모 : 도로개설 L=4.06Km
(접속도로 L=2.46Km, 터널 L=1.6Km)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 96,800백만원 (단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	'14연도	'15연도	'16연도 이후
계	96,800	1,200	1,603	7,000	86,997
국 비					
시 도 비					
시군구비	96,800	1,200	1,603	7,000	86,997
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 공사중)

- 2012. 08. : 입찰방법 심의
- 2014. 12. : 기본 및 실시설계용역 완료
- 2015. 01. : 보상계획공고
- 2015. 05. : 보상협의회 개최
- 2015. 09. : 도로구역 결정 고시
- 2016. 07. : 공사 착공

향후계획

- 2021. 06. : 공사 준공

사업명	가배~함박금간 도로 확포장	담당자	도로과 정지영(☎639-4476)
-----	----------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 도로확장을 통한 농어민 소득증대, 주민불편사항 해소는 물론 계획적인 농어촌도로망 확충 및 깨끗한 농어촌 환경조성

사업개요

- 기 간 : 2012년 ~ 2018년
- 위 치 : 동부면 가배리 일원
- 규 모 : 도로개설 L=1.73Km, B=7.5m

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 4,000백만원 (단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	'14연도	'15연도	'16연도 이후
계	4,000	1,513	116	194	2,177
국 비					
시 도 비					
시군구비	4,000	1,513	116	194	2,177
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 보상협의중)

- 2013. 04. : 실시설계용역 완료
- 2014. 07. : 보상계획공가
- 2014. 09. : 편입토지 감정평가 및 보상협의

향후계획

- 편입토지 80%이상 보상협의시 공사발주

사업명	조선산업단지 연결도로 확·포장공사	담당자	도로과 이동훈(☎639-4483)
-----	--------------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 한내지구 산업단지에서 생산되는 조선기자재의 원활한 물류이동 동선 확보 및 시가지 우회도로 기능을 담당할 도시가로망 확충사업으로서 교통체증 해소 및 안전한 통행권 확보와 물류비용을 저감하여 지역경제 발전에 기여하고자 함.

사업개요

- 기 간 : 2010.01. ~ 2020.12.
- 위 치 : 연초면 오비리(신오1교) ~ 연사리 일원(국도14호선)
- 규 모 : 도로확포장 L=2,580m, B=20m

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 54,000백만원

(단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	'15연도	'16연도	'17연도 이후
계	54,000	7,320	1,000	0	45,680
국 비					
시 도 비	3,885	3,885	0	0	0
시군구비	50,115	3,435	1,000	0	45,680
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 15%)

- 2012. 07. 31. : 실시설계용역 완료
- 2012. 05. 09. : 실시설계 경제성검토(VE) 용역 완료
- 2012. 11. 02.~ : 소오비구간 손실보상 협의 요청
- 2013. 07. 05. : 지방재정투융자 재심사(중앙)
- 2013. 12. 19.~ : 신오1교~제일고철상사 손실보상 협의 요청
- 2014. 05. 29. : 도시계획시설(중로1-12, 중로1-7호선) 실시계획인가 신청

향후계획

- 2016.01. ~ : 편입 토지 손실보상 협의 계속 추진

사업변경 내역

구 분	당 초	변 경	변 경 사유
사업위치	연초면 연사리 산21-2번지 일원 (연사리~오비리(신오1교))	상 동	
사업규모	도로개설(L=2,580m, B=20m	상 동	
총사업비	54,000백만원	상 동	

사업명	상동도시계획도로(중로2-13호선)개설공사	담당자	도로과 이동훈(☎639-4483)
-----	------------------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 상문동 지역의 도시기반시설 확충으로 쾌적하고 깨끗한 도시환경 조성

사업개요

- 기 간 : 2012. 1. ~ 2020. 12.
- 위 치 : 상문동 652-4번지 일원(고현초등학교~대동다숲아파트)
- 규 모 : 도로개설 L=565m, B=15m

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 10,224백만원

(단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	'15연도	'16연도	'17연도 이후
계	10,224	746	349	0	9,129
국 비					
시 도 비					
시군구비	10,224	746	349	0	9,129
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

- 2014. 01. 14. ~ 01. 29. : 보상협의 공고 및 열람
- 2014. 03. 14. : 감정평가 실시(13필지)
- 2014. 04. 14. : 보상협의 요청

향후계획

- 2016.01. : 손실보상협의 계속 추진
- ※ 주택사업 민간사업자 도로개설 부담률에 따른 사업비 변경 가능

사업변경 내역

구 분	당 초	변 경	변경 사유
사업위치	상문동 652-4번지 일원 (고현초등학교~대동다숲아파트)	상 동	
사업규모	도로개설 (L=567m, B=15m)	상 동	
총사업비	10,224백만원	상 동	

사업명	상문도시계획도로(대로3-9호선)개설공사(2공구)	담당자	도로과 이동훈(☎639-4483)
-----	----------------------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 상문동 지역의 대단위 아파트 건립에 따른 인구유입으로 인한 교통체증이 심화되어 우회도로 개설이 시급하므로 계획적인 도시기반시설 확충으로 쾌적하고 깨끗한 도시환경 조성

사업개요

- 기 간 : 2015. 1. ~ 2018. 5.
- 위 치 : 상문동 안압지 ~ 양정저수지
- 규 모 : 도로확포장 L=1,170m, B=25m

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 17,800백만원

(단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	'15연도	'16연도	'17연도 이후
계	17,800			2,300	15,500
국 비					
시 도 비					
시군구비	12,700				12,700
지 방 채	2,300			2,300	
민간자본	2,800				2,800
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

- 2015. 08. 10. : 지방재정 투융자 심사
- 2016. 06. 14. : 도시계획시설(도로)사업 실시계획인가 신청

향후계획

- 2016.09. : 편입토지 등 손실보상협의 열람공고 추진
- 2017.02. : 편입토지 손실보상협의 본격 추진

사업변경 내역

구 분	당 초	변 경	변 경 사 유
사업위치	문동동 480-4번지 일원 (상문동 안압지~양정저수지)	문동동 480-4번지 일원 (상문동 안압지~양정저수지)	사업규모 증가에 따른 사업비 증가
사업규모	도로개설(L=680m, B=25m)	도로확포장(L=1170m, B=25m)	
총사업비	9,100백만원	17,800백만원	

사업명	대곡~황덕간 연결도로사업	담당자	도시개발과 최재우(26639-4613)
-----	---------------	-----	-----------------------

사업목적 및 필요성

- 칠천도와 황덕도간 연도교 개설로 낙후된 도서지역의 균형발전 및 지역경제 활성화 도모

사업개요

- 기 간 : 2010~2016
- 위 치 : 거제시 하청면 대곡리 일원
- 규 모 : 도로 L=527m, B=5.5~7.5m (연도교 L=263m)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 10,265백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	10,265	9,113	1,152		
국 비	5,530	5,530			
시 도 비	999	999			
시군구비	3,736	2,584	1,152		
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 2011. 04. : 공사계약 및 착공
- 2012. 05. : 1차분 완료
- 2013. 01. : 2차분 완료
- 2014. 03. : 3차분 완료
- 2015. 09. : 4차분 완료
- 2016. 03. : 사업 완료

사업변경 내역

구 분	당초	변경	비고
사업기간	2010~2015	2010~2016	

사업명	산달도 연륙교 가설 사업	담당자	도시개발과 최재우(26639-4613)
-----	---------------	-----	-----------------------

사업목적 및 필요성

- 산달도 연륙교 가설로 육지와와의 접근성을 향상시켜 지역균형개발과 도서 지역 경제 활성화 도모

사업개요

- 기 간 : 2012~2018
- 위 치 : 거제시 거제면 법동리 일원
- 규 모 : 도로 L=1,413m, B=11.0~15.7m (연륙교 L=620m)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 48,700백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	48,700	5,815	10,750	12,026	20,109
국 비	34,090	4,000	7,525	8,418	14,147
시 도 비	7,304	857	1,612	1,804	3,031
시군구비	7,306	958	1,613	1,804	2,931
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 44.26%)

- 2013. 09 : 공사계약 및 착공
- 2014. 03. : 1차분 완료
- 2015. 01. : 2차분 완료
- 2016. 02. : 3차분 완료

향후계획

- 2017. 01. : 4차분 완료
- 2018. 09. : 사업 완료

사업변경 내역

- 변경없음

사업명	철천도 잊혀지지 않는 기억 테마 조성사업	담당자	도시개발과 최재우(26639-4613)
-----	------------------------	-----	-----------------------

사업목적 및 필요성

- 관광기반시설 정비 및 주민소득증대 시설 설치사업 추진으로 도서지역의 균형개발 및 지역경제 활성화 도모

사업개요

- 기 간 : 2012 ~ 2016
- 위 치 : 거제시 하청면 철천도 일원
- 규 모 : 경관정비 및 주민소득증대 1식

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	2,500	1,875	625	-	-
국 비	2,000	1,500	500	-	-
시 도 비	246	184	62	-	-
시군구비	254	191	63	-	-
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 80%)

- 2013. 03. : 1차 년도 사업 완료
- 2013. 11. : 2차 년도 일부준공
- 2015. 09. : 보도교 기본 및 실시설계 완료
- 2015. 12. : 공사계약 및 착공

향후계획

- 2016. 10. : 사업완료

사업변경 내역

구 분	당초	변경	비고
사업기간	2012 ~ 2015	2012 ~ 2016	

사업명	이수도 찾아가고 싶은 섬 가꾸기 사업	담당자	도시개발과 박진현(26639-4614)
-----	----------------------	-----	-----------------------

사업목적 및 필요성

- 도서지역의 개발 잠재적 특성과 자연조건을 최대한 활용하여 관광자원화 함으로써 지역 경제 활성화 및 관광거제 이미지 제고

사업개요

- 기 간 : 2013 ~ 2017
- 위 치 : 거제시 장목면 이수도 일원
- 규 모 : 경관정비 및 주민소득증대 1식

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	2,500	1,250	503	747	
국 비	2,000	1,000	403	597	
시 도 비	250	125	50	75	
시군구비	250	125	50	75	
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 85.45%)

- 2013. 08. : 기본 및 실시설계 완료
- 2013. 12. : 공사계약 및 착공
- 2015. 07. : 3차분 착공

향후계획

- 2016. 10. : 3차분 준공

사업변경 내역

구 분	당초	변경	비고
사업기간	2013~2017	2013~2016	

사업명	근포 요트 계류시설 조성	담당자	해양항만과 천태성(26639-4243)
-----	---------------	-----	-----------------------

사업목적 및 필요성

- 관광·레저·스포츠가 연계된 복합형 패키지 관광수요에 대한 인프라 구축

사업개요

- 기간 : 2009년 ~ 2017년
- 위치 : 남부면 저구리 대포.근포항 일원
- 규모 : 호안215m(매립9,946㎡), 계류시설, 클럽하우스2층 1동, 주차장75대 등

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 13,511백만원

(단위: 백만원)

구분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	'15연도	'16연도	'17연도 이후
계	13,511	6,600	500	1,800	4,611
국비	5,000	2,800	250	900	1,050
시도비	1,500	740			760
시군구비	7,011	3,060	250	900	2,801
지방채					
민간자본					
기타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 52%)

- '10. 08. 13. : 기본 및 실시설계 완료
- '11. 12. 30. : 토목건축공사 총괄계약 - OO건설 외 2개사
- '13. 02. 06. : 1차분 준공(공유수면매립 9,946㎡, 호안 215m)
- '14. 06. 03. : 예산경감을 위한 설계변경(클럽하우스 위치변경)
- '14. 12. 30. : 2차분 준공(계류시설 파일시공 62개소)
- '15. 03. 16. : 3차분 준공(계류시설 파일방식 54개소)

향후계획

- '16. 09. : 4차분 사업착공

사업명	능포항 어촌관광개발사업	담당자	해양항민과 오용규(0639-4234)
-----	--------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 어항의 재정비를 통한 시설이용의 효율성 증대 및 배후부지 확보
- 휴식 공간 제공 및 이익창출을 통한 지역경제 발전 기여

사업개요

- 사업기간 : 2012년 ~ 2016년
- 사업위치 : 능포동 능포항 일원
- 사업량 : 친수공원, 특산물판매시설, 주차공간조성 A=28,508㎡
(어항편익시설 12,282㎡, 마리나배후시설 3,858㎡, 상가시설 6,250㎡, 주차장 6,118㎡)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 9,200백만원

(단위: 백만원)

구분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	'14연도	'15연도	'16연도 이후
계	9,200	4,468	832	2,000	1,900
국비	4,600	2,233	417	1,000	950
시도비	1,380	671	124	300	285
시군구비	3,220	1,564	291	700	665
지방채					
민간자본					
기타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 85%)

- '14. 05 : 매립 완료
- '15. 01 : 매립공사 및 호안조성 완료

향후계획

- '15. 12 : 우·오수 공사 완료
- '16. 12 : 조경 및 총괄사업 완료

사업명	수산물종합유통센터건립	담당자	해양항만과 김광진(0639-4253)
-----	-------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 수산물 유통 거점항 육성 및 시설 확충 생산·판매 one-stop시스템 구축
- 빠르게 변화하는 소비 패턴 반영, 간편화, 다양화, 안정성으로 대응

사업개요

- 기 간 : 2012년 ~ 2016년
- 위 치 : 장승포동 717번지의외 1필지
- 규 모 : 건축물 1동(2,477㎡) / 활·선어 직매장, 냉동·냉장시설, 회센터, 부대시설

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 5,000백만원

(단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	'14연도	'15연도	'16연도 이후
계	5,000	87	2,037	2,876	
국 비	2,500	44	1,468	988	
시 도 비	750	13	441	296	
시군구비	1,750	30	128	1,592	
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 95%)

- '13. 06. 26. : 항만부지 활용 협의 - 배후부지 이용계획 변경
- '14. 09. 25. : 건축공사 착공
- '15. 04. 24. : 민원해결 - 위치 변경 및 내진설계 미반영
- '16. 03. 30. : 건축물 골조 완료
- '16. 07. 20. : 건축물 외부마감완료

향후계획

- '16. 9.20. 준공(예정)

사업명	어촌·어항관광 개발시설	담당자	해양항만과 김광진(26639-4253)
-----	--------------	-----	-----------------------

사업목적 및 필요성

- 수협 발상지를 기념공원으로 조성 지역 주민의 자긍심 고취
- 지역 문화유산 부각으로 관광인프라 구축 및 도시민 쉼터 제공

사업개요

- 기 간 : 2012년 ~ 2017년
- 위 치 : 사등면 창호리 2080번지 일원
- 사업규모 : 수협기년전시관, 전망대, 추모광장, 주차장 등

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 6,700백만원

(단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	'14연도	'15연도	'16연도 이후
계	6,700	1,850	960	2,500	1,390
국 비	3,000	950	330	900	820
시 도 비	810	270	99	270	171
시군구비	1,890	630	231	630	399
지 방 채					
민간자본					
기 타	1,000		300	700	

추진상황(추진단계 및 진도 : 60%)

- '13. 04. : 도시관리계획 결정(변경)요청 - 공원계획 등
- '13. 08. : 간담회 - 수협 자부담 전시 실시설계
- '14. 07. : 계약완료(착공)
- '16. 01. 12. : 건축 3차분 시행
- '16. 07. 20. : 건물 외부 마감 완료

향후계획

- '17. 03. 31. : 건축외 3공종(전기,소방,통신) 사업완료(예정)
- '17. 12. 31. : 전시시설 사업완료(예정)

사업명	법동 복합낙시공원조성	담당자	해양항민과 천태성(0639-4243)
-----	-------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 상대적 낙후 어촌지역특성에 맞는 관광자원개발로 지역균형발전 도모
- 어촌관광자원 다변화와 인프라구축을 통한 가족단위 다양한 체험욕구 충족

사업개요

- 기 간 : 2013년 ~ 2016년
- 위 치 : 거제면 법동만 일원
- 사업규모 : 가두리 낙시데크, 해상 가두리 및 팬션, 해안산책로, 진입도로 등

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 4,910백만원

(단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	'15연도	'16연도	'17연도 이후
계	4,910	1,200	300	320	3,090
국 비	2,455	600	150	160	1,545
시 도 비	736.5	180	45	48	463.5
시군구비	1,718.5	420	105	112	1,081.5
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 32%)

- '11. 10. 31. : 타당성 및 기본계획 수립
- '13. 07. 17. ~ 10. 14. : 1·2차 주민설명회 및 추진위원회 구성
- '14. 12. 30. : 사업 착수
- '15. 01. 20. : 실시설계 준공
- '15. 06. 29. : 1차분 준공(산책로 , 관리자, 진입도로 포장)
- '15. 12. 14. : 2차분 준공(앵커제작 24개)
- '16. 03. 22. : 가드레일 설치(98경간 330m)
- '16. 06. 23. : 해상낙시터 부잔교 관급자재(264개)

향후계획

- '17. 02. : 해상낙시터 부잔교 설치 및 관급자재 구입(20억)

사업명	다가능 복합공간 조성	담당자	해양항민과 천태성(0639-4243)
-----	-------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 여가시간, 소득수준 향상으로 관광수요증대 대비 질 높은 서비스 제고
- 이용객 휴식, 위락, 편의제공 - 구매동기 부여, 항구적 수익성 확보

사업개요

- 기 간 : 2013년 ~ 2016년
- 위 치 : 사등면 창호리 계도항,남부면 갈곶리 도장포항
- 사업규모 : 해양체험, 레저, 숙박, 터미널, 씨푸드, 수산물판매장, 휴게공간 등

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 3,000백만원

(단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	'15연도	'16연도	'17연도 이후
계	3,000	1,300	1,700	0	0
국 비	1,500	650	850		
시 도 비	420	165	255		
시군구비	1,080	485	595		
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 70%)

- '13. 06. 15. : 실시설계 완료(계도 - 건축)
- '14. 06. 12. : 계도 다가능복합공간 건축공사 준공
- '15. 04. 19. : 계도 다가능복합공간 편의시설 공사 준공
- '15. 09. 01. : 실시설계 완료(도장포 - 건축)
- '15. 12. 21. : 도장포 다가능복합공간 조성사업 착공
- '16. 06. 22. : 도장포 다가능복합공간 건축공사 착공

향후계획

- '16. 12. : 사업 완료(도장포)

사업명	연안크루즈터미널 조성	담당자	해양항만과 조민우(0639-4235)
-----	-------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 선상에서 다양한 프로그램으로 휴식과 유흥을 즐기는 유람형 관광
- 거가대교, 저도(별장), 부산신항 야경 등 최고의 관광상품 보유

사업개요

- 기 간 : 2013년 ~ 2017년
- 위 치 : 장목면 송진포(농소항)
- 사업규모 : 부지 10,510㎡, 건물 1동/2층(595.04㎡)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 3,000백만원

(단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	'15연도	'16연도	'17연도 이후
계	3,000	1,600	240	200	960
국 비	1,500	800	120	100	480
시 도 비	390	180	36	30	144
시군구비	1,110	620	84	70	336
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 70%)

- '13. 06. : 사업지 확정 - 기본 요건 검토, 전문가 의견 반영
- '13. 10. : 실시설계 - 공간배치 계획 수립 등, 주민의견 반영
- '14. 06. ~ '15. 02. : 기반시설 조성 완료(궁농항 정비공사 준공)
- '14. 04. ~ '16. 03. : 다기능 해양관광시설 건축공사 준공
- '16. 06. : 연안크루즈 기반시설 물양장 정비공사 착공

향후계획

- '17. 12. : 친수공간 시설(방파제) 정비공사 준공 및 최종준공

사업명	공농 해양휴양지 조성	담당자	해양항만과 오용규(26639-4234)
-----	-------------	-----	-----------------------

사업목적 및 필요성

- 유휴 부지를 활용 관광객들이 쉽게 즐기고 쉴 수 있는 휴양지 제공
- 국민여가 휴양시설 생동감 있는 체험위주 관광상품개발, 어촌경쟁력 확보

사업개요

- 기간 : 2013년 ~ 2017년
- 위치 : 장목면 농소 해수욕장 일원
- 사업규모 : 테마공원, 오토캠핑장, 데크로드, 진입도로 등

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 10,300백만원

(단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	'15연도	'16연도	'17연도 이후
계	10,300	2,300	1,502	2,800	3,698
국 비	5,000	1,000	1,000	1,400	1,600
시 도 비	1,500	300	318	420	462
시군구비	3,800	1,000	184	980	1,636
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 40%)

- '13. 05. : 개발계획 확정(주민, 전문가 그룹의견 수렴)
- '15. 07. : 2차분 준공(쉼터 조성)
- '16. 03. : 3차분 준공(테마공원 조성)
- '16. 05. : 5차분 착공(해안 산책로)
- '16. 10. : 4차분 준공(오토캠핑장 조성)
- '17. 02. : 6차분 착공 (해안산책로 잔여공정)

향후계획

- '16. 10. : 4차분 준공(오토캠핑장 조성)
- '17. 02. : 6차분 착공 (해안산책로 잔여공정)

■ 개별 투융자심사 사업 추진현황

사업명	목재문화체험장 조성사업	담당자	산림복지과 이금옥(26639-4353)
-----	--------------	-----	-----------------------

사업목적 및 필요성

- 목재에 대한 정보와 지식보급을 통해 목재이용의 잠재 수요 창출 및 산림문화 휴양공간 제공

사업개요

- 기 간 : 2012년 ~ 2018년
- 위 치 : 거제시 동부면 구천리 산103번지(거제 자연휴양림 내)
- 규 모 : 목재문화체험장 조성 1식

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 5,195백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	'15연도	'16연도	'16연도 이후
계	5,195	1,382	625	250	2,938
국 비	4,156	1,106	500	200	2,350
시 도 비	312	83.2	37.5	15	176.3
시군구비	727	192.8	87.5	35	411.7
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

- 2013. 12. : 기본 및 실시설계 용역완료
- 2014. 10. : 국유림 사용허가지 사업계획변경 승인
- 2014. 10. : 거제자연휴양림 조성계획(변경) 승인
- 2014. 12. : 착공
- 2016. 06. : 1차공사 완료 및 2차공사 착공

향후계획

- 2016. 12. : 2차공사 완료
- 2017. 01. : 3차공사 착공

사업명	명품숲길 조성사업	담당자	산림녹지과 이금옥(26639-4353)
-----	-----------	-----	-----------------------

사업목적 및 필요성

- 거제시 특유의 리아스식 해안의 수려한 풍광을 조망할 수 있는 명품길을 조성하여 관광객에게 볼거리와 휴식공간 제공

사업개요

- 기 간 : 2011년 ~ 2018년
- 위 치 : 거제시 전역
- 규 모 : 숲길조성 164.9km

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 11,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	'15연도	'16연도	'17연도 이후
계	11,000	5,298	920	130	4,652
국 비	4,500	1,925	350	65	2,160
시 도 비	1,800	577	105	19.5	1,098.5
시군구비	4,700	2,796	465	45.5	1,393.5
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 70%)

- 2011년 : 거제 명품길 조성사업 기본계획 수립
- 2015년 12월 : 16개 코스 중 9개코스 완료

향후계획

- 2016년 9월 : 1개코스 조성
- 2017년 ~ 2019년 : 6개코스 조성

9-2. 지방채 발행사업

☐ 우리 거제시에서 '15년에 추진한 지방채 발행사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

사업명	총 사업비	재원구성					지방채 승인액	진척률
		지방채	국비	시도비	시군구비	기타		
지방상수도사업 위탁운영	30,000	15,000	-	-	15,000	-	10,160	67.7%
행정타운 조성	28,500	5,000	-	-	23,500	-	5,000	100%

▶ 대상사업 : 지방채 발행사업 중 2015년에 추진한 사업

9-2-1. 개별 지방채 발행사업 추진현황

☐ 개별 지방채 발행사업 추진현황

사업명	중소도시 지방상수도 개발사업	담당자	상하수도과 성정미(☎639-4894)
-----	-----------------	-----	----------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 수돗물 공급의 안정성 확보와 질 좋은 수돗물 공급
- 시설운영 개선을 통한 유수율 제고 및 원가절감
- 지방상수도 운용 효율화

☐ 사업개요

- 기 간 : 2013년 ~ 2017년(5년)
- 위 치 : 거제시 전역
- 사업대상 : 취·정수시설, 가압시설, 관로, 배수지의 시설운영관리 및 시설개량

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 30,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	30,000	8,176	12,144	4,840	4,840
지방채	15,000	4,088	6,072	2,420	2,420
국비	0	0	0	0	0
시도비	0	0	0	0	0
시군구비	15,000	4,088	6,072	2,420	2,420
기타	0	0	0	0	0

※ 집행액 : 지방채발행액 포함, 향후 소요액 : 지방채발행예정액 포함

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 67.5%)

- 노후관 65km 교체 완료
- 제수밸브 및 무선단말기 교체 완료

☐ 향후계획

- 관로시설 및 개량, 배수지 신설 등 지속적인 공사추진

■ 개별 지방채 발행사업 추진현황

사업명	행정타운 조성사업	담당자	도시개발과 박성욱(☎639-4593)
-----	-----------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 노후화된 경찰서와 소방서를 이전하여, 각종 사건사고에 신속 대처할 수 있는 행정환경 조성 및 기존 경찰서.소방서 부지 재생을 통한 시민복리 증진

사업개요

- 기 간 : 2014년 ~ 2018년(5년)
- 위 치 : 거제시 옥포동 산177-10번지 일원
- 규 모 : 부지조성 96,994㎡

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 28,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	28,500	91	2,385	3,985	22,039
지방채	5,000	-	2,267	2,733	-
국비					
시도비					
시군구비	23,500	91	118	1,252	22,039
기타					

※ 집행액 : 지방채발행액 포함, 향후 소요액 : 지방채발행예정액 포함

추진상황(추진단계 및 진도 : 23%)

- 토지보상 완료(수용재결)
- 시공사 계약 중

향후계획

- 행정타운 부지 정지공사 추진

9-3. 민간투자사업

우리 거제시에서 '15년에 추진한 민간투자사업 없습니다.