

하청스포츠타운 조성사업

□ 목 적

- 복합 체육시설 조성으로 시민 건강증진 기여 및 생활체육 저변 확대
- 야구 전지훈련장 활용으로 지역경제 활성화 기여

□ 사업개요

- 위 치 : 하청면 하청리 628-29번지 일원
- 사업기간 : 2012년 ~ 2018년
- 사업량 : A=52,500m²
 - 주요시설 : 운동장, 야구장, 다목적구장 등

□ 투자계획

(단위 : 억원)

구 분	총사업비	기 투자	2014년	2015년	2016년이후
계	140	1	5	27	107
국 비					
지 특	40			8	32
도 비	19				19
시 비	81	1	5	19	56

□ 추진상황

- 2014. 01. : 편입토지 손실보상 완료(8필지 6,088m²)
- 2014. 03. : 기본계획 및 실시설계 용역 착수
- 2015. 05. : 기본계획 및 실시설계 용역 완료
- 2015. 11. : 경상남도 계약심사 완료
- 2015. 12. : 하청스포츠타운 조성공사 착공

□ 향후계획

- 2017. 01. : 하청스포츠타운 조성공사 2차분 계약
- 2018. 12. : 공사 준공 예정

□ 사업효과

- 인근 하청야구장과 연계한 동계전지훈련 활성화를 통한 지역경제 활성화
- 생활체육 활성화로 시민 여가선용과 휴식공간 제공을 통한 삶의 질 향상

□ 위치도



□ 현장사진

