

고현항 항만 재개발

분 야	부 서 명	담 당 명	담 당 자	진 행 률
핵심사업	전략사업과	산업단지	조기영	65 %

■ 사업개요

- 위 치 : 고현동, 장평동 해상
- 사업기간 : 2015. ~ 2021.
- 사 업 비 : 6,965억 원
- 사 업 량 : 600,098㎡
- 주요시설 : 항만, 공원, 녹지, 광장, 주거·상업용지 등
- 시 행 자 : 거제 BIG ISLAND PFV(주)

■ 추진실적

- 2013. 06. : 항만재개발 기본계획변경 고시
- 2014. 08. : 사업구역지정 및 사업계획수립 고시(해양수산부)
- 2015. 06. : 사업계획변경 및 실시계획승인 고시(해양수산부)
- 2015. 09. : 1단계 착공계 제출(PFV→마산지방해양수산청)
- 2016. 09. : 2단계 착공계 제출(PFV→마산지방해양수산청)
- 2016. 10. : 어업피해 조사 용역 착수
- 2017. 06. : 1단계 및 2단계 부지조성 공사 중
 - 1단계 : 연약지반 재하성토(압밀) 및 배수펌프장 공사중(공정률 63%)
 - 2단계 : 외곽 가호안 축조 및 매립 공사중(공정률 21%)

■ 향후계획

- 2018. 05. : 1단계 매립공사 완료
- 2020. 04. : 2단계 매립공사 완료

■ 기대효과

- 기존 도심에 부족한 인프라 확충을 위한 공공시설 부지 확보
- 항만 재개발을 통한 도시 브랜드 제고 및 도시 기반 확충
- 해양문화 관광산업 다각화로 지역경제 활력 도모

■ 위치도



■ 조감도

