

사업용 차량 공영차고지 조성

| 분야 | 부서명 | 담당명 | 담당자 | 진행률 |
|----------|-------|-----|-----|------|
| 도시·안전·교통 | 지역개발과 | 개발1 | 박성욱 | 30 % |

■ 사업개요

- 위 치 : 상동동 산 1번지 일원
- 사업기간 : 2015. ~ 2021.
- 사업비 : 483억 원(보상비 90억 원, 공사비 393억 원)
- 사업량 : A=168,244㎡(대형차 주차 640면 등), 도로개설(2개소) 등
- 토지이용계획

| 구분 | 계 | 공영차고지 | | | | 공공시설용지 (도로·녹지) |
|--------|---------|--------|--------|-------|-------|-------------------|
| | | 소계 | 차고지 | 터미널 | 부대시설 | |
| 면적(㎡) | 168,244 | 90,840 | 79,090 | 5,750 | 6,000 | 77,404 |
| 구성비(%) | 100 | 54.0 | 47.0 | 3.4 | 3.6 | 46.0 |

■ 추진실적

- 2015. 10. : 전략환경영향평가(본안) 협의 완료(낙동강유역환경청)
- 2016. 11. : 중기지방재정계획 반영
- 2016. 11. : 도시관리계획(자동차정류장) 결정 및 지형도면 고시
- 2017. 02. : 지방재정(자체) 투자심사(적정)
- 2017. 03. : 실시설계용역 착수

■ 향후계획

- 2017. 07. : 보상계획 열람 공고
- 2017. 09. : 실시설계 완료 및 사업시행방식 결정
- 2017. 11. : 환경영향평가 협의(낙동강유역환경청)
- 2017. 12. : 설계의 경제성 검토(VE)
- 2018. 01. : 경상남도 건설기술심의(설계의 적정성)
- 2018. 상반기 : 부지 조성공사 착공

■ 기대효과

- 도심지 대형차 불법주차문제 해결로 쾌적한 주거환경 및 도시환경 조성

