

고현항 항만 재개발

분 야	소 관 부 서	담 당 명
핵심사업	전략사업과	산업단지

■ 사업개요

사업위치	고현동· 장평동 전면 해상				
사업기간	2015 ~ 2021				
사업규모	600,098 m ²				
총사업비 (백만원)	합 계	국 비	도 비	시 비	민 자
	696,458	-	-	-	696,458
공 정 률	75%				

■ 추진실적

- 2013. 06. : 항만재개발 기본계획변경 고시
- 2014. 08. : 사업구역지정 및 사업계획수립 고시(해양수산부)
- 2015. 06. : 사업계획변경 및 실시계획승인 고시(해양수산부)
- 2015. 09. : 1단계 착공계 제출(PFV→마산지방해양수산청)
- 2016. 09. : 2단계 착공계 제출(PFV→마산지방해양수산청)
- 2018. 05. : 1단계 및 2단계 부지조성 공사 중
 - 1단계 : 단지공(상수, 우수, 오수, 포장) 및 옥외전기 공사중(공정률 92%)
 - 2단계 : 외곽 가호안 축조 및 매립 공사중(공정률 55%)

■ 추진계획

- 2018. 06. : 1단계 매립공사 완료
- 2020. 03. : 2단계 매립공사 완료

■ 기대효과

- 기존 도심에 부족한 인프라 확충을 통한 공공시설 부지 확보
- 항만 재개발을 통한 도시 브랜드 제고 및 도시 기반 확충
- 해양문화 관광산업 다각화로 지역경제 활력 도모

■ 위치도



■ 조감도

