

저소득층을 위한 서민아파트 건립

분 야	소 관 부 서	담 당 명
핵심사업	주 택 과	행복주택

■ 사업개요

사업위치	문동동 353-20번지 일원				
사업기간	2013 ~ 2019				
사업규모	575세대(영구임대 12평형 200, 국민임대 18평형 375)				
총사업비 (백만원)	합 계	국 비	도 비	시 비	입주자보증금
	52,541	28,280	-	15,613	8,648
공 정 률	41%				

■ 추진실적

- 2013. 03. : 사업부지 협약체결[거제시-평산산업(주)]
- 2014. 09. : 도시관리계획(지구단위계획구역) 결정 고시
- 2016. 11. : 본공사 계약(조달청)
- 2017. 03. : 기공식 개최
- 2018. 05. : 지상 20층 골조완료, 옥탑 골조공사 진행(공정률 41%)

■ 추진계획

- 2018. 06. : 입주자모집 공고
- 2018. 07. ~ 10. : 입주자모집 신청 접수, 선정 및 계약
- 2019. 07. : 본공사 준공

■ 기대효과

- 장기공공임대아파트 건립 공급으로 저소득층의 주거안정과 주거 수준 향상

□ 위치도



□ 조감도

