

■ 개별 투자심사 사업 추진현황

사업명	조선산업 배후도시 활력증진사업	담당자	도시계획과 한승진(☎639-4433)		
-----	------------------	-----	----------------------	--	--

사업목적 및 필요성

- 위촉되고 있는 조선산업 배후도시 활력증진을 위해 장승포항 야간경관 특화사업 등을 통해 쇠퇴한 지역상권 회복과 도심환경 개선을 통한 자주적 관광인프라 구축

사업개요

- 기 간 : 2017. 01. 01. ~ 2020. 12. 31.
- 위 치 : 장승포동 장승포항 일원(L=2Km)
- 규 모 : 1단계(구.여객선터미널 광장 연출), 2단계(문화예술회관 지붕없는 미술관 빛의 영상 연출), 3단계(장승포항 빛의 동백수술 연출), 4단계(맛과 멋의 향기나는 거리 조성)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 6,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	6,000	391	857	1,300	3,452
국 비	3,000	195,5	428,5	650	1,726
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	3,000	195,5	428,5	650	1,726
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 50%)

- 2018. 09. 05. : 1단계 사업 준공(구.여객선터미널 광장 연출)
- 2019. 06. 30. : 2단계 사업 준공(문화예술회관 지붕 없는 미술관 빛의 영상 연출)

향후계획

- 2020. 03. : 3단계 사업 준공(장승포항 빛의 동백수술 연출)
- 2020. 12. : 4단계 사업 준공(맛과 멋의 향기 나는 거리 조성)

사업명	치유의 숲 조성사업	담당자	산림녹지과 임정섭(☎639-4353)
-----	------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 전 국민을 대상으로 치유의 숲을 통한 생애주기별 산림복지서비스를 제공하고, 소외계층에 대한 지원을 강화하여 시민의 건강증진 및 삶의 질 향상에 기여

사업개요

- 기 간 : 2019. ~ 2021.
- 위 치 : 거제시 동부면 구천리 산96번지 일원
- 규 모 : 치유의 숲 조성(56ha)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 7,215백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	7,215	2,170	-	600	4,445
국 비	300	-	-	300	-
시 도 비	2,950	-	-	90	2,860
시군구비	3,965	2,170	-	210	1,585
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

- 2017. 05. : 기본계획 수립 완료
- 2018. 04. : 기본 및 실시설계 완료
- 2019. 02. : 기획재정부 소관 국유지 대부 완료
- 2019. 06. : 산림청 소관 국유림 대부 사전협의 완료

향후계획

- 2019. 10. : 치유의 숲 조성계획 승인 신청(경상남도)
- 2019. 11. : 치유의 숲 조성 1차분(토목) 사업 진행
- 2019. 12. : 치유의 숲 조성 1차분(토목) 사업 완료

사업명	장기공공임대주택 건립	담당자	건축과 김대규(☎639-4713)
-----	-------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 도심 인근에 장기공공임대아파트를 건설하여 저소득층의 주거안정과 주거수준 향상

사업개요

- 기 간 : 2013. 3. ~ 2019. 7.
- 위 치 : 거제시 양정동 1094 일원
- 규 모 : 575세대(영구임대 12평형 200, 국민임대 18평형 375)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 53,660백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	53,660	29,210	16,338	8,112	-
국 비	28,280	19,796	8,484	0	-
시 비	14,732	7,414	6,254	1,064	-
지 방 채	2,000	2,000	-	-	-
기 타	8,648	-	1,600	7,048	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 85%)

- 2018. 07. : 입주자 모집
- 2018. 12. : 골조공사 완료 및 내장공사 진행(공정률 81%)

향후계획

- 2019. 07. : 본공사 준공
- 2019. 10. : 입주

사업변경 내역

- 총사업비 : 당초 52,541백만원 ⇒ 현재 53,660백만원
 ※ 사 유 : 물가변동에 의한 공사비 상승

사업명	하청스포츠타운 조성사업	담당자	교육체육과 김민우(☎639-3913)
-----	--------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 복합체육시설 조성으로 시민 건강증진 기여 및 생활체육 저변 확대

사업개요

- 기 간 : 2012. ~ 2019.
- 위 치 : 하청면 하청리 628-29번지 일원
- 규 모 : A=52,900m²(운동장, 야구장, 다목적구장, 관리동 등)
- 총사업비 : 14,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	14,000	8,373	2,000	3,627	-
국 비	4,000	2,400	1,000	600	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	10,000	5,973	1,000	3,027	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 80%)

- 2015. 05 : 기본계획 및 실시설계용역 준공
- 2015. 12 : 1차분 공사 착공
- 2017. 07 : 2차분 공사 착공

향후계획

- 2019. 11 : 전체 사업 준공

사업명	일운체육공원 조성사업	담당자	교육체육과 김민우(☎639-3913)
-----	-------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 시민 여가활동 공간 제공으로 건강 복지 향상 도모

사업개요

- 기 간 : 2012. ~ 2020.
- 위 치 : 일운면 지세포리 산61-5번지 일원
- 규 모 : A=26,900㎡(축구장, 테니스장, 농구장, 게이트볼장, 주차장 등)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 8,570백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	8,570	3,400	-	1,750	3,420
국 비	1,100	-	-	550	550
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	7,470	3,400	-	1,200	2,870
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

- 2016. 03 : 기본계획 및 실시설계용역 준공
- 2019. 05 : 도시계획시설사업 실시계획인가
- 2019. 08 : 1차분 공사 착공

향후계획

- 2020. 01 : 2차분 공사 착공
- 2020. 12 : 전체 사업 준공

사업명	찾아가고 싶은섬 가꾸기 사업 (산과 달이 떠있는 체험의 섬 산달도)	담당자	지역개발과 김승재(☎639-4614)
-----	--	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 도서지역 주민 소득증대 및 생활기반 시설 정비·확충으로 주민 생활환경 개선 및 관광상품 연계로 지역경제 발전 도모

사업개요

- 기 간 : 2018. ~ 2020.
- 위 치 : 거제면 법동리 산달도 일원
- 규 모 : 산달분교(폐교) 캠핑장 조성, 먹거리촌 조성, 해안도로, 꽃길 조성, 번지점프 설치

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	2,500	-	250	655	1,595
국 비	2,000	-	200	524	1,276
시 도 비	250	-	25	65.5	159.5
시군구비	250	-	25	65.5	159.5

추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

- 2017. 06. : 특성화사업(공모사업) 선정
- 2018. 01. : 산달분교 캠핑장 리모델링공사 외 1건 실시설계용역 착수
- 2019. 04. : 산달분교 캠핑장 리모델링공사 착공

향후계획

- 2019. 10. : 산달분교 리모델링 공사 준공
- 2020. 12. : 사업 준공

사업변경 내역

- 변경 없음

사업명	산달도 해안도로 정비사업	담당자	지역개발과 김승재(☎639-4614)
-----	---------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 산달도 연륙교 준공에 따른 차량통행량 증가에 반해 도로가 협소하므로, 이를 정비하여 관광객 및 주민들의 편의를 도모하고자 함

사업개요

- 기 간 : 2019. ~ 2023.
- 위 치 : 거제면 범동리(산달도)
- 규 모 : 도로 L=8,500m, B=4.0m

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 3,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	3,000	-	-	375	2,625
국 비	2,400	-	-	300	2,100
시 도 비	300	-	-	37.5	262.5
시군구비	300	-	-	37.5	262.5

추진상황(추진단계 및 진도 : 7%)

- 2018. 03. : 제4차 도서종합개발계획 확정(2018년 ~ 2027년)
- 2018. 06. : 해안도로 정비 및 꽃길조성공사 실시설계용역 완료
- 2019. 04. : 해안도로 정비를 위한 사유재산 토지보상 완료
- 2019. 07. : 해안도로(농어촌도로 204호선) 정비공사 실시설계용역 시행
- 2019. 08. : 해안도로 정비공사(1차구간) 사업 시행

향후계획

- 2019. 12. : 1차 구간 준공
- 2023. 12. : 사업 완료

사업변경 내역

- 변경 없음

사업명	행정타운 조성사업	담당자	지역개발과 백승민(☎639-4635)
-----	-----------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 노후화된 경찰서와 소방서를 이전하여, 각종 사건사고에 신속 대처할 수 있는 행정환경 조성 및 기존 경찰서·소방서 부지 재생을 통한 시민복리 증진

사업개요

- 기 간 : 2014. ~ 2023.
- 위 치 : 거제시 옥포동 산177-10번지 일원
- 규 모 : 부지조성 96,847m²

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 53,400백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	53,400	7,285	2,715	715	42,685
지방채	5,000	5,000	-	-	-
국비	-	-	-	-	-
시도비	-	-	-	-	-
시군구비	9,100	2,285	715	715	5,385
기타	39,300	-	2,000	-	37,300

※ 집행액 : 지방채발행액 포함, 향후 소요액 : 지방채발행예정액 포함

추진상황(추진단계 및 진도 : 22%)

- 2015. 10. : 도시계획시설사업 시행자 지정 및 실시계획 인가
- 2016. 09. : 민간사업 시행 협약체결[세경건설(주) 컨소시엄]
- 2019. 04. : 민간사업 시행 협약 해지[세경건설(주) 컨소시엄]

향후계획

- 2019. 12. : 새로운 민간사업자 공모
- 2023. 12. : 행정타운 부지조성 완료

사업변경 내역

구 분	당 초	변 경	비 고
사업규모	부지조성 96,847m ²	부지조성 96,847m ² 기반시설설치	
총사업비	45,100백만원	53,400백만원	
사업기간	2014. ~ 2020.	2014. ~ 2023.	

사업명	치매안심센터 신축	담당자	건강증진과 김향아(☎639-6123)
-----	-----------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 치매국가책임제에 따른 전국 치매안심센터 확대 설치 및 고령화사회 진입으로 치매유병률 증가에 따라 체계적이고 지속적인 치매예방과 조기발견 필요

사업개요

- 기 간 : 2017. 9. ~ 2018. 11.
- 위 치 : 거제시 거제중앙로13길 25(고현동)
- 규 모 : 연면적 959.22㎡/지상3층/철근콘크리트

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,291백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	2,291	2	2,289	-	-
국 비	731	2	729	-	-
시 도 비	91	-	91	-	-
시군구비	1,469	-	1,469	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황

- 2018. 11. 30. : 치매안심센터 준공 완료
- 2019. 12. 05. : 개소 후 현재 치매안심센터 운영
 - 1층 검진실, 상담실, 2층 쉼터, 프로그램실, 가족카페, 3층 사무실, 대회의실 등

사업변경 내역 : 변경 없음

사업명	거제시 육아종합지원센터 건립	담당자	여성가족과 김형식(☎639-4968)
-----	-----------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 지역사회 내 육아 지원을 위한 거점기관으로 어린이집 지원 관리 및 가정 양육 보호자에 대한 맞춤형 보육서비스 제공

사업개요

- 기 간 : 2015. 08. ~ 2018. 08.
- 위 치 : 거제시 제산로 64(양정동)
- 규 모 : 대지면적 740㎡, 연면적 1,138.45㎡(3층)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 3,408백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	3,408	831	2,577	-	-
국 비	1,000	647	353	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	2,408	184	2,224	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 2017. 09. : 착공
- 2018. 08. : 준공
- 2018. 12. : 개소

사업변경 내역(해당시)

- 총사업비 : 당초 3,238백만원, 현재 3,408백만원
- 사업기간 : 당초 2015. 08. ~2018. 04., 현재 2015. 08. ~ 2018. 08.

사업명	아주동 국공립어린이집 신축	담당자	여성가족과 김형식(☎639-4968)
-----	----------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 아주동 지역의 보육 수요난 해소 및 질 높은 공공보육서비스 제공

사업개요

- 기 간 : 2017. ~ 2019.
- 위 치 : 거제시 아주로3길25(아주동)
- 규 모 : 대지면적 1,328㎡, 연면적 963.74㎡(2층)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,422백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	2,422	-	998	1,424	-
국 비	256	-	256	-	-
시 도 비	103	-	103	-	-
시군구비	717	-	639	78	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	1,346	-	-	1,346	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 95%)

- 2018. 06. : 착공

향후계획

- 2019. 01. : 준공
- 2019. 03. : 개원

사업변경 내역(해당시)

- 사업규모 : 당초 연면적 940㎡, 현재 963.74㎡
- 총사업비 : 당초 2,130백만원, 현재 2,422백만원

사업명	도심지 내 공영주차장 부지매입	담당자	교통행정과 최진호(☎639-4565)
-----	------------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 도심지 공영주차장 확충으로 주차난을 해소하고 지역상권 활성화

사업개요

- 기 간 : 2018. 1. ~ 2018. 12.
- 위 치 : 거제시 고현동 33-27번지 일원
- 규 모 : 공영주차장 부지매입 A=1,143m²

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 6,250백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	6,250	-	6,250	-	-
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	6,250	-	6,250	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 2018. 2. : 고현동 33-27번지 외 1필지 부지매입 완료
- 2018. 4. : 동우주차장 부지 정비공사 완료

향후계획

- 해당 없음

사업변경 내역

- 변경 없음

사업명	고현동 공영주차장 조성	담당자	교통행정과 김효진(☎639-4563)
-----	--------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 고현지역 도심지 주차난 심화에 따른 공영주차장 신축을 통해 상가 및 주거지의 주차난을 해소

사업개요

- 기 간 : 2018. 1. ~ 2019. 12.
- 위 치 : 거제시 고현동 977-1번지
- 규 모 : 지상4층 5단(연면적 7,724.9㎡)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 6,400백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	6,400	-	2,000	4,400	-
국 비	3,200	-	1,000	2,200	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	3,200	-	1,000	2,200	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 80%)

- 2019. 2. : 도시계획시설사업 시행자 지정 및 실시계획인가 고시
- 2019. 4. : 거제시 고현 공영주차장 신축공사 착공

향후계획

- 2019. 10. : 장애물 없는 환경(BF) 본인증 신청
- 2019. 12. : 거제시 고현 공영주차장 신축공사 준공

사업변경 내역

- 변경 없음

사업명	아주동복합청사 신축공사	담당자	회계과 김영수(☎639-3523)
-----	--------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 급속한 인구증가에 따른 동민들의 행정·문화 욕구 충족을 위하여 아주동 복합청사 신축은 시급히 추진되어야 함

사업개요

- 기 간 : 2018. 01. ~ 2020. 10.
- 위 치 : 거제시 아주동 290번지 일원
- 규 모 : 지하1/지상4층, 연면적 2,959.28㎡
(지하1~지상2층 주민센터, 지상3~4층 도서관)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 8,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	8,000	500	200	3,400	3,900
국 비	1,480	-	-	760	720
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	6,520	500	200	2,640	3,180
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

- 터파기 및 기초공사 진행 중

향후계획

- 2020. 10. : 준공
- 2020. 11. : 개청

사업변경 내역 : 변경 없음

사업명	옥포시장 주차환경 개선사업	담당자	조선경제과 송치현(☎639-4113)
-----	----------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 전통시장 활성화와 시장을 찾는 고객과 상인들의 편의제공
- 전통시장 및 지역경제 활성화와 상인들의 소득증대

사업개요

- 기간 : 2018. 12. 14. ~ 2019. 12. 11.
- 위치 : 거제시 옥포대첩로 43(옥포동 530-16)
- 규모 : 주차전용건축물 신축 1식(지상 6층 7단 138면 주차전용건축물)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 5,200백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	5,200	-	5,200	-	-
국 비	3,120	-	3,120	-	-
시 도 비	2,080	-	2,080	-	-
시군구비	-	-	-	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 60%)

- 2018. 12. 11. : 착공
- 2019. 1. 17. ~ 3. 11. : 공사일시중지(민원에 따른 안전진단실시)
- 2019. 3. 12. ~ 3. 27. : 기존 바닥 해체 및 폐기물 처리
- 2019. 3. 28. ~ 4. 26. : 파일 향타 및 터파기 완료
- 2019. 4. 27. ~ 6. 07. : 기초 및 1층 바닥 콘크리트 완료
- 2019. 6. 08. ~ 현재 : 철골 및 데크플레이트 설치(8월12일 완료예정)

향후계획

- 현재 ~ 2019. 8. 12. : 철골 및 데크플레이트 설치 완료

- 2019. 8. 13. ~ 2019. 8. 31. : 2 ~ 7층바닥 콘크리트 타설 완료
- 2019. 9. 1. ~ 2019. 12. 10. : 건축마감, 전기, 소방, 통신작업
 - 건축 : 금속, 도장, 수장, 지붕 및 흠통공사, 조적공사등 실시
 - 전기 : 전등, 전력간선, 전열설비 공사등 실시
 - 소방 : 자동화재탐지, 유도등, 비상조명등 설비 공사 실시
 - 통신 : 주차관제, CCTV, 방송설비 공사등 실시
- 2019. 12. 11. : 준공

사업명	옥수동 새시장 주차환경 개선사업	담당자	조선경제과 송치현(☎639-4113)
-----	-------------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 전통시장 활성화와 시장을 찾는 고객과 상인들의 편의제공
- 전통시장 및 지역경제 활성화와 상인들의 소득증대

사업개요

- 기 간 : 2019. 7. 29. ~ 2019. 10. 26.
- 위 치 : 능포동 676번지
- 규 모 : 노외 자주식 주차장 설치 1식(31면), 관제시스템

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,850백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	2,850	-	2,850	-	-
국 비	1,710	-	1,710	-	-
시 도 비	1,140	-	1,140	-	-
시군구비	-	-	-	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

- 2019. 7. 29. : 착공

향후계획

- 2019. 8. 20. : 폐기물 처리, 기초공사
- 2019. 10. 26. : 준공

사업명	지심도 관광명소 조성	담당자	관광진흥과 김종혁(☎639-4195)
-----	-------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 국방부로부터 소유권 이전된 지심도의 관광자원화
- 자연친화적인 생태관광지 조성을 통한 미래 거제관광의 롤모델 제시

사업개요

- 기 간 : 2017. ~ 2019.
- 위 치 : 거제시 일운면 옥림리 산1번지 일원
- 규 모 : 탐방로 정비 및 교란식물 제거, 생태복원

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 3,800백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	3,800	-	2,000	1,800	-
국 비	1,900	-	1,000	900	-
시 도 비	570	-	300	270	-
시군구비	1,330	-	700	630	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 60 %)

- 2018. 02. : 지심도 생태숲 가꾸기 사업(1차) 준공
- 2018. 09. : 지심도 생태숲 가꾸기 사업(2차) 준공
- 2019. 05. : 지심도 생태복원사업 준공

향후계획

- 2019. 10. : 국방과학연구소 관광자원화사업 착공

사업명	바람의 언덕 거닐길 조성사업	담당자	해양항만과 이해준(☎639-4234)
-----	-----------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 걷기문화 확산과 참여에 따라 오솔길, 탐방로 등 휴식 공간 벨트화
- 하절기 집중되어 관광객의 사계절 분산, 즐기고 머무는 공간 조성

사업개요

- 기 간 : 2018. 01. ~ 2020. 12.
- 위 치 : 거제시 망치해수욕장 ~ 구조라해수욕장 ~ 와현
- 규 모 : 산책로 L=8.0km, 전망대, 쉼터 등

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 10,200백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	10,200	-	8,370	1,830	-
국 비	7,100	-	7,100	-	-
시 도 비	3,100	-	1,270	1,830	-
시군구비	-	-	-	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 6%)

- 2018. 05. : 해안 거닐길 조성사업 기본 및 실시설계 용역 시행
- 2018. 05. : 산업위기 고용지역선정 예산확보 (국비 69억원)
- 2018. 12. : 해안거닐길 조성사업 1구간 사업 착공

향후계획

- 2018. 02. : 관계기관(한려해상국립공원, 문화재청) 협의
- 2018. 04. : 해안거닐길 조성사업 잔여구간 및 전망대 · 쉼터 등 사업 시행
- 2020. 12. : 해안거닐길 조성사업 준공

□ 사업변경 내역

구 분	변 경 사 항		비 고
	변 경 전	변 경 후	
사업기간	2015 ~ 2019	2018 ~ 2020	
사 업 비	98억원	102억원	

사업명	거제 동서간 연결도로 건설	담당자	도로과 성두석(☎639-4473)
-----	----------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 거가대교 개통으로 인한 교통량 증가로 시 관내 도로기능 마비 해소와 동서지역의 원활한 소통 및 물류수송 기반구축과 지역간 균형발전 도모

사업개요

- 기 간 : 2011. ~ 2021.
- 위 치 : 상동동 ~ 거제면 명진리
- 규 모 : 도로개설 L=4.06Km(접속도로 L=2.46Km, 터널 L=1.6Km)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 97,964백만원

(단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	97,964	27,302	1,541	5,268	63,853
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	97,964	27,302	1,541	5,268	63,853
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

- 2012. 08. : 입찰방법 심의
- 2014. 12. : 기본 및 실시설계용역 완료
- 2015. 01. : 보상계획공고
- 2015. 05. : 보상협의회 개최
- 2015. 09. : 도로구역 결정 고시
- 2016. 07. : 공사 착공

향후계획

- 2021. 06. : 공사 준공

사업변경 내역

- 총사업비 변경(96,800백만원⇒97,964백만원) : 보상 감정평가 및 실시설계 결과 반영 등 실소요 사업비 반영

사업명	관포C~임호간 도로확포장(시도12호선)	담당자	도로과 임민택(☎639-4475)
-----	-----------------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 주요관광지(한화콘도, 농소몽돌해수욕장 등) 간선도로로써 급증한 통행량으로 인한 상습 교통체증을 해소

사업개요

- 기 간 : 2014. ~ 2021.
- 위 치 : 장목면 관포리 ~ 송진포리 일원
- 규 모 : 도로확포장 L=3.2km, B=20m

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 28,000백만원 (단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	28,000	5,956	2,150	-	19,894
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	380	230	150	-	-
시군구비	27,620	5,726	2,000	-	19,894
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 27%)

- 2015. 01. : 실시설계용역 완료
- 2016. 01. : 보상계획공고
- 2016. 03. : 도로구역 결정 고시
- 2019. 08. : 공사(1공구) 시행

향후계획

- 2019. 09. : 공사(1공구) 착공
- 2019. 12. : 공사(1공구) 준공

사업명	부춘 ~ 탑포간 굴곡도로 개량	담당자	도로과 김상희(☎639-4474)
-----	------------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 부춘 ~ 탑포구간의 심한 굴곡으로 시거장애 등 교통사고의 위험이 있어 개량사업 추진으로 이를 해소코자 함.

사업개요

- 기 간 : 2014. ~ 2021.
- 위 치 : 동부면 부춘리 ~ 남부면 탑포리
- 규 모 : L=0.7km, B=13.5m

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,300백만원 (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	2,300	194	500	-	1,606
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	2,300	194	500	-	1,606
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 15%)

- 2014. 08. : 실시설계용역 완료
- 2015. 09. : 도로구역결정 고시
- 2016. 03. : 보상계획공고
- 2019. 03. : 도로의 안전 확보 관련 자문회의 개최

향후계획

- 2019. 10. : 공사 착공
- 2021. 10. : 공사 준공

사업변경 내역

- 예산투입 지연에 따른 사업기간 연장(2018 ⇒ 2021)

사업명	가칭)용소초교 진입도로 (중로1-14,소로1-102호선) 개설	담당자	도로과 김선희(☎639-4484)
-----	---------------------------------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 가칭)용소초등학교 학생들의 안전한 보행환경 구축
- 도시계획도로 개설로 도시기반시설 확충
- 교통불편 해소 및 안전사고 위험 감소

사업개요

- 기 간 : 2018. 01. ~ 2021. 02.
- 위 치 : 아주동 991번지 일원(아주KCC스위첸 옆)
- 규 모 : 도로확장 및 개설 L=245m, B=11~12m, 통학로 정비 1식

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,552백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	2,552	-	20	1,880	652
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	2,552	-	20	1,880	652
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 50%)

- 2018. 12. : 실시계획인가[거제시 고시 제2018-265호(2018.12.27.)]
- 2019. 03. : 보상완료
- 2019. 06. : 공사착공

향후계획

- 2021. 02. : 공사완료

사업변경 내역

- 총사업비 당초 2,860백만원⇒변경 2,552백만원(토지보상 감정평가액 반영)

사업명	옥포도시계획도로(중로3-30호선) 개설	담당자	도로과 정용완(☎639-4483)
-----	-----------------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 도시계획도로 개설로 도시기반시설 확충
- 교통불편 해소 및 안전사고 위험 감소

사업개요

- 기 간 : 2012. 01. ~ 2020. 06.
- 위 치 : 옥포2동 팔랑포마을 진입도로
- 규 모 : 도로확·포장 L=744m, B=12m(왕복2차로+양측보도)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 4,362백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	4,362	1,562	1,200	380	1,220
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	900	-	900	-	-
시군구비	3,462	1,562	300	380	1,220
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 60%)

- 2012. 05. : 실시설계용역 준공
- 2015. 05. : 실시계획인가[거제시 고시 제2015-209호(2015.05.28.)]
- 2018. 05. : 공사착공

향후계획

- 2020. 06. : 공사완료

사업변경 내역

- 총사업비 당초 2,000백만원⇒변경 4,362백만원(투자심사 재심사 반영)

사업명	상문도시계획도로(대로3-9호선) 개설 (양정마을~안압지)	담당자	도로과 정용원(☎639-4483)
-----	------------------------------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 계획적인 도시기반시설 확충으로 교통복지 실현
- 교통량 분산으로 쾌적한 도시환경 조성

사업개요

- 기 간 : 2016 01. ~ 2020. 12.
- 위 치 : 양정마을 ~ 양정저수지 ~ 안압지
- 규 모 : 도로개설 L=2,097m, B=25m

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 38,788백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	38,788	14,311	9,384	2,800	12,293
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	500	250	250	-	-
시군구비	20,413	4,550	2,450	2,800	10,613
지 방 채	2,300	2,300	-	-	--
민간자본	15,575	7,211	6,684		1,680
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 60%)

- 2016. 03. : 실시계획인가[거제시 고시 제2016-62호(2016.3.10.)](양정마을~양정저수지)
- 2016. 10. : 실시계획인가[거제시 고시 제2016-265호(2016.10.6.)](양정저수지~안압지)
- 2019 .08. : 공사착공(아이파크2차~안압지)

향후계획

- 2020. 12. : 공사완료

사업변경 내역

- 총사업비 당초 18,000백만원⇒변경 38,788백만원
(토지보상 감정평가액 반영 및 민간자본 포함)

사업명	고현중앙로 전선 지중화 사업	담당자	도로과 오용규(☎639-4493)
-----	-----------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 고현동 안전한 보행환경개선사업과 연계하여 추진함으로써 도시경관 개선 및 보행편의 증진

사업개요

- 기 간 : 2016. 1. ~ 2019. 12.
- 위 치 : 고현 거제중앙로(고현사거리~현대자동차사거리)
- 규 모 : 전선지중화 L=330m, B=20m

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 3,786백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	3,786	3,324	-	462	-
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	1,961	1,730	-	231	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	1,825	1,594	-	231	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 70%)

- 2019. 07 : 지중화 관로 매설 완료

향후계획

- 2019. 10. : 지상구조물(전주 등) 철거 시행

사업변경 내역

- 변경 없음

사업명	학동삼거리 우회도로 개설	담당자	도로과 성두석(☎639-4473)
-----	---------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 거가대교 개통과 더불어 학동몽돌해수욕장과 도장포(바람의 언덕 등) 및 해금강을 방문하는 관광객 급증으로 하절기 극심한 교통체증 유발
- 관광거제 이미지 제고 등 교통체증 해소를 위하여 학동마을 우회도로 개설 시급

사업개요

- 기 간 : 2012. ~ 2022.
- 위 치 : 동부면 학동리 일원
- 규 모 : 도로개설 L=1.21Km, B=10.5m

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 10,700백만원 (단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	10,700	2,077	300	-	8,323
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	10,700	2,077	300	-	8,323
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 17%)

- 2012. 09. : 실시설계용역 완료
- 2013. 03. : 보상계획공고
- 2016. 12. : 편입토지 손실보상협의

향후계획

- 편입토지 80%이상 보상협의시 공사발주

사업변경 내역

- 예산투입 지연에 따른 사업기간 연장(2019 ⇒ 2022)

사업명	시청사 별관3 증축공사	담당자	회계과 김광진(☎639-3514)
-----	--------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 협소한 청사 증축으로 시민들의 행정·문화 욕구 충족 및 근무여건 개선을 위하여 추진

사업개요

- 기 간 : 2017. 01. ~ 2018. 09.
- 위 치 : 거제시 계룡로 125(고현동)
- 규 모 : 지하1/지상4층, 연면적 2,967㎡

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 6,210백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	6,210	3,210	3,000	-	-
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	6,210	3,210	3,000	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 2018. 09. : 공사 준공

향후계획

- 해당사항 없음

사업변경 내역

- 변경 없음

사업명	씨릉섬 출렁다리 조성사업	담당자	해양항만과 김진성(☎639-4224)
-----	---------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 씨릉섬 접근성 개선을 통한 남해안 관광명소 자리매김
- 칠천량 해전공원, 옥계해수욕장과 연계하여 시너지 효과 기대

사업개요

- 기 간 : 2019. 01. ~ 2021. 12.
- 위 치 : 거제시 하청면 연구리 일원
- 규 모 : 출렁다리 L=200m

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 3,360백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	3,360	-	-	500	3,500
국 비	250	-	-	250	-
시 도 비	75	-	-	75	-
시군구비	3,035	-	-	175	2,860
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

- 2017. 12. : 기본계획 수립
- 2019. 01. : 측량조사용역 완료 및 실시설계용역 착수
- 2019. 07. : 지질조사용역 완료

향후계획

- 2019. 10. : 실시설계용역 완료
- 2019. 11. : 공사 착수
- 2021. 12. : 공사 완료

□ 사업변경 내역

(단위 : 백만원)

구 분		변경 사항		비 고
		변경 전	변경 후	
사업 기간		2018 ~ 2021	2019 ~ 2021	지방이양
사 업 비	계	3,970	3,360	
	국비	1,550	250	
	도비	460	75	
	시비	1,960	3,035	