

| | | | |
|-----|--|-----|--------------------|
| 사업명 | 찾아가고 싶은섬 가꾸기 사업 (산과 달이 떠있는 체험의 섬 산달도) | 담당자 | 관광과 조민우(☎639-4183) |
|-----|--|-----|--------------------|

사업목적 및 필요성

- 산달연륙교 준공 후 문화·관광 인프라 부족으로 외부관광객 유입 미흡한 실정으로, 본 사업을 통한 관광자원 확보로 섬주민의 새로운 성장 동력 제공

사업개요

- 기 간 : 2018년 ~ 2020년
- 위 치 : 거제시 거제면 범동리(산달도)
- 규 모 : 산달분교 리모델링 및 캠핑장 조성, 달빛타워 조성, 주민역량강화 등

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,500백만원

(단위 : 백만원)

| 구 분 | 계 | 집행액 | | 향후 소요액 | |
|-------|-------|-------|-------|--------|----------|
| | | 기투자 | 2021년 | 2022년 | 2023년 이후 |
| 계 | 2,500 | 1,210 | 730 | 560 | - |
| 국 비 | 2,000 | 968 | 584 | 448 | - |
| 시 도 비 | 250 | 121 | 73 | 56 | - |
| 시군구비 | 250 | 121 | 73 | 56 | - |

추진상황(추진단계 및 진도 : 95%)

- 2019. 12. : 산달 분교 리모델링 및 캠핑장 조성 완료
- 2021. 06. : 주민 역량 강화 용역 완료
- 2021. 06. : 달빛타워 조성공사 착공
- 2022. 06. : 달빛타워 조성공사 준공

향후계획

- 2022. 07. : 달빛타워 위탁계약

| | | | |
|-----|---------------|-----|--------------------|
| 사업명 | 산달도 해안도로 정비사업 | 담당자 | 관광과 조민우(☎639-4183) |
|-----|---------------|-----|--------------------|

사업목적 및 필요성

- 산달도 연륙교 준공으로 인한 섬 지역 내 협소한 도로폭 정비로 주민교통 편의 제공 등 생활 기반 여건 개선 기여

사업개요

- 기 간 : 2019년 ~ 2023년
- 위 치 : 거제시 거제면 범동리(산달도)
- 규 모 : 해안도로 확장 L=2.0km B=8.0m

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 3,000백만원

(단위 : 백만원)

| 구 분 | 계 | 집행액 | | 향후 소요액 | |
|-------|-------|-------|-------|--------|----------|
| | | 기투자 | 2021년 | 2022년 | 2023년 이후 |
| 계 | 3,000 | 1,670 | 490 | 250 | 590 |
| 국 비 | 2,400 | 1,336 | 392 | 200 | 472 |
| 시 도 비 | 300 | 167 | 49 | 25 | 59 |
| 시군구비 | 300 | 167 | 49 | 25 | 59 |

추진상황(추진단계 및 진도 : 80%)

- 2019. 08. ~ 12. : 1차 구간(L=244m) 착공 및 준공
- 2019. 08. : 2차 구간 실시설계용역 착수
- 2020. 01. ~ 12. : 2차 구간 편입토지 보상
- 2021. 05. ~ 2022. 06. : 산달도 해안도로 2차 구간 착공 및 준공

향후계획

- 2022. 07. ~ 12. : 잔여 구간 편입토지 보상
- 2023. 01. ~ 12. : 전체구간(잔여 구간) 공사착공 및 준공

| | | | |
|-----|------------------|-----|--------------------|
| 사업명 | 홍남 철수 기념 공원 조성사업 | 담당자 | 관광과 황경구(☎639-4194) |
|-----|------------------|-----|--------------------|

사업목적 및 필요성

- 홍남철수작전을 콘텐츠로 한 국내 유일의 인도주의적 테마 공원 조성으로 세계적인 관광인프라를 구축하고 포로수용소유적공원과 연계한 6.25역사 스토리텔링 관광루트 개발로 남해안 관광 발전 도모

사업개요

- 기 간 : 2020년~2024년(5년간)
- 위 치 : 거제시 장승포동 687번지 일원
- 규 모 : 17,964m²

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 15,000백만원

(단위 : 백만원)

| 구 분 | 계 | 집행액 | | 향후 소요액 | |
|--------|--------|-----|-------|--------|----------|
| | | 기투자 | 2021년 | 2022년 | 2023년 이후 |
| 계 | 15,000 | - | 28 | 5,462 | 9,510 |
| 균특(전환) | 7,500 | - | 14 | 2,731 | 4,755 |
| 시 도 비 | 2,250 | - | 4 | 819 | 1,427 |
| 시군구비 | 5,250 | - | 10 | 1,912 | 3,328 |

추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

- 2016. 12. : 기본계획 및 타당성 조사 용역 완료
- 2018. 10. : 경상남도 지방재정 투자심사 승인
- 2020. 12. : 제4차 전국 항만기본계획 변경
- 2021. 08. : 공공건축 사업계획 사전검토 완료(공공건축지원센터)
- 2022. 02. : 공공건축심의위원회 심의 완료
- 2022. 03. : 건축 리모델링 실시설계 발주
- 2022. 04. : 전시 공모 계약 체결 및 시행

향후계획

- 2022. 08. : 건축 구조보강 공사착공
- 2022. 10. : 전시 시설 제작 및 설치 공사착공
- 2023. 01. : 건축 리모델링 공사착공

| | | | |
|-----|-----------------|-----|--------------------|
| 사업명 | 도장포 관광버스 주차장 설치 | 담당자 | 관광과 정용완(☎639-4193) |
|-----|-----------------|-----|--------------------|

사업목적 및 필요성

- 한려해상국립공원 명소인 「바람의 언덕」의 주차장 부족에 따른 교통체증 유발로 지역주민 및 관광객 불편 가중, 주차환경 개선을 통한 주차 불편 해소

사업개요

- 기 간 : 2020년~2024년(5년간)
- 위 치 : 거제시 남부면 갈곶리 309-1번지 일원
- 규 모 : 14,139m²

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 15,000백만원

(단위 : 백만원)

| 구 분 | 계 | 집행액 | | 향후 소요액 | |
|--------|--------|-----|-------|--------|----------|
| | | 기투자 | 2021년 | 2022년 | 2023년 이후 |
| 계 | 12,000 | 117 | 116 | 87 | 11,680 |
| 국비(균특) | 6,000 | 59 | 58 | 33 | 5,850 |
| 시 도 비 | - | - | - | - | - |
| 시군구비 | 6,000 | 58 | 58 | 54 | 5830 |

추진상황(추진단계 및 진도 : 15%)

- 2019. 11. : 중기지방재정계획 반영
- 2019. 12. : 기본구상 및 타당성 조사 용역
- 2020. 10. : 경상남도 지방재정 투자심사
- 2020. 11. : 도시관리계획(교통시설 : 주차장) 결정
- 2021. 08. : 실시설계용역 추진
- 2022. 01. : 보상계획 열람 공고
- 2022. 05. : 편입토지 등 손실 보상 협의

향후계획

- 2022. 09. : 소규모환경·재해 영향평가 시행
- 2022. 12. : 도시계획시설사업 실시 계획 인가 승인

| | | | |
|-----|------------|-----|--------------------|
| 사업명 | 어린이교통공원 조성 | 담당자 | 교통과 윤진애(☎639-4545) |
|-----|------------|-----|--------------------|

사업목적 및 필요성

- 교통안전 체험 및 교육을 통한 어린이 교통사고 예방
- 올바른 교통문화 습득 및 생활화를 통하여 시민 교통문화 수준 향상

사업개요

- 기 간 : 2018. 08. ~ 2022. 12.
- 위 치 : 거제시 거제면 서상리 산13번지 일원
- 규 모 : 4,293㎡실내교육장 600㎡(연면적 997.64㎡), 실외교육장 1,500㎡

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 3,500백만원

(단위 : 백만원)

| 구 분 | 계 | 집행액 | | 향후 소요액 | |
|-------|-------|-----|-------|--------|----------|
| | | 기투자 | 2021년 | 2022년 | 2023년 이후 |
| 계 | 3,500 | 4 | 431 | 3,065 | - |
| 국 비 | - | - | - | - | - |
| 시 도 비 | - | - | - | - | - |
| 시군구비 | 3,500 | 4 | 431 | 3,065 | - |
| 지 방 채 | - | - | - | - | - |
| 민간자본 | - | - | - | - | - |
| 기 타 | - | - | - | - | - |

추진상황(추진단계 및 진도 : 65%)

- 2020. 06. : 어린이교통공원 조성사업 계획부지 변경 검토
- 2020. 07. : 건축기획용역 시행
- 2020. 09. : 공유재산심의회 심의 완료, 지방재정투자심사 완료
- 2020. 10. : 건축기획 심의, 설계공모 공고
- 2020. 11. : 공유재산 관리계획, 중기지방재정계획 반영
- 2021. 02. : 공모 당선작 선정 및 주민설명회 개최, 실시설계 시행
- 2021. 08. : 공원조성계획 결정(변경) 완료
- 2021. 11. : 실시계획인가
- 2021. 12. : 실시설계용역 및 진입로 교량설치공사 완료
- 2022. 01. : 공사 착공

향후계획

- 2022. 12. 공사 준공

사업변경 내역

- 사업기간 당초 2022년 3월⇒2022년 12월 변경(행정절차이행 등 반영)

| | | | |
|-----|----------------|-----|--------------------|
| 사업명 | 사업용차량 공영주차장 조성 | 담당자 | 교통과 김승호(☎639-4563) |
|-----|----------------|-----|--------------------|

사업목적 및 필요성

- 사업용차량의 도심 인근 주차장소 제공을 통한 운송사업자 애로 해소
- 조선 물류 활성화를 통한 관내 조선사 및 협력업체 경영 효율화 지원

사업개요

- 기 간 : 2019년 ~ 2022년
- 위 치 : 사등면 사곡리 산103-54번지 일원
- 규 모 : 95대(대형 71대, 소형 24대)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 7,720백만원

(단위 : 백만원)

| 구 분 | 계 | 집행액 | | 향후 소요액 | |
|-------|-------|-------|-------|--------|----------|
| | | 기투자 | 2021년 | 2022년 | 2023년 이후 |
| 계 | 7,720 | 2,060 | 2,130 | 3,530 | - |
| 국 비 | - | - | - | - | - |
| 시 도 비 | - | - | - | - | - |
| 시군구비 | 7,720 | 2,060 | 2,130 | 3,530 | - |
| 지 방 채 | - | - | - | - | - |
| 민간자본 | - | - | - | - | - |
| 기 타 | - | - | - | - | - |

추진상황(추진단계 및 진도 : 50%)

- 2019. 04. : 사업용차량 공영차고지 대체입지 타당성조사 용역 완료
- 2019. 06. : 공유재산심의회 승인, 투융자 심사
- 2019. 09. : 주민의견 청취, 공유재산관리계획 의결
- 2020. 01. : 도시관리계획(시설:주차장) 결정
- 2020. 06. : 실시설계 및 도시관리계획 결정(변경) 용역 발주
- 2021. 04. : 도시관리계획(시설:주차장) 결정(변경) 고시
- 2021. 10. : 도시계획시설 실시계획 인가신청 및 인가고시
- 2021. 12. : 착공

향후계획

- 2022. 12. : 준공

| | | | |
|-----|----------------|-----|--------------------|
| 사업명 | 거제시 ITS 고도화 사업 | 담당자 | 교통과 구완술(☎639-4564) |
|-----|----------------|-----|--------------------|

사업목적 및 필요성

- 실시간 온라인 신호제어 신호운영 효율성 향상
- 교차로 혼잡 개선으로 원활한 차량소통 및 교통안전성 제고

사업개요

- 기 간 : 2022. 3. ~ 2022. 12.
- 위 치 : 거제대로 등 9개로 50.3km
- 규 모 : 첨단신호제어시스템(제어기교체 및 신호 온라인 110개소) 1식, 스마트교차로시스템 14식, 감응신호시스템 6식, 센터시스템 개발 1식

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 3,400백만원

(단위 : 백만원)

| 구 분 | 계 | 집행액 | | 향후 소요액 | |
|-------|-------|-----|-------|--------|----------|
| | | 기투자 | 2021년 | 2022년 | 2023년 이후 |
| 계 | 3,400 | - | - | 3,400 | - |
| 국 비 | 2,040 | - | - | 2,040 | - |
| 시 도 비 | 136 | - | - | 136 | - |
| 시군구비 | 1,224 | - | - | 1,224 | - |
| 지 방 채 | - | - | - | - | - |
| 민간자본 | - | - | - | - | - |
| 기 타 | - | - | - | - | - |

추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

- 2021. 08. : 거제시 지능형 교통시스템(ITS) 고도화 사업 실시설계 준공
- 2022. 05. : 거제시 지능형 교통시스템(ITS) 고도화 사업 감리용역 계약

향후계획

- 2022. 07. : 거제시 지능형 교통시스템(ITS) 고도화 사업 계약
- 2022. 12. : 거제시 지능형 교통시스템(ITS) 고도화 사업 시스템 시범운영

| | | | |
|-----|------------------|-----|-----------------------|
| 사업명 | 거제시종합사회복지관 이전 신축 | 담당자 | 노인장애인과 강승필(0639-3792) |
|-----|------------------|-----|-----------------------|

사업목적 및 필요성

- 종합사회복지관과 장애인복지관의 분리 운영을 통해 장애인에 대한 적기 맞춤형 재활프로그램 서비스 지원하고 종합사회복지관에는 다양한 계층에 서비스를 제공하고자 함.

사업개요

- 기 간 : 2020년 ~ 2023년
- 위 치 : 양정리 1094-3번지 외 2필지
- 규 모 : 연면적 2,997㎡(지하 1층, 지상 3층)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 9,400백만원

(단위 : 백만원)

| 구 분 | 계 | 집행액 | | 향후 소요액 | |
|-------|-------|-----|-------|--------|----------|
| | | 기투자 | 2021년 | 2022년 | 2023년 이후 |
| 계 | 9,400 | 152 | 320 | 5,005 | 3,923 |
| 국 비 | 1,553 | - | - | 1,553 | - |
| 시 도 비 | - | - | - | - | - |
| 시군구비 | 7,847 | 152 | 320 | 3,452 | 3,923 |
| 지 방 채 | - | - | - | - | - |
| 민간자본 | - | - | - | - | - |
| 기 타 | - | - | - | - | - |

추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

- 2020. 04. 거제시종합사회복지관 이전 신축 확정
- 2020. 12. 주민설명회 개최
- 2021. 10. 경남 지방재정투자 심사
- 2021. 10. 기획재정부 복권위원회 복권수익금 지원 1,553백만원 확정
- 2021. 12. 실시설계 완료

향후계획

- 2022. 02. 착공
- 2023. 05. 준공

사업변경 내역

(단위 : ㎡)

| 구 분 | 당초 | 현재 | 변경사유 |
|-------|-------|-------|----------------------|
| 사 업 량 | 3,500 | 2,997 | - 실시설계 완료에 따른 연면적 변경 |

| | | | |
|-----|-------------------------------------|-----|-----------------------|
| 사업명 | 장승포동 다어올림 행복문화센터 건립 (생활SOC복합화사업) | 담당자 | 노인장애인과 이시준(0639-3794) |
|-----|-------------------------------------|-----|-----------------------|

사업목적 및 필요성

- 장승포동 다어올림 행복문화센터(생활SOC복합화사업) 건립을 통한 문화·체육·복지시설에 대한 주민 만족도 및 삶의 질 향상

사업개요

- 기간 : 2021년 ~ 2024년
- 위치 : 거제시 마전8길 15(마전동) 일원
- 규모 : 대지면적 2,279m² / 연면적 1,700m² (지상4층)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 7,114백만원

(단위 : 백만원)

| 구분 | 계 | 집행액 | | 향후 소요액 | |
|------|-------|-----|-------|--------|----------|
| | | 기투자 | 2021년 | 2022년 | 2023년 이후 |
| 계 | 7,114 | - | 445 | 499 | 6,170 |
| 국비 | 2,100 | - | 8 | 187 | 1,905 |
| 시도비 | 130 | - | 3 | 56 | 71 |
| 시군구비 | 4,884 | - | 434 | 256 | 4,194 |
| 지방채 | - | - | - | - | - |
| 민간자본 | - | - | - | - | - |
| 기타 | - | - | - | - | - |

추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

- 2020. 11. 거제시 공유재산 관리 계획 승인
- 2021. 05. 공공건축 심의위원회 심의
- 2021. 06. 주차장 매입 부지 감정평가 손실보상 협의

향후계획

- 2022. 02. 거제시 도시계획위원회 심의
- 2022. 04. 실시설계 공모
- 2023. 03. 실시설계용역 완료, 공사계약 및 착공
- 2024. 05. 준공

사업변경 내역

(단위 : 백만원)

| 구분 | 당초 | 현재 | 변경사유 |
|------|-------|-------|--|
| 총사업비 | 6,600 | 7,144 | - 주차부족 문제 및 도시계획 변경으로 인한 토지 추가 매입액 514백만원 반영 |

| | | | |
|-----|--------|-----|----------------------|
| 사업명 | 거제섬꽃축제 | 담당자 | 농업관광과 양희은(☎639-6443) |
|-----|--------|-----|----------------------|

사업목적 및 필요성

- 농업과 문화·예술, 가을꽃이 어우러지는 시민과 함께 만드는 축제 구현
- 지역특성의 관광 자원화 및 관광객 유치로 지역경제 활성화

사업개요

- 기 간 : 매년 개최(10월 말 ~ 11월 초, 9일간)
- 위 치 : 거제시농업개발원(거제시 거제면 거제남서로 3577)
- 규 모 : 가을꽃 전시 등 6개분야 62종 프로그램

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 1,363백만원

(단위 : 백만원)

| 구 분 | 계 | 집행액 | | 향후 소요액 | |
|-------|-------|-----|-------|--------|----------|
| | | 기투자 | 2021년 | 2022년 | 2023년 이후 |
| 계 | 1,363 | 345 | 166 | 452 | 400 |
| 국 비 | - | - | - | - | - |
| 시 도 비 | 93 | 56 | - | 37 | - |
| 시군구비 | 1,240 | 259 | 166 | 415 | 400 |
| 지 방 채 | - | - | - | - | - |
| 민간자본 | - | - | - | - | - |
| 기 타 | 30 | 30 | - | - | - |

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 2019. 10. 26. ~ 11. 03. 제14회 거제섬꽃축제 개최
- 2020. 10. 31. ~ 11. 08. 제15회 거제섬꽃축제 가을꽃전시회
- 2021. 10. 30. ~ 11. 14. 거제시농업개발원 가을꽃전시

향후계획

- 2022. 10. 29. ~11. 6. 제16회 거제섬꽃축제 개최

| | | | |
|-----|----------------------------|-----|----------------------|
| 사업명 | 거제식물원 주변 인프라 구축 공공용지 취득 | 담당자 | 농업관광과 김성현(☎639-6422) |
|-----|----------------------------|-----|----------------------|

사업목적 및 필요성

- 거제식물원 주변 농업연구시설 확대와 신활력 플러스 사업, 식물원 사막관 조성 및 주차장 확보

사업개요

- 기 간 : 2021. 01. ~ 2024. 12.(4년간)
- 위 치 : 거제시 거제면 서정리 908-1 일원
- 사업량 : 39필지 28,714㎡

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 5,800백만원

(단위 : 백만원)

| 구 분 | 계 | 집행액 | | 향후 소요액 | |
|-------|-------|-----|-------|--------|----------|
| | | 기투자 | 2021년 | 2022년 | 2023년 이후 |
| 계 | 5,800 | - | 200 | 2,400 | 3,200 |
| 국 비 | - | - | - | - | - |
| 시 도 비 | - | - | - | - | - |
| 시군구비 | 5,800 | - | 200 | 2,400 | 3,200 |
| 지 방 채 | - | - | - | - | - |
| 민간자본 | - | - | - | - | - |
| 기 타 | - | - | - | - | - |

추진상황(추진단계 및 진도 : 3%)

- 2020. 05. 거제식물원 주변 인프라구축 공공용지 취득 계획수립
- 2021. 05. 공공용지 취득 편입부지 감정평가
- 2021. 07. 공공용지 편입부지 매입(1필지 918㎡)

향후계획

- 2022. 07. ~ 대상 부지 토지주와 지속적 협의 매입

| | | | |
|-----|---------------|-----|----------------------|
| 사업명 | 반려동물 놀이터 조성공사 | 담당자 | 농업정책과 김명환(☎639-6365) |
|-----|---------------|-----|----------------------|

사업목적 및 필요성

- 반려견놀이 공간이 부족하여 비반려인과 다수 분쟁 발생으로 이를 해결하고 반려동물 문화확산에 따라 시민의 눈높이를 맞추기 위해 반려동물 놀이터 조성공사를 추진함.

사업개요

- 기 간 : 2019. 01. ~ 2026. 09.
- 위 치 : 거제시 사등면 사곡리 산 87번지 일원
- 규 모 : 반려동물놀이터 4,822㎡ , 도로 723m

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,414 백만원

(단위 : 백만원)

| 구 분 | 계 | 집행액 | | 향후 소요액 | |
|-------|-------|-----|-------|--------|----------|
| | | 기투자 | 2021년 | 2022년 | 2023년 이후 |
| 계 | 2,414 | 34 | 253 | 1,147 | 980 |
| 국 비 | - | - | - | - | - |
| 시 도 비 | 150 | - | 70 | 80 | - |
| 시군구비 | 2,264 | 34 | 183 | 1,067 | 980 |
| 지 방 채 | - | - | - | - | - |
| 민간자본 | - | - | - | - | - |
| 기 타 | - | - | - | - | - |

추진상황(추진단계 및 진도 : 30 %)

- 반려동물 놀이터 조성 착공(21.9.)
- 반려동물 놀이터 진입도로(소로3-25호선) 개설공사 1차분 착공(21.9.)

향후계획

- 반려동물 놀이터 및 진입도로 1차분 준공(22.12.)
- 반려동물 놀이터 진입도로(소로3-25소선) 개설공사 2차분 착공(23.1)

사업변경 내역(해당시)

- 참고자료 참조

| | | | |
|-----|----------------|-----|----------------------|
| 사업명 | 거제시농업기술센터 청사이전 | 담당자 | 농업정책과 유은경(0639-6315) |
|-----|----------------|-----|----------------------|

사업목적 및 필요성

- 행정기관 분산으로 인한 행정능률 저하를 해소하여 효율적인 조직 운영 체계를 구축하고 시설 현대화 및 고도화로 거제 농업의 중추적 역할 실현

사업개요

- 기 간 : 2017~2022
- 위 치 : 거제시 거제면 서정리 855-8번지 일원
- 규 모 : 부지면적 29,401㎡, 건축연면적 4,654㎡

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 19,220백만원

(단위 : 백만원)

| 구 분 | 계 | 집행액 | | 향후 소요액 | |
|-------|--------|-------|-------|--------|----------|
| | | 기투자 | 2021년 | 2022년 | 2023년 이후 |
| 계 | 19,220 | 4,908 | 1,503 | 12,809 | - |
| 국 비 | 4,047 | 224 | 988 | 2,915 | - |
| 시 도 비 | 1,089 | 45 | 231 | 829 | - |
| 시군구비 | 14,084 | 4,759 | 284 | 9,064 | - |
| 지 방 채 | - | - | - | - | - |
| 민간자본 | - | - | - | - | - |
| 기 타 | - | - | - | - | - |

추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

- 2017. 12. : 기본계획 수립
- 2019. 03. : 지방재정투자심사
- 2019. 09. : 도시관리계획(용도지역·구역, 시설:공공청사) 변경
- 2020. 05. : 설계공모 선정
- 2021. 04. : 실시계획인가 고시
- 2021. 11. : 착공

향후계획

- 2022. 12. : 준공

사업변경 내역

- 사업비 변경내역

| 당초 | 변경 | 증감액 | 비고 |
|--------|--------|-------|----|
| 16,020 | 19,220 | 3,200 | |

| | | | |
|-----|-----------------------|-----|----------------------|
| 사업명 | 먹거리통합지원센터(공공급식지원센터)건립 | 담당자 | 농업지원과 정은래(☎639-6522) |
|-----|-----------------------|-----|----------------------|

사업목적 및 필요성

- 지역 먹거리 순환체계 구축을 위한 장기적 비전 제시 및 계획, 생산, 공급, 유통, 폐기 등 거제시 공공급식 추진방향 설정 및 운영 방안 마련

사업개요

- 기 간 : 2020.1. ~ 2022. 12.
- 위 치 : 거제시 거제면 서정리 855-8번지 일원
- 규 모 : 먹거리통합지원센터 건립 지상 2층(건축연면적 2,566㎡)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 3,500백만원

(단위 : 백만원)

| 구 분 | 계 | 집행액 | | 향후 소요액 | |
|-------|-------|-----|-------|--------|----------|
| | | 기투자 | 2020년 | 2021년 | 2022년 이후 |
| 계 | 3,500 | - | 80 | 570 | 2,850 |
| 시 도 비 | 2,275 | - | 80 | 570 | 1,625 |
| 시군구비 | 1,225 | - | - | - | 1,225 |

추진상황(추진단계 및 진도 : 37%)

- 건축설계 공모: 2020. 01.
- 공공급식지원 지원 조례 제정 : 2020. 02.
- 실시설계 및 인허가: 2020. 06.
- 먹거리통합지원센터 운영 최종 보고회: 2020. 10.
- 실시계획 인가 승인: 2021. 03.
- 먹거리통합지원센터 착공: 2021. 11.

향후계획

- 먹거리통합지원센터 준공: 2022. 12.
- 먹거리통합지원센터 운영: 2022. 03.

사업변경 내역(해당없음.)

| | | | |
|-----|--------------------|-----|----------------------|
| 사업명 | 고현동 로컬푸드 복합커뮤니티 건립 | 담당자 | 농업지원과 이미덕(☎639-6783) |
|-----|--------------------|-----|----------------------|

사업목적 및 필요성

- 주민 생활 편의시설과 연계한 문화 복합형 직매장 건립을 통한 로컬푸드 생산·소비체계 구축

사업개요

- 기 간 : 2021. 01. ~ 2022. 12.
- 위 치 : 거제시 고현동 1068-8
- 규 모 : 지상 3층 1,000m²
- 시 설 : 로컬푸드 직매장, 북카페, 사무실 등

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 3,000백만 원

(단위 : 백만원)

| 구 분 | 계 | 집행액 | | 향후 소요액 | |
|-------|-------|-----|-------|--------|----------|
| | | 기투자 | 2021년 | 2022년 | 2023년 이후 |
| 계 | 3,000 | - | - | 3,000 | - |
| 시 도 비 | 1,500 | - | - | 1,500 | - |
| 시군구비 | 1,500 | - | - | 1,500 | - |

추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

- 추진계획 수립 : 2020. 10.
- 주민간담회 및 설명회 : 2021. 04.
- 건축기획 용역 : 2021. 12.
- 실시설계 및 인허가 : 2022. 04. ~ 08.

향후계획

- 공사 착공 : 2022. 08.
- 공사 준공 : 2022. 12.

사업변경 내역(해당없음.)

| | | | |
|-----|---------------------|-----|----------------------|
| 사업명 | ICT기반 식생활 증진 시스템 구축 | 담당자 | 농업지원과 유성민(☎639-6523) |
|-----|---------------------|-----|----------------------|

사업목적 및 필요성

- ICT기반의 디지털 체험형 영양교육 프로그램을 통해 식생활 교육 연속성과 학교 수업 정규과정 편입을 위한 전문화된 먹거리 교육 기반 구축

사업개요

- 기 간 : 2023. 01. ~ 2025. 12.
- 위 치 : 거제시 둔덕면 거림리 363-2 (구)둔덕초 폐교
- 규 모 : ICT기반 식생활 증진 시스템 구축 1식

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 10,000백만원

(단위 : 백만원)

| 구 분 | 계 | 집행액 | | 향후 소요액 | |
|-------|--------|-----|-------|--------|----------|
| | | 기투자 | 2021년 | 2022년 | 2023년 이후 |
| 계 | 10,000 | - | - | - | 10,000 |
| 국 비 | 7,000 | - | - | - | 7,000 |
| 시 도 비 | 1,500 | - | - | - | 1,500 |
| 시군구비 | 1,500 | - | - | - | 1,500 |

추진상황(추진단계 및 진도 : 0%)

- 추진계획 수립 및 사업신청 : 2022. 03.

향후계획

- 실시설계 및 인허가 : 2023. 01.
- 착공 및 준공 : 2023. ~ 2025.

사업변경 내역(해당없음)

| | | | |
|-----|-------------------|-----|----------------------|
| 사업명 | 도란도란 컬러 앤 푸드센터 건립 | 담당자 | 농업지원과 이미덕(☎639-6783) |
|-----|-------------------|-----|----------------------|

사업목적 및 필요성

- 주민 생활 편의시설과 연계한 문화 복합형 직매장 건립을 통한 로컬푸드 생산·소비체계 구축

사업개요

- 기 간 : 2022.1. ~ 2023. 12.
- 위 치 : 거제시 아주로 3길 7
- 규 모 : 지상 3층 1,300m²
- 시 설 : 로컬푸드 복합센터(직매장,북카페), 생활문화센터(주민자율공간, 주민공동체공간, 공유부엌, 사무실 등)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 3,800백만 원

(단위 : 백만원)

| 구 분 | 계 | 집행액 | | 향후 소요액 | |
|-------|-------|-----|-------|--------|----------|
| | | 기투자 | 2021년 | 2022년 | 2023년 이후 |
| 계 | 3,800 | - | - | 700 | 3,100 |
| 국 비 | 1300 | - | - | 200 | 1,100 |
| 시 도 비 | 240 | - | - | 60 | 180 |
| 시군구비 | 2,260 | - | - | 440 | 1,820 |

추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

- 생활soc복합화사업 업무계약 체결 : 2022. 01.
- 건축기획 용역 : 2022. 02.
- 공공건축 사업계획 사전검토 : 2022. 06.

향후계획

- 건축 설계 공모 : 2022. 7. ~ 10.
- 실시설계 및 인허가 : 2022. 11.
- 공사 착공 : 2023. 01.
- 공사 준공 : 2023. 12.

| | | | |
|-----|----------------|-----|--------------------|
| 사업명 | 거제 동서간 연결도로 건설 | 담당자 | 도로과 오용규(☎639-4473) |
|-----|----------------|-----|--------------------|

사업목적 및 필요성

- 거가대교 개통으로 인한 교통량 증가로 시 관내 도로기능 마비 해소와 동서지역의 원활한 소통 및 물류수송 기반구축과 지역간 균형발전 도모

사업개요

- 기 간 : 2011 ~ 2021
- 위 치 : 상동동 ~ 거제면 명진리
- 규 모 : 도로개설 L=4.06Km(접속도로 L=2.46Km, 터널 L=1.6Km)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 74,978백만원

(단위 : 백만원)

| 구 분 | 계 | 집행액 | | 향후 소요액 | |
|-------|--------|--------|--------|--------|----------|
| | | 기투자 | 2021년 | 2022년 | 2023년 이후 |
| 계 | 74,978 | 47,176 | 26,002 | 1,800 | - |
| 국 비 | - | - | - | - | - |
| 시 도 비 | - | - | - | - | - |
| 시군구비 | 74,978 | 47,176 | 26,002 | 1,800 | - |
| 지 방 채 | - | - | - | - | - |
| 민간자본 | - | - | - | - | - |
| 기 타 | - | - | - | - | - |

추진상황(추진단계 및 진도 : %)

- 2012. 08. : 입찰방법 심의
- 2014. 12. : 기본 및 실시설계용역 완료
- 2015. 05. : 보상협의회 개최
- 2015. 09. : 도로구역 결정 고시
- 2016. 07. : 공사 착공
- 2022. 04. : 공사 준공

향후계획

- 2022. 07. : 시설물 이관 (거제시→진주국토관리사무소)

사업변경 내역(해당없음)

| | | | |
|-----|------------------------|-----|--------------------|
| 사업명 | 관포IC~임호간 도로확포장(시도12호선) | 담당자 | 도로과 김형진(☎639-4623) |
|-----|------------------------|-----|--------------------|

사업목적 및 필요성

- 저도 개방과 더불어 농소해수욕장을 방문하는 교통량 증가로 도로의 선형 개량과 회전교차로 설치로 교통불편 해소 및 관광 이미지 제고

사업개요

- 기 간 : 2014. 10. ~ 2030. 12.
- 위 치 : 장목면 관포IC ~ 농소해수욕장
- 규 모 : 도로확포장 L=2.54km, B=13.25m

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 28,000백만원

(단위 : 백만원)

| 구 분 | 계 | 집행액 | | 향후 소요액 | |
|-------|--------|-------|-------|--------|----------|
| | | 기투자 | 2021년 | 2022년 | 2023년 이후 |
| 계 | 28,000 | 8,256 | 671 | 1,503 | 17,570 |
| 국 비 | - | - | - | - | - |
| 시 도 비 | 380 | 380 | - | - | - |
| 시군구비 | 27,620 | 7,876 | 671 | 1,503 | 17,570 |
| 지 방 채 | - | - | - | - | - |
| 민간자본 | - | - | - | - | - |
| 기 타 | - | - | - | - | - |

추진상황(추진단계 및 진도 : 공사중, 40%)

- 2015. 01. : 실시설계용역 완료
- 2016. 01. : 보상계획 열람공고 및 실시계획인가(1공구)
- 2016. 03. : 도로구역 결정 고시
- 2019. 09. : 1공구 착공(농소해수욕장 일원 L=399.0m)
- 2020. 05. : 1공구 준공
- 2020. 12. : 보상계획 열람공고(2공구)
- 2021. 11. : 도로구역 결정(변경) 고시

향후계획

- 2022. 05. : 2공구 착공(L=400.0m, 회전교차로 1식)
- 2023. 06. : 잔여구간 사업계획 수립
- 2023. 11. : 2공구 준공

| | | | |
|-----|---------------------------------|-----|--------------------|
| 사업명 | 와현~예구간(농어촌도로 101, 302호선) 도로정비공사 | 담당자 | 도로과 이숙주(☎639-4624) |
|-----|---------------------------------|-----|--------------------|

사업목적 및 필요성

- 거제 9경인 공곶이 진입도로의 노폭 협소 및 심한 굴곡으로 교통사고 위험 및 성수기 교통체증 심화로 지역주민과 관광객 통행불편 초래
- 도로의 노폭 확충, 선형 개량 등 기반시설을 확충으로 원활한 차량 통행 및 관광수요 증가로 지역경제 활성화 기여

사업개요

- 기 간 : 2020. 01. ~ 2024. 12.
- 위 치 : 일운면 와현리 일원
- 규 모 : 도로 확포장 및 굴곡도로 개량 L=1.92km, B=8.0m ~ 10.0m

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 5,675백만원

(단위 : 백만원)

| 구 분 | 계 | 집행액 | | 향후 소요액 | |
|-------|-------|-----|-------|--------|----------|
| | | 기투자 | 2021년 | 2022년 | 2023년 이후 |
| 계 | 5,675 | 650 | 140 | 1,502 | 3,383 |
| 국 비 | - | - | - | - | - |
| 시 도 비 | - | - | - | - | - |
| 시군구비 | 5,675 | 650 | 140 | 1,502 | 3,383 |
| 지 방 채 | - | - | - | - | - |
| 민간자본 | - | - | - | - | - |
| 기 타 | - | - | - | - | - |

추진상황(추진단계 및 진도 : 공사중, 15%)

- 2019. 09. : 중기지방재정계획 반영
- 2020. 09. : 편입토지 등 손실보상 협의
- 2021. 11. : 도시관리계획 결정(변경) 및 노선지정(변경) 공고
- 2021. 12. : 실시설계용역 완료 및 실시계획인가 고시

향후계획

- 2022. 05. : 착공
- 2022. 08. : 토지수용재결(3명) 신청(지방토지수용위원회)

| | | | |
|-----|---------------------------------|-----|--------------------|
| 사업명 | 지방도1018호선(용산교차로~삼릉초교앞) 도로확포장 | 담당자 | 도로과 김형진(☎639-4623) |
|-----|---------------------------------|-----|--------------------|

사업목적 및 필요성

- 출·퇴근 시간 상동교차로 이용 차량 증가로 상습교통 정체 발생
- 거제 동서간 연결도로 개통과 상문동 지역 유입인구 증가로 정체 심화

사업개요

- 기 간 : 2022. 01. ~ 2025. 12.
- 위 치 : 용산교차로(상문동주민센터) ~ 삼릉초교 앞(대로3-9호선)
- 규 모 : 도로 확포장 L=800m, B=35.0m(4차로→6차로)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 9,000백만원

(단위 : 백만원)

| 구 분 | 계 | 집행액 | | 향후 소요액 | |
|-------|-------|-----|-------|--------|----------|
| | | 기투자 | 2021년 | 2022년 | 2023년 이후 |
| 계 | 9,000 | - | - | 1,500 | 7,500 |
| 국 비 | - | - | - | - | - |
| 시 도 비 | - | - | - | - | - |
| 시군구비 | 9,000 | - | - | 1,500 | 7,500 |
| 지 방 채 | - | - | - | - | - |
| 민간자본 | - | - | - | - | - |
| 기 타 | - | - | - | - | - |

추진상황(추진단계 및 진도 : 계획수립, 5%)

- 2020. 09. : 중기지방재정계획 반영
- 2020. 10. : 시 지방재정투자심사(적정)

향후계획

- 2022. 01. : 보상계획 열람 공고
- 2022. 03. : 감정평가(도로 좌측 농지구간) 시행
- 2022. 03. : 도로공사 편입토지 등 손실보상협의 통보
- 2022. 07. : 도로구역 결정(변경) 및 실시계획인가 협의
- 2023. 01. : 감정평가(도로 우측 구간) 시행 및 보상 협의
- 2024. 01. : 공사 착공
- 2025. 12. : 공사 준공

| | | | |
|-----|-----------------------------------|-----|--------------------|
| 사업명 | 상문도시계획도로(대로3-9호선) 개설(양정마을~안압지) | 담당자 | 도로과 김동희(☎639-4483) |
|-----|-----------------------------------|-----|--------------------|

사업목적 및 필요성

- 계획적인 도시기반시설 확충으로 교통복지 실현
- 교통량 분산으로 쾌적한 도시환경 조성

사업개요

- 기 간 : 2016.01.~2022.07.
- 위 치 : 양정마을~양정저수지~안압지
- 규 모 : 도로개설 L=2,097m, B=25m

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 40,728백만원

(단위 : 백만원)

| 구 분 | 계 | 집행액 | | 향후 소요액 | |
|-------|--------|--------|-------|--------|----------|
| | | 기투자 | 2021년 | 2022년 | 2023년 이후 |
| 계 | 40,728 | 34,593 | 5,140 | 995 | - |
| 국 비 | - | - | - | - | - |
| 시 도 비 | 500 | 500 | - | - | - |
| 시군구비 | 21,858 | 17,803 | 3,740 | 315 | - |
| 지 방 채 | 2,300 | 2,300 | - | - | - |
| 민간자본 | 15,670 | 13,990 | 1,000 | 680 | - |
| 기 타 | 400 | - | 400 | - | - |

추진상황(추진단계 및 진도 : 90%)

- 2017. 09. : 2공구 준공 양정마을~양정초교(L=540m, B=25m)
- 2019. 08. : 4공구 공사 착공(아이파크2차~안압지)
- 2020. 01. : 1-1공구 준공 양정초교~양정저수지(L=380m, B=25m)
- 2020. 06. : 4공구 1차분 준공
- 2021. 12. : 4공구 3차분 착공
- 2022. 05. : 4공구 2차분 준공

향후계획

- 2022. 07. : 공사 완료

사업변경 내역

- 사업 기간 당초 2022년4월⇒2022년7월 변경

| | | | |
|-----|-------------------------------|-----|--------------------|
| 사업명 | 상동도시계획도로(대로2-2, 중로 1-24호선) 확장 | 담당자 | 도로과 김동희(☎639-4483) |
|-----|-------------------------------|-----|--------------------|

사업목적 및 필요성

- 계획적인 도시기반시설 확충으로 교통복지 실현
- 교통량 분산으로 쾌적한 도시환경 조성

사업개요

- 기 간 : 2020.04.~2022.04.
- 위 치 : 웰빙공원 ~ 용산교차로
- 규 모 : 도로확장 L=940m, B=10~15m 확장, 용산교차로 개선
 - 대로2-2호선 L=730m, B=30m(15m확장)
 - 중로1-24호선 L=210m, B=20m(10m확장)
 - 중로1-5호선 L=100m, B=30m(용산교차로 개선)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 4,370백만원

(단위 : 백만원)

| 구 분 | 계 | 집행액 | | 향후 소요액 | |
|-------|-------|-------|-------|--------|----------|
| | | 기투자 | 2021년 | 2022년 | 2023년 이후 |
| 계 | 4,370 | 2,000 | 2,370 | - | - |
| 국 비 | - | - | - | - | - |
| 시 도 비 | - | - | - | - | - |
| 시군구비 | 4,370 | 2,000 | 2,370 | - | - |
| 지 방 채 | - | - | - | - | - |
| 민간자본 | - | - | - | - | - |
| 기 타 | - | - | - | - | - |

추진상황(추진단계 및 진도 : 80%)

- 2020. 04. : 중로1-5, 1-24호선 공사 착공
- 2021. 02. : 대로2-2호선 착공
- 2021. 06. : 중로1-5, 1-24호선 개통
- 2021. 12. : 대로2-2 개통

향후계획

- 2022. 04. : 공사 완료

사업변경 내역

- 변경없음

| | | | |
|-----|---------------------------------|-----|--------------------|
| 사업명 | 상동1초교 진입도로(중로2-24, 소로1-64호선) 개설 | 담당자 | 도로과 김동희(☎639-4483) |
|-----|---------------------------------|-----|--------------------|

사업목적 및 필요성

- 신설 중인 상동1초교 학생들의 안전한 보행환경 구축
- 도시계획도로 개설로 도시기반시설 확충
- 교통불편 해소 및 안전사고 위험 감소

사업개요

- 기 간 : 2019.01.~2023.03.
- 위 치 : 상동동 1033번지 일원(상동동 대동다숲아파트 옆)
- 규 모 : 도로 개설 L=530m, B=10~15m

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 5,328백만원

(단위 : 백만원)

| 구 분 | 계 | 집행액 | | 향후 소요액 | |
|-------|-------|-------|-------|--------|----------|
| | | 기투자 | 2021년 | 2022년 | 2023년 이후 |
| 계 | 5,328 | 1,600 | 2,207 | 1,000 | 521 |
| 국 비 | - | - | - | - | - |
| 시 도 비 | - | - | - | - | - |
| 시군구비 | 3,807 | 1,600 | 2,207 | - | - |
| 지 방 채 | - | - | - | - | - |
| 민간자본 | 1,521 | - | - | 1,000 | 521 |
| 기 타 | - | - | - | - | - |

추진상황(추진단계 및 진도 : 50%)

- 2019. 04. : 상동1초 중앙투자심사 조건부 결정
- 2019. 05. : 상동1초 개설을 위한 업무협의 참석(거제시, 거제교육지원청)
- 2019. 09. : 실시설계용역 발주
- 2020. 03. : 손실보상 열람 공고
- 2020. 03. : 실시설계용역 준공
- 2021. 04. : 손실보상협의 완료

향후계획

- 2022. 06. : 상동4지구 2블럭 공동주택사업자 공사 착공
- 2023. 03. : 공사 완료

사업변경 내역

- 민간사업비 1,521백만원 증가

| | | | |
|-----|---------------|-----|----------------------|
| 사업명 | 도시활력증진지역 개발사업 | 담당자 | 도시계획과 박중환(☎639-4434) |
|-----|---------------|-----|----------------------|

사업목적 및 필요성

- 쇠퇴한 장승포동 지역상권 회복과 도심환경 개선을 통한 자주적 관광인프라 구축 및 활력도시 조성

사업개요

- 기 간 : 2017년 ~ 2025년
- 위 치 : 장승포항 일원
- 규 모 : L=2km, 2.15km²

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 6,000백만원

(단위 : 백만원)

| 구 분 | 계 | 집행액 | | 향후 소요액 | |
|-------|---------|---------|-------|--------|----------|
| | | 기투자 | 2021년 | 2022년 | 2023년 이후 |
| 계 | 5,985 | 3,945 | - | 185 | 1,855 |
| 국 비 | 1,972.7 | 1,972.7 | - | - | - |
| 시 도 비 | - | - | - | - | - |
| 시군구비 | 4,012.7 | 1,972.7 | - | 185 | 1,855 |
| 지 방 채 | - | - | - | - | - |
| 민간자본 | - | - | - | - | - |
| 기 타 | - | - | - | - | - |

추진상황(추진단계 및 진도 : 66%)

- 2017. 01. ~ 2020. 12. : 장승포항 야간경관 특화사업(1단계~4단계) 완료
- 2022. 05. : 야간경관조명시설물 콘텐츠 디자인개발 및 실시설계용역, 맛있는 거리 조성 운영 용역 착수

향후계획

- 2022. 08. : 야간경관조명시설물 콘텐츠 디자인개발 및 실시설계용역 완료
- 2022. 09. : 맛있는 거리 조성 운영 용역 완료 및 야간경관조명시설물 콘텐츠 설치공사 발주

사업변경 내역

| 사업명 | 예산(백만원) | | 기간 | | 비고 |
|------------------|------------------------------|------------------------------|-------------|-------------|----|
| | 당초 | 변경 | 당초 | 변경 | |
| 도시활력증진지역 개발사업 | 6,000 (국 3,000 / 시 3,000) | 6,000 (국 1,980 / 시 4,020) | 2017 ~ 2020 | 2017 ~ 2025 | |

- 2022. 1. : 사업계획 변경 신청서 제출(국토교통부) ⇨ 승인완료

| | | | |
|-----|-------------------|-----|----------------------|
| 사업명 | 2019년 능포지구 새뜰마을사업 | 담당자 | 도시재생과 김경윤(☎639-4614) |
|-----|-------------------|-----|----------------------|

사업목적 및 필요성

- 취약지역 주민들의 기본적인 생활수준 보장을 위해 안전·위생 등 긴요한 생활인프라 확충 및 주거환경개선, 주민역량강화 등 지원

사업개요

- 기 간 : 2019. 6. ~ 2022. 12.
- 위 치 : 능포동 355-1번지 일원
- 규 모 : A=38,240m²

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,657백만원

(단위 : 백만원)

| 구 분 | 계 | 집행액 | | 향후 소요액 | |
|-------|-------|-----|-------|--------|----------|
| | | 기투자 | 2021년 | 2022년 | 2023년 이후 |
| 계 | 2,657 | 526 | 374 | 1,757 | - |
| 국 비 | 1,860 | 483 | 224 | 1,153 | - |
| 시 도 비 | 239 | 29 | 19 | 191 | - |
| 시군구비 | 558 | 14 | 131 | 413 | - |
| 지 방 채 | - | - | - | - | - |
| 민간자본 | - | - | - | - | - |
| 기 타 | - | - | - | - | - |

추진상황(추진단계 및 진도 : 48.1%)

- 2019. 04. : 공모사업 선정
- 2019. 08. : 지방재정 투자심사 승인
- 2020. 09. : 마스터플랜 조건부 승인
- 2021. 03. : 실시설계용역 착수
- 2021. 10. : 옥명 꽃마을 문화센터 조성사업 착공
- 2022. 06. : 새뜰마을 위생개선사업 및 담장없는 골목길 보행안전사업 착공

향후계획

- 2022. 07.~ 2022. 12. : 단위사업별 공사 착수 및 완료
- 2022. 12. : 새뜰마을사업 완료

| | | | |
|-----|-------------|-----|----------------------|
| 사업명 | 거제 시립박물관 건립 | 담당자 | 문화예술과 김사모(0639-3403) |
|-----|-------------|-----|----------------------|

사업목적 및 필요성

- 지역역사의 조명 및 기록의 보존·관리로 역사의 교육의 장 활용

사업개요

- 기간 : 2018. 11. ~ 2024. 12.
- 위치 : 거제시 둔덕면 거림리 329-6번지 외 3필지
- 규모 : 박물관 건립 1식(건축연면적 : 3,400㎡, 지하1층/지상2층)
 - 상설전시실, 기획전시실, 체험실, 사무실, 수장고, 학예연구실 등

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 9,634백만원

(단위 : 백만원)

| 구 분 | 계 | 집행액 | | 향후 소요액 | |
|-------|-------|-----|-------|--------|----------|
| | | 기투자 | 2021년 | 2022년 | 2023년 이후 |
| 계 | 9,634 | 482 | - | 390 | 8,762 |
| 국 비 | 156 | - | - | 156 | - |
| 시 도 비 | 3,542 | - | - | - | 3,542 |
| 시군구비 | 5,376 | 92 | - | 234 | 5,050 |
| 기 타 | 560 | 390 | - | - | 170 |

추진상황(추진진도 : 15%)

- 2018. 11. : 공립박물관 건립 사전평가 통과(적정)
- 2019. 10. : 도 지방재정투자심사 완료
- 2021. 08. : 국비(균특) 156백만원 반영(2022년)

향후계획

- 2022. 07. : 거제시 도시관리계획 결정 입안서 제출
- 2022. 08. : 경상남도 도시관리계획 결정(변경) 신청(시→도)
- 2022. 11. : 경상남도 도시관리계획(문화시설: 박물관) 결정 완료
- 2022. 11. ~ 2023. 05. : 기본 및 실시설계용역 완료
- 2023. 06. ~ 08. : 건축협의 등 관련 인·허가 완료
- 2024. 12. : 박물관 개관

| | | | |
|-----|------------|-----|----------------------|
| 사업명 | 거제 옥포대첩 축제 | 담당자 | 문화예술과 정은주(☎639-3393) |
|-----|------------|-----|----------------------|

사업목적 및 필요성

- 임진왜란 제429주년을 맞아 충무공 이순신 장군의 육·해상 첫 승전 기념

사업개요

- 기간 : 2021년 5월 ~ 6월
- 위치 : 옥포대첩기념공원 및 거제시 일원
- 내용 : 제례봉행, 비대면 백일장, 비대면 사생대회
- 주관 : 거제향교, 한국문협 거제지부, 한국미협 거제지부
- 사업비 : 12백만원

※ 당초 사업비 260백만원, 코로나19로 축소 개최

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 12백만원

(단위 : 백만원)

| 구 분 | 계 | 집행액 | | 향후 소요액 | |
|------|----|-----|-------|--------|----------|
| | | 기투자 | 2021년 | 2022년 | 2023년 이후 |
| 계 | 12 | - | 12 | - | - |
| 시군구비 | 12 | - | 12 | - | - |

추진상황(추진진도 : 100%)

- 2021. 03. : 제59회 거제 옥포대첩 축제 추진 방안 검토보고
(코로나19 확산방지를 위해 제례봉행과 비대면 가능 행사만 시행, 당초 사업비 260백만원중 248백만원 삭감)
- 2021. 06. 16. : 제례봉행 거행
- 2021. 05. ~ 06. : 백일장 및 사생대회 공모전

| | | | |
|-----|----------------------|-----|----------------------|
| 사업명 | 거제문화예술회관 무대설비시설 개선공사 | 담당자 | 문화예술과 정은주(☎639-3393) |
|-----|----------------------|-----|----------------------|

사업목적 및 필요성

- 공연장 무대기계 노후(19년 경과)로 안전검사와 전문컨설팅 결과 전면 교체가 필요하다고 진단, 시설 개선공사를 통해 공연자 및 관람객 안전성 확보

사업개요

- 위 치 : 거제시 장승로 145 거제문화예술회관
- 기 간 : 2021년 ~ 2024년
- 사 업 비 : 68억원(도비 20억원, 시비 48억원)
- 사업규모 : 대극장(1,209석/861㎡) 및 소극장(424석/240㎡)
- 사업내용 : 대극장 및 소극장 무대설비 일체 개선

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 68백만원

(단위 : 백만원)

| 구 분 | 계 | 집행액 | | 향후 소요액 | |
|--------|-------|-----|-------|--------|----------|
| | | 기투자 | 2021년 | 2022년 | 2023년 이후 |
| 계 | 6,800 | 20 | 200 | - | 6,580 |
| 국비(전환) | 2,000 | - | - | - | 2,000 |
| 시군구비 | 4,800 | 20 | 200 | - | 4,580 |

추진상황

- 2020. 06. : 무대설비 시설개선 기본계획 용역(예술재단)
- 2020. 09. : 거제시 지방재정 투자심사
- 2020. 12. : 2021 중기 지방재정계획 반영
- 2021. 06. ~ 09. : 대극장 무대설비 시설개선 실시설계
- 2021. 08. : 지방이양 도자율 예산 지원 신청

향후계획

- 2022. 03. : 도 지방재정 투자심사
- 2022. 07. ~ 12. : 지방이양 도자율 예산 지원 신청·확보 등 사전철차 이행
- 2023. 03. ~ 12. : 대극장 무대설비 개선공사
- 2023. 03. ~ 07. : 소극장 무대설비 시설개선 실시설계 용역
- 2024. 03. ~ 10. : 소극장 무대설비 시설개선공사

| | | | |
|-----|----------------|-----|----------------------|
| 사업명 | 다목적 어업지도선 건조사업 | 담당자 | 바다자원과 배영정(☎639-4283) |
|-----|----------------|-----|----------------------|

사업목적 및 필요성

- 노후 행정선 신규 건조로 운항 안전성 확보 및 유지 관리비 절감
- 각종 재난과 적조방제, 행정지원 등 신속한 컨트롤 타워 기반 구축

사업개요

- 기 간 : 2022. 8. ~ 2024. 12.
- 위 치 : 거제시 해역 일원
- 규 모 : 지도선 건조 1척(30톤급)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 3,800백만원

(단위 : 백만원)

| 구 분 | 계 | 집행액 | | 향후 소요액 | |
|-------|-------|-----|-------|--------|----------|
| | | 기투자 | 2021년 | 2022년 | 2023년 이후 |
| 계 | 3,800 | - | - | 300 | 3,500 |
| 국 비 | - | - | - | - | - |
| 시 도 비 | - | - | - | - | - |
| 시군구비 | 3,800 | - | - | 300 | 3,500 |
| 지 방 채 | - | - | - | - | - |
| 민간자본 | - | - | - | - | - |
| 기 타 | - | - | - | - | - |

추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

- 2022. 03. : 국비 확보를 위한 중앙부처 방문
- 2022. 05 : 거제시 제1회 추가경정 예산편성 요구

향후계획

- 2022. 09. ~ 2023. 01. : 지도선 건조 기본 및 실시설계
- 2023. 02. ~ 2024. 11. : 건조공사 착공 및 준공

| | | | |
|-----|-------------------|-----|----------------------|
| 사업명 | (전국)바다의 날 기념행사 지원 | 담당자 | 바다자원과 문지혜(0639-4303) |
|-----|-------------------|-----|----------------------|

사업목적 및 필요성

- 제26회 바다의 날을 맞아 국민들에게 바다의 중요성을 널리 알리고 진취적인 기상과 해양개척 정신을 함양하고 화합의 장 마련

사업개요

- 기 간 : 2021. 1월 ~ 6월(행사일 : 2021. 6. 4.)
- 위 치 : 거제시 일운면 지세포해양공원
- 규 모 : 350명 참석(국무총리, 해양수산부장관, 경남도지사, 거제시장 등)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 280백만원

(단위 : 백만원)

| 구 분 | 계 | 집행액 | | 향후 소요액 | |
|-------|-----|-----|-------|--------|----------|
| | | 기투자 | 2021년 | 2022년 | 2023년 이후 |
| 계 | 258 | - | 258 | - | - |
| 국 비 | - | - | - | - | - |
| 시 도 비 | - | - | - | - | - |
| 시군구비 | 258 | - | 258 | - | - |
| 지 방 채 | - | - | - | - | - |
| 민간자본 | - | - | - | - | - |
| 기 타 | - | - | - | - | - |

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%) : 완료

- 2021. 1월 ~ 3월 : 행사추진계획 수립 및 용역
- 2021. 4월 ~ 5월 : 행사대행사 선정, 홍보
- 2021. 6월 : 행사추진
 - 식전행사 : 기념식 행사 전 홍보영상, 문화공연 실시
 - 기 념 식 : 축하 릴레이영상, 환영사 및 축사, 유공자 포상 및 기념사(총리)
 - 첨단 해양산업 특별전시회, 반려해변 협약식, 해상퍼포먼스, 해양사진대전 특별전시, 거제시 주제관 및 수산물 홍보부스 운영, 바다의 날 기념 세미나 등

향후계획

- 해당없음

사업변경 내역

- 해당없음

| | | | |
|-----|------------|-----|----------------------|
| 사업명 | 치유의 숲 조성사업 | 담당자 | 산림복지과 김재현(☎639-4353) |
|-----|------------|-----|----------------------|

사업목적 및 필요성

- 도시화·산업화 영향으로 만성질환과 환경성 질환이 증가함에 따라 효과적인 치유수단으로 산림치유에 대한 관심 증대 및 수요 증가
- 산림을 활용하여 시민 건강증진과 심신 함양을 도모하고 더불어 지역경제 활성화 기여

사업개요

- 기 간 : 2021 ~ 2023. 3.
- 위 치 : 거제시 삼거동 산151-1번지 일원
- 규 모 : 치유의 숲 조성 (59.9ha)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 5,670백만원

(단위 : 백만원)

| 구 분 | 계 | 집행액 | | 향후 소요액 | |
|-------|-------|-------|-------|--------|----------|
| | | 기투자 | 2021년 | 2022년 | 2023년 이후 |
| 계 | 5,670 | 852 | 418 | 2,900 | 1,500 |
| 국 비 | 300 | 91 | 209 | - | - |
| 시 도 비 | 2,950 | 27.3 | 62.7 | 1,885 | 975 |
| 시군구비 | 2,420 | 773.7 | 146.3 | 1,015 | 525 |
| 지 방 채 | - | - | - | - | - |
| 민간자본 | - | - | - | - | - |
| 기 타 | - | - | - | - | - |

추진상황 (추진단계 및 진도 : 30%)

- 21. 01. : 치유의 숲 조성사업 대상지 변경 (동부면 구천리 산96→삼거동 산151-1)
- 21. 01. : 치유의 숲 조성을 위한 국유림 대부 사전 협의
- 21. 05. : 치유의 숲 타당성 평가 용역 완료
- 21. 10. : 치유의 숲 기본계획 및 실시설계, 각종 평가 및 조사 완료
- 21. 11. : 국유림 사용허가 및 산지전용신고 (함양국유림관리소)

향후계획

- 22. 07. : 치유의 숲 조성사업 조성계획 승인
- 22. 07. ~ 23. 03. : 치유의 숲 조성사업 공사 착공 및 준공

사업변경 내역

- 사업 기간 변경 : 당초 21. 02. ~ 22. 06. → 변경 21. 02. ~ 23. 03.
↳ 행정기관 협의 지연에 따라 사업기간 변경

| | | | |
|-----|-------------|-----|----------------------|
| 사업명 | 고현근린공원 조성사업 | 담당자 | 산림녹지과 김우성(☎639-4383) |
|-----|-------------|-----|----------------------|

사업목적 및 필요성

- 고현·장평동 인구 밀집지역 도시공원 조성으로 쾌적한 휴식 공간 제공
- 장기미집행 도시공원 일몰제 대상 근린공원 집행계획임

사업개요

- 기 간 : 2022년 ~ 2025년
- 위 치 : 고현동 산59-3번지 일원
- 규 모 : 부지면적(180,264㎡)
 - 토지보상 : 44필지, 대상자 77인
 - 조성공사 : 산책로 등

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 3,935백만원

(단위 : 백만원)

| 구 분 | 계 | 집행액 | | 향후 소요액 | |
|-------|-------|-----|-------|--------|----------|
| | | 기투자 | 2021년 | 2022년 | 2023년 이후 |
| 계 | 3,935 | - | - | 100 | 3,835 |
| 국 비 | - | - | - | - | - |
| 시 도 비 | - | - | - | - | - |
| 시군구비 | 3,935 | - | - | 100 | 3,835 |
| 지 방 채 | - | - | - | - | - |
| 민간자본 | - | - | - | - | - |
| 기 타 | - | - | - | - | - |

추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

- 2022. 06. 도시관리계획 결정(변경) 용역 및 소규모환경영향평가 용역 시행

향후계획

- 2022. 06. ~ 12. : 도시관리계획시설(시설:근린공원) 결정 용역
- 2022. 06. ~ 12. : 고현근린공원 재해 영향성 검토 용역
- 2022. 01. ~ 06. : 고현근린공원 공원조성계획 용역
- 2023. 01. ~ 12. : 고현근린공원 손실보상협의 추진
- 2024. 01. ~ 12. : 고현근린공원 기본 및 실시설계 용역
- 2025. 01. ~ 12. : 고현근린공원 조성 사업

| | | | |
|-----|-------------|-----|----------------------|
| 사업명 | 양정근린공원 조성사업 | 담당자 | 산림녹지과 정양호(☎639-4384) |
|-----|-------------|-----|----------------------|

사업목적 및 필요성

- 장기미집행 도시공원으로서 지역주민의 휴게공간 및 자연친화형 공원으로 조성하여 건강한 도시생활을 확보하고 공공의 복리를 증진시키고자 함.

사업개요

- 기 간 : 2020년 ~ 2025년
- 위 치 : 양정동 903-21번지 일원(수월힐스테이트@ 옆)
- 규 모 : 공원조성 A=10,500m²

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 4,806백만원

(단위 : 백만원)

| 구 분 | 계 | 집행액 | | 향후 소요액 | |
|-------|-------|-----|-------|--------|----------|
| | | 기투자 | 2021년 | 2022년 | 2023년 이후 |
| 계 | 4,806 | 476 | - | - | 4,330 |
| 국 비 | - | - | - | - | - |
| 시 도 비 | - | - | - | - | - |
| 시군구비 | 4,806 | 476 | - | - | 4,330 |
| 지 방 채 | - | - | - | - | - |
| 민간자본 | - | - | - | - | - |
| 기 타 | - | - | - | - | - |

추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

- 2020. 편입토지 일부 협의보상 완료

향후계획

- 2022. 12. : 공원 편입토지 중 군부대 이전사업으로 국방부 소유 토지 거제시 이관
- 2023. 01. : 잔여 편입토지 보상 추진
- 2023. 03. : 실시계획인가 및 실시설계용역
- 2025. 01. ~ 2025. 05.: 공사 착공 및 준공

| | | | |
|-----|-------------|-----|----------------------|
| 사업명 | 아주근린공원 조성사업 | 담당자 | 산림녹지과 정양호(☎639-4384) |
|-----|-------------|-----|----------------------|

사업목적 및 필요성

- 아주·아양 지역의 주민들의 여가시간 확대와 운동·산책 등 웰빙 문화 확산 반영을 위한 공원녹지 공간 조성이 필요함

사업개요

- 공원명 : 아주 제2근린공원
- 기 간 : 2022. ~ 2023.
- 위 치 : 아주동 산171-11번지의외 1필지 일원
- 규 모 : 부지면적(21,986㎡)
 - 토지보상 : 2필지(국·공유지)
 - 조성공사 : 공원 조성 1식

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 3,300백만원

(단위 : 백만원)

| 구 분 | 계 | 집행액 | | 향후 소요액 | |
|-------|-------|-----|-------|--------|----------|
| | | 기투자 | 2021년 | 2022년 | 2023년 이후 |
| 계 | 3,300 | - | - | 1,400 | 1,900 |
| 국 비 | - | - | - | - | - |
| 시 도 비 | - | - | - | - | - |
| 시군구비 | 3,300 | - | - | 1,400 | 1,900 |
| 지 방 채 | - | - | - | - | - |
| 민간자본 | - | - | - | - | - |
| 기 타 | - | - | - | - | - |

추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

- 2021. 08. 도시관리계획 결정(변경) 용역 시행

향후계획

- 2022. 09. 실시설계 용역 시행
- 2023. 03. 실시계획 인가
- 2023. 05. ~ 2023. 11. 공사 착공 및 준공

| | | | |
|-----|------------------|-----|----------------------|
| 사업명 | 관내 배수지 위생관리 개선사업 | 담당자 | 상하수도과 강석현(2639-4893) |
|-----|------------------|-----|----------------------|

사업목적 및 필요성

- 관내 배수지 시설 및 주변 위생관리 상태, 배수지 내부 시설물 개선을 통해 유출사고 등을 사전 예방

사업개요

- 기 간 : 2021. 01. ~ 2022. 12.
- 위 치 : 관내 배수지 17개소
- 사업내용: 배수지 내부 개보수 및 라이닝 설치 1식

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 6,644백만원

(단위 : 백만원)

| 구 분 | 계 | 집행액 | | 향후 소요액 | |
|------|-------|-------|-------|--------|----------|
| | | 기투자 | 2021년 | 2022년 | 2023년 이후 |
| 계 | 6,644 | 2,656 | 2,656 | 3,988 | - |
| 국 비 | 3,322 | 1,328 | 1,328 | 1,944 | - |
| 시군구비 | 3,322 | 1,328 | 1,328 | 1,944 | - |

추진상황(추진단계 및 진도 : 40%)

- 2018. 10. : 거제시 노후배수지 정밀조사 용역 완료
- 2020. 12. : 21년도 보조사업 예산 확정
- 2021. 03. : 위생관리 개선사업 내역 조정 확정(66억원)
- 2021. 10. : 위·수탁 협약(시 ↔ k-water)
- 2022. 04. : 위생관리 개선사업 내역 조정(66억원 → 76억원)
- 2022. 05. : 실시설계 용역 착수, 배수지 보수 착수(1차분)

향후계획

- 2022. 09. : 2차분 사업추진
- 2022. 12. : 사업 완료

사업변경 내역

- 배수지 내부보수 수량증가에 따른 총사업비 변경

(단위 : 백만원)

| 총사업비 | | | 연차별투자계획 | | | | 비고 |
|------|-------|-------|----------------|-------|-------|-----|----|
| 구분 | 당초 | 변경 | 기투자 '19~'21 | 2022년 | | | |
| | | | | 당초 | 변경 | 증·감 | |
| 합계 | 6,644 | 7,598 | 2,656 | 3,988 | 4,942 | 954 | |
| 국비 | 3,322 | 3,799 | 1,328 | 1,994 | 2,471 | 477 | |
| 시비 | 3,322 | 3,799 | 1,328 | 1,994 | 2,471 | 477 | |

| | | | |
|-----|--------------------|-----|----------------------|
| 사업명 | 거제고현시장 해수공급시설 설치사업 | 담당자 | 생활경제과 김금비(3639-4124) |
|-----|--------------------|-----|----------------------|

□ 사업목적 및 필요성

- 거제시 관내의 해수 사용처인 고현시장에 양질의 해수를 공급함으로써 고현시장의 관광 이미지 제고와 위생적인 수산물 보관 및 판매를 통해 지역 경제 활성화에 기여

□ 사업개요

- 기간 : 2019년 ~ 2022년
- 위치 : 고현동 1024-2번지 및 거제고현시장 일원
- 규모 : 취수 펌프장 A=1837.8m², D150(2LINE) L=1.5KM

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 20억원

(단위 : 백만원)

| 구분 | 계 | 집행액 | | 향후 소요액 | |
|------|-------|-----|-------|--------|----------|
| | | 기투자 | 2021년 | 2022년 | 2023년 이후 |
| 계 | 2,000 | 74 | 1,508 | 418 | - |
| 시도비 | 1,200 | 44 | 905 | 251 | - |
| 시군구비 | 800 | 30 | 553 | 167 | - |
| 민간자본 | 50 | - | 50 | - | - |

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 86%)

- 2019. 08. 타당성 조사 및 기본계획 수립 용역
- 2019. 09. 경상남도 지방재정 투자심사 승인
- 2020. 05. 기본 및 실시설계 용역
- 2021. 02. 해역이용협의 용역
- 2021. 03. 기본 및 실시설계 용역(변경)
- 2021. 12. 해역이용협의 용역(변경)
- 2021. 12. 고현시장 해수인입시설 설치공사 외 3건
- 2022. 02. 수중모터펌프 구매설치
- 2022. 03. 펌프장 신축공사 실시설계용역
- 2022. 04. 펌프장 전기공사
- 2022. 06. 해수저장조 및 부대설비 공사 외 1건
- 2022. 07. 자동제어반 제작 설치

□ 향후계획

- 2022. 07. 거제고현시장 해수인입 펌프장 건축공사 착공
- 2022. 09. 거제고현시장 해수인입 펌프장 전기공사 착공

| | | | |
|-----|---------------------------|-----|----------------------|
| 사업명 | 하청스포츠타운 진입도로(중로3-23호선) 개설 | 담당자 | 생활체육과 박형준(☎639-3913) |
|-----|---------------------------|-----|----------------------|

사업목적 및 필요성

- 하청스포츠타운 이용자들을 위한 진입도로 개설로 접근성 향상
- 체육시설의 주변 인프라 구축으로 시설 이용자들의 이용편의 제공

사업개요

- 기간 : 2022년 01월 ~ 2025년 04월(3년 4개월)
- 위치 : 하청면 실전리 645-16번지 일원(국도5호선~하청스포츠타운)
- 규모 : 도로개설 L=250m, B=12m(왕복 2차로)(중로3-23호선)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,430백만원

(단위 : 백만원)

| 구분 | 계 | 집행액 | | 향후 소요액 | |
|------|-------|-----|-------|--------|----------|
| | | 기투자 | 2021년 | 2022년 | 2023년 이후 |
| 계 | 2,430 | 40 | - | 782 | 1,608 |
| 국비 | - | - | - | - | - |
| 시도비 | - | - | - | - | - |
| 시군구비 | 2,430 | 40 | - | 782 | 1,608 |
| 지방채 | - | - | - | - | - |
| 민간자본 | - | - | - | - | - |
| 기타 | - | - | - | - | - |

추진상황(추진단계 및 진도 : 토지보상을 위한 지적분할측량, 5%)

- '17.05.18. : 하청스포츠타운 진입도로 도시계획시설 결정
- '19.07.05. : 비관리청공사 시행허가 사전협의(부산지방국토관리청)
- '20.02.28. : 도시관리계획(시설:도로) 결정(변경)용역 준공
- '20.03.12. : 도시관리계획(시설:도로) 결정(변경) 고시
- '20.10.05. : 실시설계용역 준공
- '22.01.17. : 실시계획인가 신청
- '22.03.10. : 실시계획인가 고시

향후계획

- '22.07. : 편입토지 등 손실보상 협의 요청
- '23.01. : 공사 착공
- '25.04. : 공사 준공

| | | | |
|-----|----------------|-----|----------------------|
| 사업명 | 2022년 거제장사씨름대회 | 담당자 | 생활체육과 권은경(☎639-3783) |
|-----|----------------|-----|----------------------|

사업목적 및 필요성

- 코로나19 장기화로 인한 관광객 유인 및 지역경제 활성화 한계로 신사업 발굴 필요
- 우리민족 고유의 스포츠인 씨름대회를 유치하여 시민들에게 다양한 볼거리 제공

사업개요

- 대 회 명 : 위더스제약 2022 평화의 도시 거제 거제장사씨름대회
- 기 간 : 2022. 3. 24. ~ 3. 29. <6일간>
- 장 소 : 거제시체육관
- 참가규모
 - 선수단 및 임원 : 1일 270명 (연 1,620명)
 - 관 랑 객 : 일평균 500명 (연 3,000명)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 210백만원

(단위 : 백만원)

| 구 분 | 계 | 집행액 | | 향후 소요액 | |
|-------|-----|-----|-------|--------|----------|
| | | 기투자 | 2021년 | 2022년 | 2023년 이후 |
| 계 | 210 | - | - | 210 | - |
| 국 비 | - | - | - | - | - |
| 시 도 비 | - | - | - | - | - |
| 시군구비 | 210 | - | - | 210 | - |
| 지 방 채 | - | - | - | - | - |
| 민간자본 | - | - | - | - | - |
| 기 타 | - | - | - | - | - |

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 전국 방송을 통해 거제시를 홍보하고, 외부관계자의 방문으로 지역경제 활성화에 기여하며 대회를 성공적으로 개최함

향후계획 : 해당사항 없음

| | | | |
|-----|-----------------|-----|----------------------|
| 사업명 | 거제스포츠파크 확장 조성사업 | 담당자 | 생활체육과 박성욱(☎639-3914) |
|-----|-----------------|-----|----------------------|

사업목적 및 필요성

- 생활공원과 결합한 체육시설 조성으로 많은 시민들이 편리하게 활용
- 규모있는 시설조성으로 각종 경기대회 및 훈련지 경쟁력 확보

사업개요

- 기 간 : 2011년 ~ (장기추진과제로 분류)
- 위 치 : 거제면 서정리 822-11번지 일원
- 규 모 : 확장면적 99,140㎡(축구장 4면, 풋살구장 2면, 테니스장 8면, 숙소동 등)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 38,100백만원

(단위 : 백만원)

| 구 분 | 계 | 집행액 | | 향후 소요액 | |
|-------|--------|-----|-------|--------|----------|
| | | 기투자 | 2021년 | 2022년 | 2023년 이후 |
| 계 | 38,100 | 60 | - | - | 38,040 |
| 국 비 | 7,600 | - | - | - | 7,600 |
| 시 도 비 | - | - | - | - | - |
| 시군구비 | 30,500 | 60 | - | - | 30,440 |
| 지 방 채 | - | - | - | - | - |
| 민간자본 | - | - | - | - | - |
| 기 타 | - | - | - | - | - |

추진상황(추진단계 및 진도 : 장기추진과제로 분류, 5%)

- '10.09.13. : 거제스포츠파크 확장계획 수립
- '10.11.05. : 중기지방재정계획 반영
- '11.03.31. : 타당성조사 및 기본계획용역 발주
- '11.09.14. : 타당성조사 및 기본계획용역 완료
- '12.11.14. : 공유재산관리계획 승인(시의회)
- '13.03.19. : 중앙 지방재정 투자심사 승인
- '17.03.02. : 타당성조사 및 기본계획(변경)용역 발주
- '18.12.14. : 타당성조사 및 기본계획(변경)용역 완료

향후계획

- 총사업비 38,100백만원 소요로 시 재정의 과중한 부담이 불가피하여 장기 추진과제로 분류

| | | | |
|-----|-------------|-----|----------------------|
| 사업명 | 일운체육공원 조성사업 | 담당자 | 생활체육과 박형준(☎639-3913) |
|-----|-------------|-----|----------------------|

사업목적 및 필요성

- 균형적 체육시설 확충을 통한 지역 숙원사업 해결
- 시민 여가활동 공간 제공으로 건강복지 향상

사업개요

- 기 간 : 2012년 01월 ~ 2022년 08월(10년 7개월)
- 위 치 : 일운면 지세포리 산61-5번지 일원
- 규 모 : 부지 30,444㎡, 체육공원 조성 1식
- 축구장, 테니스장, 풋살장, 농구장, 관리동, 본부석, 주차장, 진입도로 등

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 12,199백만원

(단위 : 백만원)

| 구 분 | 계 | 집행액 | | 향후 소요액 | |
|-------|--------|-------|-------|--------|----------|
| | | 기투자 | 2021년 | 2022년 | 2023년 이후 |
| 계 | 12,199 | 9,119 | 2,680 | 400 | - |
| 국 비 | 1,100 | 1,100 | - | - | - |
| 시 도 비 | - | - | - | - | - |
| 시군구비 | 8,499 | 5,419 | 2,680 | 400 | - |
| 지 방 채 | - | - | - | - | - |
| 민간자본 | - | - | - | - | - |
| 기 타 | 2,600 | 2,600 | - | - | - |

추진상황(추진단계 및 진도 : 공사 준공단계, 98%)

- '10.05.14. : 도시관리계획(체육시설) 결정(변경)
- '14.06.26. : 편입토지 손실보상 협의 완료
- '16.03.31. : 기본계획 및 실시계획용역 완료
- '17.10.30. : 경남도 지방재정 투자심사 승인(조건부)
- '19.05.29. : 실시계획인가 등 인·허가 협의 완료
- '19.08.12. : 공사(건축,토목,기계) 착공
- '20.10.22. : 경남도 지방재정 투자심사 승인(원안가결)
- '21.06.02. : 장애물 없는 생활환경(BF) 예비인증 신청
- '21.11.29. : 장애물 없는 생활환경(BF) 예비인증 승인

향후계획

- '22.08. : 사업 준공
- '22.09. : 장애물 없는 생활환경(BF) 본인증 승인

| | | | |
|-----|--------------------|-----|----------------------|
| 사업명 | 국공립 옥포하나어린이집 이전 신축 | 담당자 | 아동돌봄과 정문용(2639-4973) |
|-----|--------------------|-----|----------------------|

사업목적 및 필요성

- 노화된 조라어린이집을 이전 신축함으로써 질 높은 공보육 서비스 제공

사업개요

- 기간 : 2018년 ~ 2022년
- 위치 : 거제시 옥포동 1509-3외 2필지
- 규모 : 대지면적 1,497㎡, 연면적 1,452㎡(지하1층, 지상2층)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 4,200백만원

(단위 : 백만원)

| 구분 | 계 | 집행액 | | 향후 소요액 | |
|------|-------|-------|-------|--------|----------|
| | | 기투자 | 2021년 | 2022년 | 2023년 이후 |
| 계 | 4,200 | 3,692 | 508 | - | - |
| 국비 | 786 | 786 | - | - | - |
| 시도비 | 393 | 393 | - | - | - |
| 시군구비 | 693 | 393 | 300 | - | - |
| 지방채 | - | - | - | - | - |
| 민간자본 | 2,328 | 2,120 | 208 | - | - |
| 기타 | - | - | - | - | - |

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 2020. 02. : 현상설계심사확정
- 2020. 08. : 건축허가신청
- 2021. 02. : 공사착공
- 2022. 05. : 공사준공
- 2022. 05. : 개원

향후계획

- 국공립어린이집 정상 운영

사업변경 내역

- 총사업비 : 당초 3,900백만원, 변경 4,200백만원
- 사업규모 : 당초 대지면적 1,637㎡, 연면적 1,550㎡(지상2층)
변경 대지면적 1,497㎡, 연면적 1,452㎡(지하1층, 지상2층)
- 사업기간 : 당초 2018. 09 ~ 2020. 07. 변경 2018. 09 ~ 2022.05.
- 사업명 변경
 - (기존) 국공립옥포조라어린이집 이전신축
 - (변경) 국공립옥포하나어린이집 이전신축
 - (사유) 이전 대상 어린이집 1개소(옥포어린이집) 이전반대로 조라어린이집 1개소 이전

| | | | |
|-----|-----------------|-----|----------------------|
| 사업명 | 거제시 가정행복지원센터 건립 | 담당자 | 여성가족과 김민자(☎639-4393) |
|-----|-----------------|-----|----------------------|

사업목적 및 필요성

- 가족상담·부모교육·자녀돌봄 등 가족·여성 관련 서비스를 통합적으로 지원할 수 있는 공공서비스체계 구축으로 가족기능 강화 및 건강한 가족문화 확산

사업개요

- 기 간 : 2018. ~ 2022.
- 위 치 : 아주동 989번지
- 규 모 : 부지면적 3,980㎡, 연면적 4,801㎡(지하 1층, 지상 4층)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 9,920백만원

(단위 : 백만원)

| 구 분 | 계 | 집행액 | | 향후 소요액 | |
|-------|-------|-----|-------|--------|----------|
| | | 기투자 | 2021년 | 2022년 | 2023년 이후 |
| 계 | 9,920 | 388 | 2,746 | 6,786 | - |
| 국 비 | 2,030 | 388 | 1,124 | 518 | - |
| 시 도 비 | 460 | - | 310 | 150 | - |
| 시군구비 | 7,430 | - | 1,312 | 6,118 | - |
| 지 방 채 | - | - | - | - | - |
| 민간자본 | - | - | - | - | - |
| 기 타 | - | - | - | - | - |

추진상황(추진단계 및 진도 : 50%)

- 2021. 03. : 설계용역 완료
- 2021. 04. ~ 06. : 설계실시 VE용역 완료
- 2021. 08. : 착공
- 2022. 06. : 공정율 50%

향후계획

- 2022. 06. ~ 09. : 운영 계획 수립 및 조례 제정
- 2022. 12. : 준공
- 2023. 02. : 개관

사업변경 내역

| 구분 | 당초 | 변경 |
|------|--------------------------|--------------------------------|
| 사업규모 | 연면적 3,980㎡(지하 1층, 지상 4층) | 연면적 4801.05㎡ (지하 1층, 지상 4층) |
| 총사업비 | 10,200백만원 | 9,920백만원 |
| 사업기간 | 2018. 4. ~ 2021. 8. | 2018. 4. ~ 2022. 12. |

| | | | |
|-----|-----------------|-----|----------------------|
| 사업명 | 아주 청소년 문화의 집 건립 | 담당자 | 여성가족과 윤경훈(0639-4953) |
|-----|-----------------|-----|----------------------|

사업목적 및 필요성

- 지역 간 균형 있는 청소년 활동 공간을 마련하여 청소년들의 다양한 문화욕구를 충족시키고, 건전한 여가활동 공간 제공으로 청소년 건전 육성과 보호에 기여

사업개요

- 기간 : 2018. ~ 2022.
- 위치 : 거제시 아주동 1679-7번지
- 규모 : 청소년 문화의 집 1동 건립(부지면적 780㎡, 연면적1,409.31㎡, 지상4층)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 4,078백만원

(단위 : 백만원)

| 구분 | 계 | 집행액 | | 향후 소요액 | |
|------|-------|-----|-------|--------|----------|
| | | 기투자 | 2021년 | 2022년 | 2023년 이후 |
| 계 | 4,078 | 21 | 1,530 | 2,527 | - |
| 국비 | - | - | - | - | - |
| 시도비 | 1,900 | - | - | 1,900 | - |
| 시군구비 | 2,178 | 21 | 1,530 | 627 | - |
| 지방채 | - | - | - | - | - |
| 민간자본 | - | - | - | - | - |
| 기타 | - | - | - | - | - |

추진상황(추진단계 및 진도 : 89%)

- 2018. 08. : 민선7기 시장공약사업 확정
- 2019. 06. : 지방재정 투자심사 완료
- 2021. 07. : 설계용역 완료 및 착공
- 2022. 06. : 공정을 89%

향후계획

- 2022. 07. ~ 08. : 운영인력 채용, 집기 구입 등 개관 준비
- 2022. 08. ~ 09. : 준공 및 개관

사업변경 내역 : 해당없음

| | | | |
|-----|---------------|-----|----------------------|
| 사업명 | 재활용선별시설 현대화사업 | 담당자 | 자원순환과 이지탁(☎639-4824) |
|-----|---------------|-----|----------------------|

사업목적 및 필요성

- 재활용선별시설 노후 선별설비 교체 및 선별라인 재편성을 통하여 재활용선별률 향상(30%→60%)

사업개요

- 기간 : 2021. 4. ~ 2022. 7.
- 위치 : 거제시 연초면 한내8길 95, 자원순환시설
- 규모 : 재활용폐기물 처리 50톤/일

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 4,740백만원

(단위 : 백만원)

| 구 분 | 계 | 집행액 | | 향후 소요액 | |
|-------|-------|-----|-------|--------|----------|
| | | 기투자 | 2021년 | 2022년 | 2023년 이후 |
| 계 | 4,740 | - | 262 | 4,478 | - |
| 국 비 | 1,422 | - | 79 | 1,343 | - |
| 시 도 비 | 3,318 | - | 183 | 3,135 | - |
| 시군구비 | - | - | - | - | - |
| 지 방 채 | - | - | - | - | - |
| 민간자본 | - | - | - | - | - |
| 기 타 | - | - | - | - | - |

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 공공선별시설 현대화사업 신청(2020. 11.) 및 선정(2021. 03.)
- 기본 및 실시설계 용역 계약(2021. 06.) 및 준공(2021. 10.)
- 공사(기계, 전기, 건축 등) 입찰 및 계약 : 2022. 01. ~ 2022. 02.
- 공사(기계, 전기, 건축 등) 착공 및 준공 : 2022. 02. ~ 2022. 06.
- 재활용선별시설 정상가동 : 2022. 07. 11. ~

| | | | |
|-----|---|-----|-------------------------|
| 사업명 | 옥포국가산업단지 복합문화센터 건립 -거제시노동복지회관 리모델링 사업- | 담당자 | 조선산업일자리과 원유진(0639-4453) |
|-----|---|-----|-------------------------|

사업목적 및 필요성

- 산업단지 내 새로운 문화복합 공간을 조성을 통한 노동자 및 지역주민의 복지 증진 기여

사업개요

- 기간 : 2021년 ~ 2023년
- 위치 : 거제시 탑곡로 75(아주동)
- 규모 : 거제시노동복지회관 리모델링 1식
- 연면적 4,089.92㎡(지하1층/지상3층)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 3,418백만원

(단위 : 백만원)

| 구분 | 계 | 집행액 | | 향후 소요액 | |
|------|-------|-----|-------|--------|----------|
| | | 기투자 | 2021년 | 2022년 | 2023년 이후 |
| 계 | 3,418 | - | 5 | 3,013 | 400 |
| 국비 | 2,418 | - | 5 | 2,413 | - |
| 시도비 | - | - | - | - | - |
| 시군구비 | 1,000 | - | - | 600 | 400 |
| 지방채 | - | - | - | - | - |
| 민간자본 | - | - | - | - | - |
| 기타 | - | - | - | - | - |

추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

- 2021. 04. : 「2021년 산업단지 복합문화센터 건립사업」 공모 선정
- 2021. 06. : 협약 체결
- 2021. 11. : 공공건축위원회 기획 심의
- 2021. 12. : 도시관리계획시설 중복 결정 용역 착수

향후계획

- 2022. 01. : 실시설계 용역 착수
- 2022. 07. : 사업 착공
- 2023. 06. : 사업 준공

사업변경 내역

- 사업기간 : 당초 2021년 ~ 2024년 / 변경 2021년 ~ 2023년

| | | | |
|-----|----------------|-----|-------------------------|
| 사업명 | 거제시립장승포도서관 재건축 | 담당자 | 평생교육과 배해현(055-639-3733) |
|-----|----------------|-----|-------------------------|

사업목적 및 필요성

- 시민의 삶의 질 향상을 위한 생활단위 복합문화공간 확충
- 소통·개방형 공간 확보로 지식정보센터로서의 중추적 역할 수행

사업개요

- 기 간 : 2020. 01. ~ 2023. 07.
- 위 치 : 경남 거제시 신부로36(장승포동)
- 규 모 : 부지면적 1,728㎡, 연면적 1,431㎡

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 6,600백만원

(단위 : 백만원)

| 구 분 | 계 | 집행액 | | 향후 소요액 | |
|-------|-------|-----|-------|--------|----------|
| | | 기투자 | 2021년 | 2022년 | 2023년 이후 |
| 계 | 6,600 | 11 | 221 | 6,368 | - |
| 국 비 | 2,640 | 11 | 212 | 2,417 | - |
| 시 도 비 | - | - | - | - | - |
| 시군구비 | 3,960 | - | 9 | 3,951 | - |
| 지 방 채 | - | - | - | - | - |
| 민간자본 | - | - | - | - | - |
| 기 타 | - | - | - | - | - |

추진상황(추진단계 및 진도 : 설계용역, 5%)

- 2020. 02. : 문화체육관광부 사업계획 변경 승인(리모델링→재건축)
- 2020. 03. : 제1차 경상남도 지방재정투자심사
- 2020. 05. : 2020년도 공유재산관리계획(원안가결)
- 2020. 11. : 2021~2025 중기지방재정계획(원안가결)
- 2021. 07. : 설계공모(안) 주민설명회
- 2021. 11. ~ 2022. 01. : 기존건물(857㎡) 철거
- 2021. 08. ~ 2022. 07. : 구거이설, 설계 용역 시행
- 2022. 04. : 당초 사업비 초과(66억 → 85억)에 따른 방침 수립

향후계획

- 2022. 07. : 계약 및 착공
- 2023. 07. : 준공 및 개관

사업변경 내역

| 구분 | 당초 | 현재 |
|-----------|--------------------------------|-------------------------------|
| 총사업비(백만원) | 6,600 | 6,600 |
| 사업기간 | 2020~2022 | 2020~2023 |
| 사업량 | - 부지면적 1,728㎡, - 연면적 1,550㎡ | - 부지면적 1,728㎡ - 연면적 1,431㎡ |

| | | | |
|-----|-----------------|-----|----------------------|
| 사업명 | 어촌뉴딜300사업(이수도항) | 담당자 | 해양항만과 이종찬(0639-4224) |
|-----|-----------------|-----|----------------------|

사업목적 및 필요성

- 낙후된 어촌·어항을 연계 통합하여 접근성 및 정주여건 개선, 수산·관광 등 산업발전, 주민역량 강화 등을 통해 지역의 활력 및 균형발전 도모

사업개요

- 기 간 : 2019년 ~ 2022년(4년간)
- 위 치 : 경남 거제시 장목면 시방리 시방항 ~ 이수도
- 규 모 : 시방항 및 이수도항 여객선 터미널 조성, 물양장 확장, 파제제, 어구보관창고, 어민편의시설, 해수체험장 등

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 11,036백만원 (단위 : 백만원)

| 구 분 | 계 | 집행액 | | 향후 소요액 | |
|-------|--------|-------|-------|--------|----------|
| | | 기투자 | 2021년 | 2022년 | 2023년 이후 |
| 계 | 11,036 | 8,830 | 2,206 | - | - |
| 국 비 | 7,725 | 6,180 | 1,545 | - | - |
| 시 도 비 | 993 | 795 | 198 | - | - |
| 시군구비 | 2,318 | 1,855 | 463 | - | - |
| 지 방 채 | - | - | - | - | - |
| 민간자본 | - | - | - | - | - |
| 기 타 | - | - | - | - | - |

추진상황(추진단계 및 진도 : 90%)

- 2018. 12. : 2019년 어촌뉴딜 공모사업 대상지 선정
- 2019. 05. : 기본 및 실시설계용역 착수
- 2019. 10. : 중기지방재정계획 반영 및 사업 기본계획 수립·고시
- 2020. 02. : 지역 역량강화용역 착수
- 2020. 09. : 공사착공

향후계획

- 2022. 12. : 사업 준공

사업변경 내역(해당없음)

| | | | |
|-----|----------------|-----|----------------------|
| 사업명 | 어촌뉴딜300사업(학동항) | 담당자 | 해양항만과 이종찬(0639-4224) |
|-----|----------------|-----|----------------------|

사업목적 및 필요성

- 낙후된 어촌·어항을 연계 통합하여 접근성 및 정주여건 개선, 수산·관광 등 산업발전, 주민역량 강화 등을 통해 지역의 활력 및 균형발전 도모

사업개요

- 기 간 : 2019년 ~ 2021년(3년간)
- 위 치 : 경남 거제시 동부면 학동리 학동항 일원
- 규 모 : 흑진주 선착장 조성 L=140m, 몽돌힐링쉼터, 야간조명 등

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 8,402백만원 (단위 : 백만원)

| 구 분 | 계 | 집행액 | | 향후 소요액 | |
|-------|-------|-------|-------|--------|----------|
| | | 기투자 | 2021년 | 2022년 | 2023년 이후 |
| 계 | 8,402 | 6,705 | 1,697 | - | - |
| 국 비 | 5,867 | 4,693 | 1,174 | - | - |
| 시 도 비 | 755 | 604 | 151 | - | - |
| 시군구비 | 1,759 | 1,408 | 351 | - | - |
| 지 방 채 | - | - | - | - | - |
| 민간자본 | 21 | - | 21 | - | - |
| 기 타 | - | - | - | - | - |

추진상황(추진단계 및 진도 : 90%)

- 2018. 12. : 2019년 어촌뉴딜 공모사업 대상지 선정
- 2019. 05. : 기본 및 실시설계용역 착수
- 2019. 10. : 중기지방재정계획 반영 및 사업 기본계획 수립·고시
- 2020. 02. : 지역 역량강화용역 착수
- 2020. 09. : 공사착공

향후계획

- 2021. 12. : 사업 준공

사업변경 내역(해당없음)

| | | | |
|-----|-----------------|-----|----------------------|
| 사업명 | 어촌뉴딜300사업(도장포항) | 담당자 | 해양항만과 이종찬(0639-4224) |
|-----|-----------------|-----|----------------------|

사업목적 및 필요성

- 낙후된 어촌·어항을 연계 통합하여 접근성 및 정주여건 개선, 수산·관광 등 산업발전, 주민역량 강화 등을 통해 지역의 활력 및 균형발전 도모

사업개요

- 기 간 : 2020년 ~ 2023년(4년간)
- 위 치 : 경남 거제시 남부면 도장포리 도장포항 일원
- 규 모 : 어항시설정비, 수산물 특화사업, 청소년 특화사업, 매표소 리모델링 실버카페, 바람의 쉼터, 차없는 거리, 동백숲 정비 등

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 10,876백만원 (단위 : 백만원)

| 구 분 | 계 | 집행액 | | 향후 소요액 | |
|-------|--------|-------|-------|--------|----------|
| | | 기투자 | 2021년 | 2022년 | 2023년 이후 |
| 계 | 10,876 | 2,650 | 4,093 | 4,133 | - |
| 국 비 | 7,163 | 1,855 | 2,865 | 2,443 | - |
| 시 도 비 | 920 | 238 | 368 | 314 | - |
| 시군구비 | 2,149 | 557 | 860 | 732 | - |
| 지 방 채 | - | - | - | - | - |
| 민간자본 | 644 | - | - | 644 | - |
| 기 타 | - | - | - | - | - |

추진상황(추진단계 및 진도 : 60%)

- 2019. 10. : 중기지방재정계획 반영
- 2019. 12. : 경남도 지방재정 투자심사
- 2019. 12. : 2020년 어촌뉴딜 공모사업 대상지 선정
- 2020. 05. : 기본계획 수립용역 착수
- 2020. 08. : 기본 및 실시설계용역 착수
- 2021. 01. : 사업 기본계획 수립·고시
- 2021. 07. : 공사 착공

향후계획

- 2023. 12. : 사업 준공

사업변경 내역(해당없음)

| | | | |
|-----|----------------|-----|----------------------|
| 사업명 | 어촌뉴딜300사업(산전항) | 담당자 | 해양항만과 이종찬(0639-4224) |
|-----|----------------|-----|----------------------|

사업목적 및 필요성

- 낙후된 어촌·어항을 연계 통합하여 접근성 및 정주여건 개선, 수산·관광 등 산업발전, 주민역량 강화 등을 통해 지역의 활력 및 균형발전 도모

사업개요

- 기 간 : 2020년 ~ 2023년(4년간)
- 위 치 : 경남 거제시 거제면 법동리 산달도 일원
- 규 모 : 산후항 및 실리항 어항시설 정비, 쓰레기 집하장, 바다 너울길 산달도 특화광장, 복합센터, 경로당 리모델링 등

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 10,876백만원 (단위 : 백만원)

| 구 분 | 계 | 집행액 | | 향후 소요액 | |
|-------|--------|-------|-------|--------|----------|
| | | 기투자 | 2021년 | 2022년 | 2023년 이후 |
| 계 | 10,644 | 2,733 | 4,224 | 3,687 | - |
| 국 비 | 7,392 | 1,912 | 2,957 | 2,523 | - |
| 시 도 비 | 951 | 246 | 380 | 325 | - |
| 시군구비 | 2,218 | 575 | 887 | 756 | - |
| 지 방 채 | 83 | - | - | 83 | - |
| 민간자본 | - | - | - | - | - |
| 기 타 | - | - | - | - | - |

추진상황(추진단계 및 진도 : 60%)

- 2019. 10. : 중기지방재정계획 반영
- 2019. 12. : 경남도 지방재정 투자심사
- 2019. 12. : 2020년 어촌뉴딜 공모사업 대상지 선정
- 2020. 05. : 기본계획 수립용역 착수
- 2020. 08. : 기본 및 실시설계용역 착수
- 2021. 01. : 사업 기본계획 수립·고시
- 2021. 07. : 공사 착공

향후계획

- 2023. 06. : 사업 준공

사업변경 내역(해당없음)

| | | | |
|-----|----------------|-----|----------------------|
| 사업명 | 어촌뉴딜300사업(예구항) | 담당자 | 해양항만과 이종찬(0639-4224) |
|-----|----------------|-----|----------------------|

사업목적 및 필요성

- 낙후된 어촌·어항을 연계 통합하여 접근성 및 정주여건 개선, 수산·관광 등 산업발전, 주민역량 강화 등을 통해 지역의 활력 및 균형발전 도모

사업개요

- 기 간 : 2020년 ~ 2023년(4년간)
- 위 치 : 경남 거제시 일운면 와현리 예구항 ~ 내도항 일원
- 규 모 : 내도항 및 예구항 어항시설 정비, 예구 공곶이 순례길 정비, 예구마을회관 리모델링, 내도 안길정비 등

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 9,606백만원 (단위 : 백만원)

| 구 분 | 계 | 집행액 | | 향후 소요액 | |
|-------|-------|-------|-------|--------|----------|
| | | 기투자 | 2021년 | 2022년 | 2023년 이후 |
| 계 | 9,606 | 2,484 | 3,827 | 3,295 | - |
| 국 비 | 6,698 | 1,739 | 2,679 | 2,280 | - |
| 시 도 비 | 861 | 224 | 344 | 293 | - |
| 시군구비 | 2,009 | 521 | 804 | 684 | - |
| 지 방 채 | - | - | - | - | - |
| 민간자본 | 38 | - | - | 38 | - |
| 기 타 | - | - | - | - | - |

추진상황(추진단계 및 진도 : 60%)

- 2019. 10. : 중기지방재정계획 반영
- 2019. 12. : 경남도 지방재정 투자심사
- 2019. 12. : 2020년 어촌뉴딜 공모사업 대상지 선정
- 2020. 05. : 기본계획 수립용역 착수
- 2020. 08. : 기본 및 실시설계용역 착수
- 2021. 01. : 사업 기본계획 수립·고시
- 2021. 07. : 공사 착공

향후계획

- 2023. 12. : 사업 준공

사업변경 내역(해당없음)

| | | | |
|-----|----------------|-----|----------------------|
| 사업명 | 어촌뉴딜300사업(저구항) | 담당자 | 해양항만과 이종찬(0639-4224) |
|-----|----------------|-----|----------------------|

사업목적 및 필요성

- 낙후된 어촌·어항을 연계 통합하여 접근성 및 정주여건 개선, 수산·관광 등 산업발전, 주민역량 강화 등을 통해 지역의 활력 및 균형발전 도모

사업개요

- 기 간 : 2020년 ~ 2023년(4년간)
- 위 치 : 경남 거제시 남부면 저구리 저구항 일원
- 규 모 : 저구항 어항시설 정비, 해상 낙조공원, 특화센터 조성 등

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 8,713백만원 (단위 : 백만원)

| 구 분 | 계 | 집행액 | | 향후 소요액 | |
|-------|-------|-------|-------|--------|----------|
| | | 기투자 | 2021년 | 2022년 | 2023년 이후 |
| 계 | 8,713 | 2,233 | 3,425 | 3,055 | - |
| 국 비 | 5,995 | 1,563 | 2,398 | 2,034 | - |
| 시 도 비 | 770 | 201 | 308 | 261 | - |
| 시군구비 | 1,798 | 469 | 719 | 610 | - |
| 지 방 채 | - | - | - | - | - |
| 민간자본 | 150 | | | 150 | - |
| 기 타 | - | - | - | - | - |

추진상황(추진단계 및 진도 : 60%)

- 2019. 10. : 중기지방재정계획 반영
- 2019. 12. : 경남도 지방재정 투자심사
- 2019. 12. : 2020년 어촌뉴딜 공모사업 대상지 선정
- 2020. 05. : 기본계획 수립용역 착수
- 2020. 08. : 기본 및 실시설계용역 착수
- 2021. 01. : 사업 기본계획 수립·고시
- 2021. 07. : 공사 착공

향후계획

- 2023. 06. : 사업 준공

사업변경 내역(해당없음)

| | | | |
|-----|----------------|-----|----------------------|
| 사업명 | 어촌뉴딜300사업(여차항) | 담당자 | 해양항만과 이종찬(0639-4224) |
|-----|----------------|-----|----------------------|

사업목적 및 필요성

- 낙후된 어촌·어항을 연계 통합하여 접근성 및 정주여건 개선, 수산·관광 등 산업발전, 주민역량 강화 등을 통해 지역의 활력 및 균형발전 도모

사업개요

- 기 간 : 2021년 ~ 2023년(3년간)
- 위 치 : 경남 거제시 남부면 다포리 여차항 일원
- 규 모 : 소과제, 어구보관창고, 돌미역 공동작업장, 바다라운지, 돌미역 무인판매대, 마을 기반시설 정비 등

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 5,107백만원 (단위 : 백만원)

| 구 분 | 계 | 집행액 | | 향후 소요액 | |
|-------|-------|-----|-------|--------|----------|
| | | 기투자 | 2021년 | 2022년 | 2023년 이후 |
| 계 | 5,107 | - | 999 | 1,998 | 2,110 |
| 국 비 | 3,491 | - | 699 | 1,399 | 1,393 |
| 시 도 비 | 449 | - | 90 | 180 | 179 |
| 시군구비 | 1,047 | - | 210 | 419 | 418 |
| 지 방 채 | - | - | - | - | - |
| 민간자본 | 120 | - | - | - | 120 |
| 기 타 | - | - | - | - | - |

추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

- 2020. 11. : 중기지방재정계획 반영
- 2020. 12. : 거제시 지방재정투자심사
- 2020. 12. : 2021년 어촌뉴딜 공모사업 대상지 선정
- 2021. 02. : 2021년 3대 어촌뉴딜 선도사업 선정
- 2021. 04. : 선도사업 공간환경 마스터플랜 수립용역 착수

향후계획

- 2022. 03 : 사업 기본계획 수립·고시
- 2022. 07. : 공사 착공
- 2023. 12. : 사업 준공

사업변경 내역(해당없음)

| | | | |
|-----|----------------|-----|----------------------|
| 사업명 | 어촌뉴딜300사업(성포항) | 담당자 | 해양항만과 이종찬(0639-4224) |
|-----|----------------|-----|----------------------|

사업목적 및 필요성

- 낙후된 어촌·어항을 연계 통합하여 접근성 및 정주여건 개선, 수산·관광 등 산업발전, 주민역량 강화 등을 통해 지역의 활력 및 균형발전 도모

사업개요

- 기 간 : 2021년 ~ 2023년(3년간)
- 위 치 : 경남 거제시 사등면 성포항 일원
- 규 모 : 파제벽, 방파제 정비, 부잔교, 꼬끼리마을공유센터, 청년어부마르쉐, 꼬끼리카페, 성포 골목길 재생, 해안도로 경관정비

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 5,107백만원 (단위 : 백만원)

| 구 분 | 계 | 집행액 | | 향후 소요액 | |
|-------|-------|-----|-------|--------|----------|
| | | 기투자 | 2021년 | 2022년 | 2023년 이후 |
| 계 | 9,211 | - | 1,752 | 3,504 | 3,955 |
| 국 비 | 6,131 | - | 1,226 | 2,453 | 2,452 |
| 시 도 비 | 788 | - | 158 | 315 | 315 |
| 시군구비 | 1,841 | - | 368 | 736 | 737 |
| 지 방 채 | - | - | - | - | - |
| 민간자본 | 451 | - | - | - | 451 |
| 기 타 | - | - | - | - | - |

추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

- 2020. 11. : 중기지방재정계획 반영
- 2020. 12. : 거제시 지방재정투자심사
- 2020. 12. : 2021년 어촌뉴딜 공모사업 대상지 선정
- 2021. 02. : 2021년 3대 어촌뉴딜 선도사업 선정
- 2021. 04. : 선도사업 공간환경 마스터플랜 수립용역 착수
- 2021. 11 : 사업 기본계획 수립·고시

향후계획

- 2022. 07. : 공사 착공
- 2023. 12. : 사업 준공

사업변경 내역(해당없음)

| | | | |
|-----|---------------|-----|----------------------|
| 사업명 | 씨릉섬 출렁다리 조성사업 | 담당자 | 해양항만과 이승철(0639-4253) |
|-----|---------------|-----|----------------------|

사업목적 및 필요성

- 칠천량 해전공원과 연계한 하청권역 관광명소개발 추진
- 시민에게 쾌적한 휴식공간을 제공하고 해양공원의 기능을 최대화

사업개요

- 기 간 : 2019 ~ 2022 (4년간)
- 위 치 : 하청면 연구리 산80-14번지 일원
- 규 모 : 출렁다리 L=200m, B=2m

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 6,910백만원

(단위 : 백만원)

| 구 분 | 계 | 집행액 | | 향후 소요액 | |
|-------|-------|-------|-------|--------|----------|
| | | 기투자 | 2021년 | 2022년 | 2023년 이후 |
| 계 | 6,910 | 3,350 | 2,460 | 1,100 | - |
| 국 비 | 250 | 250 | - | - | - |
| 시 도 비 | 1,934 | 985 | 949 | - | - |
| 시군구비 | 4,726 | 2,115 | 1,511 | 1,100 | - |
| 지 방 채 | - | - | - | - | - |
| 민간자본 | - | - | - | - | - |
| 기 타 | - | - | - | - | - |

추진상황(추진단계 및 진도 : 78%)

- 2019. 01. : 실시설계용역 착수(완료: 2020.06.)
- 2019. 10. : 위·수탁협약 체결(한국농어촌공사 고성·통영·거제지사)
- 2020. 05.~09. : 해역이용협의, 공유수면 점·사용, 소규모재해영향평가 협의 완료
- 2020. 11. : 공사 착공
- 2021. 05. : 교통약자 시설 설치를 위한 업무 협의(거제시장애인단체총연합회)

향후계획

- 2022. 12. : 공사 준공

사업변경 내역

- 총사업비 : 당초 5,810백만원 → 변경 6,910백만원 (1,100백만원 증, 전액시비)
- 사업기간 : 당초 2019 ~ 2021 → 변경 2019 ~ 2022

| | | | |
|-----|---------------|-----|----------------|
| 사업명 | 아주동 복합청사 신축공사 | 담당자 | 회계과 김영수(☎3514) |
|-----|---------------|-----|----------------|

사업목적 및 필요성

- 급속한 도시화에 따른 행정수요에 대응하고 문화시설(도서관) 건립으로 지역사회 문화발전에 기여

사업개요

- 기 간 : 2018.01.01. ~ 2021.10.31.
- 위 치 : 경상남도 거제시 아주동 290번지 일원
- 규 모 : 지하1~지상4층, 연면적 2,959.28㎡(주민센터+도서관)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 8,900백만원

(단위 : 백만원)

| 구 분 | 계 | 집행액 | | 향후 소요액 | |
|-------|-------|-------|-------|--------|----------|
| | | 기투자 | 2021년 | 2022년 | 2023년 이후 |
| 계 | 8,900 | 5,700 | 3,200 | - | - |
| 국 비 | 1,480 | 1,480 | - | - | - |
| 시 도 비 | - | - | - | - | - |
| 시군구비 | 7,420 | 4,220 | 3,200 | - | - |
| 지 방 채 | - | - | - | - | - |
| 민간자본 | - | - | - | - | - |
| 기 타 | - | - | - | - | - |

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 준공 및 개관

향후계획

- 2021. 10. : 준공
- 2021. 11. : 개관

사업변경 내역(해당시)

- 총사업비(80→89억원)

| | | | |
|-----|--------------|-----|----------------|
| 사업명 | 시청사 부설주차장 증축 | 담당자 | 회계과 김영수(☎3514) |
|-----|--------------|-----|----------------|

사업목적 및 필요성

- 행정수요의 급증 및 인근 주차시설의 사업추진에 따른 예상되는 주차문제를 해소하여 민원인에게 안정적인 서비스를 제공

사업개요

- 기 간 : 2020.01.01. ~ 2021.11.18.
- 위 치 : 경상남도 거제시 고현동 717번지
- 규 모 : 2층3단, 연면적 5,473㎡(중 3,969㎡)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 4,000백만원

(단위 : 백만원)

| 구 분 | 계 | 집행액 | | 향후 소요액 | |
|-------|-------|-----|-------|--------|----------|
| | | 기투자 | 2021년 | 2022년 | 2022년 이후 |
| 계 | 4,000 | 55 | 3,945 | - | - |
| 국 비 | - | - | - | - | - |
| 시 도 비 | - | - | - | - | - |
| 시군구비 | - | - | 3,945 | - | - |
| 지 방 채 | - | - | - | - | - |
| 민간자본 | - | - | - | - | - |
| 기 타 | - | - | - | - | - |

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 준공

향후계획

- 2021. 12. 준공

사업변경 내역(해당시)