

사업 구분	계속	임기내	예산	공개	담당	주관 부서	담당자	전화번호
	신규	임기외	비예산	비공개		공원과(공원관리팀)	남성희	4343

□ 사업개요

- 사업위치 : 상동동 54-12번지 일원
- 사업기간 : 2023. 2. ~ 2023. 12.
- 사업비 : 110백만원
- 사업내용 : 상동 제2소공원 옹벽, 사면, 배수로 정비 및 복구공사

□ 연차별 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	기투자	2024	2025	2026	임기후
합계(시비)	110	110				

□ 연차별 추진목표 [임기 중 달성 목표 : 완료]

연도별		추진 목표(달성 확인 지표)	추진율	달성률
임 기 내	2022	• 정밀안전점검 용역	20%	20%
	2023	• 「상동 제2소공원 옹벽 배수로 정비공사」 착공 및 준공 • 「상동 제2소공원 호우피해 복구공사」 착공 및 준공	100%	100%
비고		*사업비 증 : 50 → 110(호우피해 복구공사 - 시설물 보강)		

□ 그간 추진실적

- 2022. 12. : 상동 제2소공원(사면) 옹벽 정밀안전점검 용역 완료
- 2023. 02. : 산석옹벽 및 토사사면 수시 점검
- 2023. 03. : 용역 결과 보강방안에 대한 현장 검토
- 2023. 04. : 산석옹벽 사이 식생하는 수목(교목) 제거 - 뿌리로 인한 피해 예방
- 2023. 04. : 「상동 제2소공원 옹벽 배수로 정비공사」 착공
- 2023. 06. : 「상동 제2소공원 옹벽 배수로 정비공사」 준공
- 2023. 08. : 「상동 제2소공원 호우피해 복구공사 실시설계 용역」 착수
- 2023. 09. : 「상동 제2소공원 호우피해 복구공사 실시설계 용역」 완료
- 2023. 10. : 「상동 제2소공원 호우피해 복구공사」 착공
- 2023. 12. : 「상동 제2소공원 호우피해 복구공사」 준공
- 2024. 01. ~ : 공원 옹벽 및 배수로 수시점검 및 조치