

사업 구분	계속	임기내	예산	공개	담당	주관 부서	담당자	전화번호
	신규	임기외	비예산	비공개		상하수도과(하수시설팀)	김도겸	4916

## □ 사업개요

- 사업위치 : 장목면 시방리, 외포리 일원
- 사업기간 : 2020. 6. ~ 2026. 12.
- 사업비 : 14,741백만원
- 사업내용 : 하수처리시설 신·증설 3개소(홍남 35m<sup>3</sup>/일, 이수 180m<sup>3</sup>/일, 외포 105m<sup>3</sup>/일)

## □ 연차별 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	기투자	2024	2025	2026	임기후
합계	14,741	8,459	1,700	3,167	1,415	
국비	7,361	4,612	-	1,900	849	
도비	1,537	621	-	633	283	
시비	5,843	3,226	1,700	634	283	
민자등						

※ 이수도 신설 9,318백만원, 외포 증설 4,111백만원, 시방(홍남) 증설 1,312백만원

## □ 연차별 추진 목표 [임기 중 달성 목표 : 완료]

연도별	추진 목표(달성 확인 지표)	추진율	달성률	
임기내	2022	• 이수도 공공하수처리시설 설치사업 공사 시행	20%	20%
	2023	• 외포, 시방(홍남) 국고보조사업 신청 및 기본 및 실시설계	25%	25%
	2024	• 이수도 공공하수처리시설 설치사업 준공 • 국고보조사업 선정 및 공사 착공[외포, 시방(홍남)]	30%	30%
	2025	• 공사 추진[외포, 시방(홍남)]	50%	50%
	2026	• 공사 준공[외포, 시방(홍남)](공약달성)	100%	100%
비고				

## □ 그간 추진실적

- 2020. 06. : 이수도 공공하수처리시설 설치사업 착공
- 2022. 07. : 이수도 공공하수처리시설 설치인가 변경 승인(Q=60m³/일 → 180m³/일)
- 2023. 03. : 외포, 시방(흥남) 국고보조사업 신청
- 2023. 03.~06. : 외포, 시방(흥남) 국고보조사업 선정(국도비 확보)를 위한 업무협의 5회
- 2023. 05. : 이수도 공공하수처리시설 설치사업 설계변경(용량 증설Q=60m³/일 → 180m³/일)
- 2023. 09. : 거제시 하수도정비기본계획 변경(안) 승인 신청(거제시→환경부)

## □ '24년 1분기 추진성과(실적)

- 2024. 01. : 이수도 공공하수처리시설 시운전 시행
- 2024. 03. : 이수도 공공하수처리시설 설치사업 추진 중(공정률 : 95%)

## □ 향후 추진계획

- 2024. 04. : 하수도정비기본계획 변경 승인을위한 중앙부처 출장(환경부)
- 2024. 04. : 이수도 공공하수처리시설 준공
- 2024. 06. : 하수도정비기본계획 변경 승인(환경부→거제시)
- 2024. 09. : 재원협의(총사업비) 변경 신청[관포-외포, 시방(흥남) 포함]
- 2025. 01. : 공사 착공[외포, 시방(흥남)]
- 2026. 12. : 공사 준공[외포, 시방(흥남)](공약달성)

## □ 문제점 및 대책

- 거제시 하수도정비기본계획 변경 승인 지연 우려
  - 중앙부처 출장 등 통합 설치 당위성 적극 협의 및 조기 승인 요청
- 대규모 재원 투입에 따른 사업비 적기 확보 애로
  - 재정 신속집행 및 상급기관 방문을 통한 국·도비 확보 노력 철저

## □ 2024년 예산집행 현황(이수도, 도시계획과 특수상황지역개발 예산)

(단위 : 백만원)

구분	2024년 예산	집행액					비고
		계	1분기	2분기	3분기	4분기	
합계	1,700	50	50				
국비							
도비							
시비	1,700	50	50				
민자 등							