

사업 구분	계속	임기내	예산	공개	담당	주관부서(팀)	담당자	전화번호
	신규	임기외	비예산	비공개		회계과(청사관리팀)	강동문	3514

### □ 사업개요

- 사업위치 : 일운면 지세포리 926-2번지 외 2필지(현. 일운면사무소)
- 사업기간 : 2023년 ~ 2028년
- 사업비 : 10,000백만원
- 사업내용 : 복합청사(청사+도서관) 신축 1식  
- 지하1층 ~ 지상 4층, 연면적 3,000㎡내외

### □ 연차별 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	기투자	2024	2025	2026	임기 후
합계	10,000			300	4,850	4,850
국비						
도비						
시비	10,000			300	4,850	4,850
민자 등						

### □ 연차별 추진 목표 [임기 중 달성 목표 : 착수(착공)]

연도별	추진 목표(달성 확인 지표)	추진율	달성률
임기 내	2024 • 사전 행정절차 이행	10%	10%
	2025 • 설계(용역)공모 발주 • 기본 및 실시설계	20%	50%
	2026 • 공사 계약 및 착공(공약달성)	60%	<b>100%</b>
임기 후	• 공사 준공 및 개청	100%	
비고	일운면사무소 2023년 부지 매입에 따른 사업비 조정(12,000백만원→10,000백만원)		

## □ 그간 추진실적

- 2018. 11. : 일운면 주민간담회개최[의견수렴결과 : 복합청사(도서관+청사) 건립 희망]
- 2018. 12. : 중기지방재정계획 반영
- 2023. 02. : 일운면사무소 주차장 사용부지(일운면 지세포리 881-5) 매입
- 2023. 08. : 일운면사무소 청사 신축 예정부지(일운면 지세포리 925) 매입

## □ '24년 1분기 추진성과(실적)

- 해당사항 없음

## □ 향후 추진계획

- 2024. 06. : 사업계획수립
- 2024. 12. : 지방재정 투자심사, 공유재산관리계획 의결
- 2025. 12. : 설계용역(공모) 완료
- 2026. 10. : 공사 계약 및 착공
- 2028. 10. : 공사 준공 및 개관

## □ 문제점 및 대책

- 청사의 순차적 신축과 행정절차 이행에 상당한 기간이 소요
- 선 이행 가능한 부분은 신속히 진행하여 사업이 원활히 될 수 있도록 추진 예정

## □ 2024년 예산집행 현황

(단위 : 백만원)

구 분	2024년 예 산	집 행 액					비고
		계	1분기	2분기	3분기	4분기	
합 계							
국 비							
도 비							
시 비							
민자 등							