

사업 구분	계속	임기내	예산	공개	담당	주관부서(팀)	담당자	전화번호
	신규	임기외	비예산	비공개		회계과(청사관리팀)	강동문	3514

□ 사업개요

- 사업위치 : 거제면 서정리 581-5번지 일원
- 사업기간 : 2023년 ~ 2028년
- 사업비 : 10,000백만원
- 사업내용 : 토지매입, 면사무소+주민자치센터 신축 1식
- 지하1층 ~ 지상 3층, 연면적 1,600㎡내외

□ 연차별 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	기투자	2024	2025	2026	임기 후
합계	10,000		3,050	3,475	3,475	
국비						
도비						
시비	10,000		3,050	3,475	3,475	
민자 등						

□ 연차별 추진 목표 [임기 중 달성 목표 : 착수(착공)]

연도별	추진 목표(달성 확인 지표)	추진율	달성률
임기 내	2023 <ul style="list-style-type: none"> • 사전 행정절차 이행 • 도시관리계획 변경 (농림지역/생산녹지지역 →자연녹지지역) 	10%	10%
	2024 <ul style="list-style-type: none"> • 토지매입 • 도시계획시설(청사) 결정 및 사전 행정절차 이행 	30%	50%
	2025 <ul style="list-style-type: none"> • 설계(용역)공모, 기본 및 실시설계 	60%	80%
	2026 <ul style="list-style-type: none"> • 공사 계약 및 착공(공약달성) 	90%	100%
임기 후	• 공사 준공 및 개청	100%	
비고	도시계획시설(청사) 결정 추진 계획 반영		

□ 그간 추진실적

- 2021. 07. : 거제면사무소 청사 이전검토 요청(거제현 관아 동헌 등 복원 관련)
- 2021. 12. : 중기지방재정계획 반영
- 2022. 03. : 거제면사무소 이전 신축을 위한 주민의견 확정(거제면 서정리 581-5번지 일원)

□ '24년 1분기 추진성과(실적)

- 해당사항 없음

□ 향후 추진계획

- 2024. 04. : 청사 건립 부지 확정 논의(거제면)
- 2024. 05. : 사업계획수립
- 2024. 07. : 지방재정투자심사, 공유재산관리계획 의결
- 2024. 12. : 토지 매입
- 2025. 06. : 도시계획시설(청사) 결정
- 2026. 06. : 설계(용역)공모 완료
- 2026. 12. : 공사 계약 및 착공
- 2028. 12. : 공사 준공 및 개관

□ 문제점 및 대책

- 청사의 순차적 신축과 행정절차 이행에 상당한 기간이 소요
- 선 이행 가능한 부분은 신속히 진행하여 사업이 원활히 될 수 있도록 추진 예정

□ 2024년 예산집행 현황

(단위 : 백만원)

구 분	2024년 예 산	집 행 액					비고
		계	1분기	2분기	3분기	4분기	
합 계							
국 비							
도 비							
시 비							
민자 등							