

사업 구분	계속	임기내	예산	공개	담당	주관 부서	담당자	전화번호
	신규	임기외	비예산	비공개		공원과(공원조성팀)	김범수	4383

□ 사업개요

- 위 치 : 옥포동 산79-2번지 일원
- 사업기간 : 2024. ~ 2027.
- 사 업 비 : 8,000백만원
- 사업내용 : 옥포조각공원 리모델링 A=50,440m²

□ 연차별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	2024	2025	2026	임기 후
합 계	8,000			300	7,700	
국 비						
도 비						
시 비	8,000			300	7,700	
민 자 등						

□ 연차별 추진목표 [임기 중 달성 목표 : 착수[착공]]

연도별	추진목표(달성 확인 지표)	추진율	달성률
임 기 내	2023 • 국가산업단지 구역 변경(제척) ⇒ 투자산업과, 한화오션	15%	15%
	2024 • 도시관리계획(공원)결정 및 공원조성계획 수립	30%	30%
	2025 • 실시계획인가 및 실시설계	40%	40%
	2026 • 공사 착공	50%	100%
임기후	• 공사 준공	100%	
비 고			

□ 그간 추진실적

- 2017. 07. : 옥포조각공원 물납 허가
- 2020. 09. : 옥포조각공원 기본 디자인 계획 용역(기획예산실)
- 2021. 08. : 옥포조각공원 부지 물납 완료(대우조선해양 → 거제시)

□ '24년 1분기 추진성과(실적)

- 해당사항없음

□ 향후 추진계획

- 2024. : 국가산업단지 구역 변경(제척) ⇒ 한화오션
- 2025. : 도시관리계획(공원)결정 및 공원조성계획 수립
- 2025. : 실시계획인가 및 실시설계 용역
- 2026. : 공사 착공

□ 문제점 및 대책

- 옥포조각공원은 『산업입지 및 개발에 관한 법률』에 따른 국가산업단지의 지원시설 용지로 지정되어 있어 산업단지 구역 변경(제척)되지 않는 한 도시관리계획(공원)결정 및 공원조성계획 수립이 불가능한 실정임

□ 2024년 예산집행 현황

(단위 : 백만원)

구분	2024년 예산	집행액					비고
		계	1분기	2분기	3분기	4분기	
합계							
국비							
도비							
시비							
민자등							