

사업 구분	계속	임기내	예산	공개	담당	주관 부서	담당자	전화번호
	신규	임기외	비예산	비공개		지역경제과(지역경제팀)	배정화	4124

□ 사업개요

- 사업위치 : 옥수로 10길 35
- 사업기간 : 2022. ~ 2026.
- 사업비 : 937백만원
- 사업내용 : 노점매대 설치, 고객쉼터 조성, 화장실 개보수 등

□ 연차별 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	기투자	2024	2025	2026	임기후
합계	937	549	100	100	188	
국비	10	10				
도비	257	257				
시비	551	263	100	100	188	
민자 등	19	19				

□ 연차별 추진목표 [임기 중 달성 목표 : 완료]

연도별	추진 목표(달성 확인 지표)	추진율	달성률	
임기내	2022	• 증발냉방장치 설치공사 등 4건 준공	60%	60%
	2023	• 노점매대 관련 상인회 협의 및 활용	70%	70%
	2024	• 환경개선사업 추진	80%	80%
	2025	• 환경개선사업 추진	90%	90%
	2026	• 환경개선사업 추진 (공약달성)	100%	100%
임기후				
비고				

□ 그간 추진실적

- 2022. 03. : 전동서터 설치공사 완료
- 2022. 11. : 증발냉방장치 설치공사 완료
- 2022. 12. : 아케이드 방수공사 준공 및 이동식매대 제작 설치 완료
- 2023. 03. : 이동식매대 활용을 위한 상인회 협의 추진(화재시 소방진입로 확보에 대한 대비 부족으로 추가 협의 예정)
- 2023. 07. : 옥수시장 매대 수평조절장치 제작 설치
- 2023. 09. : 옥수시장 소방시설 보수공사 완료
- 2023. 12. : 옥수시장 이동식 매대 배치 완료

□ '24년 1분기 추진성과(실적)

- 2024. 03. : 옥수시장 개방화장실 정비공사 완료

□ 향후 추진계획

- 2024. 05. : 옥수시장 고객지원센터 임대료 지원

□ 2024년 예산집행 현황

(단위 : 백만원)

구	분	2024년 예산	집행액					비고
			계	1분기	2분기	3분기	4분기	
합	계	20	20	20				
국	비							
도	비							
시	비	20	20	20				
민	자 등							