

사업 구분	계속	임기내	예산	공개	담당	주관부서(팀)	담당자	전화번호
	신규	임기외	비예산	비공개		해양항만과(항만개발팀)	추동호	4254

□ 사업개요

- 사업위치 : 장승포항 일원(경남도 관리항만, '21. 1. 지방일괄이양법 시행)
- 사업기간 : 착공일로부터 20년
- 사업비 : 220,000백만원(국비)
- 사업내용 : 방파제 조성 L=620m(주민건의)

□ 연차별 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	기투자	2023	2024	2025	2026	임기 후
합계	220,000						220,000
국비	220,000						220,000
도비							
시비							
민자 등							

□ 연차별 추진 목표 [임기 중 달성 목표 : 기본계획변경]

연도별	추진 목표(달성 확인 지표)	추진율	달성률	
임기 내	2022	• 무역항 지위변경 건의	5%	5%
	2023~	• 타당성검토(항만분류체계 개선방안 연구, 장승포항 종합발전계획 수립 용역) - 해양수산부	10%	30%
	~2024	• 타당성검토(항만분류체계 개선방안 연구, 장승포항 종합발전계획 수립 용역) - 해양수산부	10%	30%
	2025	• 항만기본계획 변경 등 -해양수산부(국가무역항 변경지정)	20%	100%
	2026	• 사업건의	25%	
임기 후	• 실시설계 및 공사 착공, 준공			
비고				

□ 그간 추진실적

- 2020. 12. 30. : 제4차 전국 항만기본계획 고시(외항 방파제 L=300m)
- 2021. 06. 17. : 실시설계용역(외항 방파제 L=300m) 착수(경상남도)
- 2022. 08. 01. : 최종 주민의견 제출(⇒경남도)
- 2021. 11. 28. : 실시설계용역 타절 정산(경상남도)
- 2022. 09. 15. : 타당성 용역비 확보 건의(⇒해수부)
- 2022. 09. 30. : 장승포항 국가관리 전환 관련 검토의견 제출(⇒경남도)
- 2022. 12. 23. : 지방관리무역항 국가전환 타당성 용역비 확보(해수부)
- 2023. 04. 04. : 「항만분류체계 개선방안 연구 용역」 착수(해수부)
- 2023. 09. 04. : 「장승포항 종합발전계획수립 용역」 착수(해수부)

□ '24년 1분기 추진성과(실적)

- 해당없음

□ 향후 추진계획

- 2024. 9.: 「장승포항 종합발전계획수립 용역」 준공(해수부)
- 2025. : 제4차항만기본계획 내 지방관리무역항(장승포항, 옥포항 및 고현항)의 통합 및 국가관리무역항으로 승격·반영 요청 및 반영 완료

□ 문제점 및 대책

- 관련기관(해양수산부, 경상남도)과 협의한 결과, 장승포항 단독으로 지위 변경하는 것은 명분 및 타당성이 부족한 실정
- 관리청인 경상남도의 검토 의견대로 우리 시 무역항 3개항(장승포항, 옥포항, 고현항)을 통합 거제항으로 국가관리무역항 전환 건의

□ 2024년 예산집행 현황

(단위 : 백만원)

구분	2024년 예산	집행액				비고
		계	1분기	2분기	3분기	
합계						
국비						
도비						
시비						
민자 등						