

사업 구분	계속	임기내	예산	공개	담당	주관 부서	담당자	전화번호
	신규	임기외	비예산	비공개		체육지원과(체육시설팀)	박성욱	3914

□ 사업개요

- 사업위치 : 하청면 하청리 628-29번지 일원
- 사업기간 : 2023. ~ 2024.
- 사업비 : 500백만 원
- 사업내용 : 야구장 시설 개선공사 1식
[불펜(투구연습장) 및 선수대기실 시설개선, 비구방지망 높이증가, 안전시설 등]

□ 연차별 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	기투자	2024	2025	2026	임기 후
합계	500	20	480			
국비						
도비						
시비	500	20	480			
민자 등						

□ 연차별 추진목표 [임기 중 달성 목표 : 완료]

연도별		추진 목표(달성 확인 지표)	추진율	달성률
임기 내	2022	• 거제시야구협회 의견수렴	5%	5%
	2023	• 설계용역 및 선진지 사례조사	30%	30%
	2024	• 공사 착공 및 준공(공약달성)	100%	100%
임기후				
비고				

□ 그간 추진실적

- 2022. 11. : 설계용역 착수
- 2022. 12. : 선진지견학
- 2023. 06. : 설계용역 준공
- 2023. 08. : 계약심사 완료
- 2023. 09. : 예산확보(2회추경- 특별조정교부금)

□ '24년 1분기 추진성과(실적)

- 2024. 03. 비구방지망 구조안전검토 용역완료

□ 향후 추진계획

- 2024. 04. : 구조안전검토 결과에 따른 설계변경 및 관급자재변경계약
- 2024. 07. : 준공(야구장 행사,대회일정에 따라 연장 가능)

□ 2024년 예산집행 현황

(단위 : 백만원)

구 분	2024년 예 산	집 행 액					비고
		계	1분기	2분기	3분기	4분기	
합 계	480						
국 비							
도 비							
시 비	480						
민 자 등							