

사업 구분	계속	임기내	예산	공개	담당	주관 부서	담당자	전화번호
	신규	임기외	비예산	비공개		문화예술과(문화산업팀)	김재진	3534

## □ 사업개요

- 사업위치 : 능포동 427-2번지 일원(능포동 양지암조각공원)
- 사업기간 : 2022. ~ 2024.
- 사업비 : 535백만원
- 사업내용 : 조각품, 산책로 등 경관조명 설치와 포토존 조성 등

## □ 연차별 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	기투자	2024	2025	2026	임기후
합계	535	35	500			
국비						
도비						
시비	535	35	500			
민자 등						

## □ 연차별 추진 목표 [임기 중 달성 목표 : 완료]

연도별	추진 목표(달성 확인 지표)	추진율	달성률
임기내	2022 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 사업 추진 계획 수립</li> <li>• 기본계획 및 공원조성계획(변경) 결정 용역비 예산 반영</li> </ul>	10%	10%
	2023 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 양지암조각공원 시설 확충 사업계획 변경</li> <li>• 양지암조각공원 시설확충사업 실시설계 용역</li> </ul>	50%	50%
	2024 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 경관조명 설치 및 편의시설 확충(공약 달성)</li> </ul>	100%	100%
비고			

## □ 그간 추진실적

- 2022. 09. : 추진계획 수립 및 용역비(기본계획 및 공원조성계획(변경)) 예산반영
- 2022. 11. : 타시군 설치 조형물 벤치마킹(여수 예술랜드조각공원-미다스의손)
- 2023. 05. : 공약사업 추진을 위한 주민의견 수렴
- 2023. 06. : 양지암조각공원 시설확충 사업 추진계획 변경(문화예술과-8257호)
- 2023. 07. : 양지암조각공원 경관개선 시설확충 사업 실시설계 용역 시행
- 2023. 09. : '24년 당초예산 사업비 반영(500백만원)
- 2023. 11. : 주민설명회 개최(주민, 시의원 등 30여 명)
- 2023. 12. : 거제시 공공디자인 위원회 자문 및 실시설계 용역 완료

## □ '24년 1분기 추진성과(실적)

- 2024. 02. : 일상감사 및 계약심사 신청
- 2024. 03. : 일상감사 및 계약심사 완료

## □ 향후 추진계획

- 2024. 04. : 공사 입찰계약 및 착공
- 2024. 10. : 양지암조각공원 경관개선 시설확충 공사 준공

## □ 2024년 예산집행 현황

(단위 : 백만원)

구 분	2024년 예 산	집 행 액					비고
		계	1분기	2분기	3분기	4분기	
합 계	500						
국 비							
도 비							
시 비	500						
민 자 등							