

사업 구분	계속	임기내	예산	공개	담당	주관 부서	담당자	전화번호
	신규	임기외	비예산	비공개		농업정책과(농업기반팀)	서광진	6333

### □ 사업개요

- 사업위치 : 동부면 구천리 381번지 일원(현. 동부저수지)
- 사업기간 : 2023. ~ 2025.
- 사업비 : 1,550백만 원
- 사업내용 : 산책로 설치 L=0.5km, 전망대 및 수변공원 1개소

### □ 연차별 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	기투자	2024	2025	2026	임기후
합계	1,550	50	500	1,000		
국비						
도비						
시비	1,550	50	500	1,000		
민자등						

### □ 연차별 추진 목표 [임기 중 달성 목표 : 완료]

연도별	추진 목표(달성 확인 지표)		추진율	달성률
임기내	2022	• 관련기관 협의(한국농어촌공사, 하천팀 등)	0%	0%
	2023	• 실시설계	5%	5%
	2024	• 공사착공	45%	45%
	2025	• 공사준공(공약달성)	100%	100%
	2026			
비고				

## □ 그간 추진실적

- 2022. 10. : 관련기관(한국농어촌공사) 협의
- 2023. 03. : 실시설계용역비(50백만원) 1회추경예산 편성
- 2023. 04. : 한국농어촌공사 고성통영거제지사 협의(2차)
- 2023. 05. : 실시설계용역 착수
- 2023. 08. : 한국농어촌공사 고성통영거제지사 협의(3차)
- 2023. 10. : 하천 점용허가 관련 사전 협의(경남도 수자원과), 실시설계 중간보고
- 2023. 11. : 주민설명회 개최, 추진현황 보고  
실시설계용역 일시정지(출렁다리 설치 계획에 따른 특허공법 선정 기간 소요)

## □ '24년 1분기 추진성과(실적)

- 2024. 2. : 특허공법(출렁다리) 선정
- 2024. 3. : 사용허가 등 인허가 협의

## □ 향후 추진계획

- 2024. 4. : 실시설계용역 완료
- 2024. 5. : 공사 착공
- 2025. 12. : 공사 준공

## □ 문제점 및 대책

- 동부저수지는 한국농어촌공사가 관리하는 농업생산기반시설(저수지)로 저수지 내 수변공원 조성은 본래의 목적으로 사용하는 것으로 볼 수 없어 목적 외 사용허가 대상임
- 저수지 관리 부서 특성 상 유지·관리에 지장이 없는 범위 내에서 사업 추진 가능하므로 여유부지를 활용한 산책로나 전망대 설치에 한정됨

## □ 2024년 예산집행 현황

(단위 : 백만원)

구 분	2024년 예산	집행액					비고
		계	1분기	2분기	3분기	4분기	
합계	500						
국비							
도비							
시비	500						
민자 등							