

사업 구분	계속	임기내	예산	공개	담당	주관 부서	담당자	전화번호
	신규	임기외	비예산	비공개		농업정책과(동물복지팀)	손성목	6363

□ 사업개요

- 사업위치 : 사등면 두동로 1길 109 유기동물보호소 일원
- 사업기간 : 2019. ~ 2026.
- 사업비 : 5,434백만원
- 사업내용 : 반려동물 놀이터 조성(4,831m), 반려동물지원센터 설치(493m), 동물보호센터 신축(287m²)

□ 연차별 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	기투자	2024	2025	2026	임기후
합계	5,434	4,714	720			
국비	240	24	216			
도비	1,390	1,246	144			
시비	3,804	3,444	360			
민자 등						

□ 연차별 추진 목표 [임기 중 달성 목표 : 완료]

연도별	추진 목표(달성 확인 지표)	추진율	달성률	
임기내	2022	• 반려동물지원센터 설치 실시설계	10%	10%
	2023	• 반려동물 놀이터 준공, 진입도로 공사착공 • 반려동물지원센터 설치 공사착공	30%	30%
	2024	• 반려동물지원센터 준공 • 동물보호센터 신축 공사착공 및 준공	60%	60%
	2025	• 종합타운 추진	80%	80%
	2026	• 반려동물 놀이터 진입도로 준공(공약달성)	100%	100%
비고				

□ 그간 추진실적

- 2021. 10. : 반려동물지원센터 설치 공모사업 선정
- 2021. 11. : 반려동물 놀이터 조성공사 착공
- 2022. 08. : 반려동물지원센터 설치 실시설계
- 2022. 10. : 동물보호센터 신축 공모사업 선정
- 2023. 03. : 공유재산 심의(놀이터 사업비 변경, 동물보호센터 설치)
- 2022. 09. : 반려동물 놀이터 준공 및 진입도로 2차분 착공
- 2023. 09. : 동물보호센터 철거공사 완료

□ '24년 1분기 추진성과(실적)

- 2024. 02. : 반려동물놀이터 진입로 개설공사 공정율(50%)
- 2024. 03. : 반려동물지원센터 공사 공정율(90%)

□ 향후 추진계획

- 2024. 04. : 반려동물 지원센터 준공
- 2024. 05. : 동물보호센터 증축 공사 착공
- 2026. 09. : 반려동물 놀이터 진입도로 준공

□ 2024년 예산집행 현황

(단위 : 백만원)

구	분	2024년 예산	집행액				비고
			계	1분기	2분기	3분기	
합	계	720					
국	비	216					
도	비	144					
시	비	360					
민	자 등						