

사업 구분	계속	임기내	예산	공개	담당	주관 부서	담당자	전화번호
	신규	임기외	비예산	비공개		관광과(관광기획팀)	김윤정	4214

### □ 사업개요

- 사업위치 : 거제시 일원(KTX거제역, 가덕신공항 등을 고려한 교통중심지)
  - 사업기간 : 2022. ~ 2031.
  - 사업비 : 250,000백만 원
  - 사업내용 : 컨벤션센터 건립(연면적 50,000m<sup>2</sup>)
- ※ 기본계획 수립 용역 추진 중으로 용역 결과에 따라 사업개요 변경 가능

### □ 연차별 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	기투자	2024	2025	2026	임기후
합계	250,000	50		150		249,800
국비						
도비						
시비	250,000	50		150		249,800
민자 등						

### □ 연차별 추진목표 [임기 중 달성 목표 : 추진(50%)]

연도별	추진 목표(달성 확인 지표)	추진율	달성률	
임기내	2022	• 철도 및 신공항 입지에 따른 대응전략 수립 용역(투자지원과)	5%	5%
	2023	• 철도 및 신공항 입지에 따른 대응전략 수립 용역 완료(투자지원과) • 거제시 컨벤션센터 건립 기본계획 수립 용역 시행	10%	20%
	2024	• 거제시 컨벤션센터 건립 기본계획 수립 용역 준공 • 전시산업발전협의회 협의(산업통상자원부)	30%	50%
	2025	• 전시산업발전협의회 협의 완료 • 타당성 조사(한국지방행정연구원)	40%	70%
	2026	• 지방재정 중앙투자심사(행정안전부) 승인 (공약달성)	50%	100%
임기후	• 컨벤션센터 건립 사업 추진	100%		
비고				

## □ 그간 추진실적

- 2022. 09. : 장목관광단지내 컨벤션센터 건립 미고려(장목관광단지 설명회 참석)
- 2023. 04. : 컨벤션센터 건립 관련 검토 보고
- 2023. 04. : 기본계획 수립 용역 추진을 위한 1회 추경예산 반영
- 2023. 07. : 「거제시 컨벤션센터 건립 기본계획 수립 용역」 착수
- 2023. 08. ~ 10. : 컨벤션센터 건립 관련 벤치마킹  
(부산광역시청(마이스산업과), BEXCO, 제주국제컨벤션센터, 엑스코, 포항시청, 코마린)
- 2023. 12. : 용역 중간보고회 개최

## □ '24년 1분기 추진성과(실적)

- 2024. 03. : 컨벤션센터 건립 관련 벤치마킹  
(송도컨벤시아, 전북특별자치도청(전주컨벤션센터))

## □ 향후 추진계획

- 2024. 05. : 기본계획 수립용역 완료 및 건립 추진방향 확정

## □ 문제점 및 대책

- 균특사업의 지방이양으로 산자부의 국비 지원 어려움에 따른 컨벤션센터 건립 재원 확보 애로  
⇒ 재정사업과 병행하여 민자사업 추진 방안 모색

## □ 2024년 예산집행 현황

(단위 : 백만원)

구 분	2024년 예 산	집 행 액					비고
		계	1분기	2분기	3분기	4분기	
합 계	50						23년 예산 명시이월
국 비							
도 비							
시 비	50						
민자 등							