

사업 구분	계속	임기내	예산	공개	담당	주관 부서	담당자	전화번호
	신규	임기외	비예산	비공개		체육지원과(체육시설팀)	이용택	3915

□ 사업개요

- 사업위치 : 능포동 405-1 번지 일원
- 사업기간 : 2022 ~ 2027
- 사업비 : 11,800백만 원(공사 및 용역비 10,100, 보상비 1,700)
- 사업내용 : 파크골프장 조성(27홀 이상 규모)

□ 연차별 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	기투자	2024	2025	2026	임기 후
합계	11,800	30	200	2,340	9,230	
국비						
도비						
시비	11,800	30	200	2,340	9,230	
민자 등						

□ 연차별 추진목표 [임기 중 달성 목표 : 완료]

연도별	추진 목표(달성 확인 지표)	추진율	달성률	
임기내	2022	• 기본계획 용역	5%	5%
	2023	• 사업 확정 및 행정절차 이행 • 중기지방재정계획	15%	15%
	2024	• 실시설계 및 토지보상 • 투융자심사	20%	50%
	2025	• 공사 착공	40%	80%
	2026	• 공사 준공(공약달성)	100%	100%
임기후				
비고				

□ 그간 추진실적

- 2022. 09. : 파크골프장 조성 기본계획 용역 착공(5개소)
- 2022. 12. : 파크골프장 조성 기본계획 용역 준공
- 2023. 03. : 파크골프장 조성 추가 기본계획 용역 착공
- 2023. 04. : 파크골프장 조성 추가 기본계획 용역 준공
- 2023. 11. : 도시관리계획 변경 및 공원조성계획 수립 용역 착수
- 2023. 11. : 중기지방재정계획 반영

□ '24년 1분기 추진성과(실적)

- 2024.03. : 도시관리계획 변경 및 공원조성계획 재해영향성 검토 용역 발주

□ 향후 추진계획

- 2024. 06. : 도시계획시설 변경 결정
- 2024. 10. : 공원조성계획(변경) 수립
- 2024. 11. : 지방재정 투자심사(경상남도) 반영
- 2025. 07. : 실시계획 인가, 편입토지 손실보상 등
- 2025. 09. : 공사 착공

□ 문제점 및 대책

- 총 사업비 대비 시비 부담금이 많아 예산확보를 위한 다각적인 검토 필요
- 24년 체육진흥시설 지원(도전환)사업 선정 추진 --> 시비 절감

□ 2024년 예산집행 현황

(단위 : 백만원)

구	분	2024년 예산	집행액					비고
			계	1분기	2분기	3분기	4분기	
합	계	200						
국	비							
도	비							
시	비	200						
민	자 등							