

사업구분	계속	임기내	예산	공개	담당	주관 부서	담당자	전화번호
	신규	임기외	비예산	비공개		체육지원과(체육시설팀)	박성욱	3914

## □ 사업개요

- 사업위치 : 거제면 서정리 821-14 일원(스포츠파크 확장 시)
- 사업기간 : 2023. ~ 2027.
- 사업비 : 16,370백만원
- 사업내용 : 전용 실내체육관(2개동) 건축

## □ 연차별 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	기투자	2024	2025	2026	임기 후
합계	16,370	170		1,200	4,000	11,000
국비	3,000				1,000	2,000
도비	0					
시비	13,370	170		1,200	3,000	9,000
민자등						

## □ 연차별 추진목표 [임기 중 달성 목표 : 추진(35%)]

연도별		추진 목표(달성 확인 지표)	추진율	달성률
임기내	2022	• 후보지 검토	3%	3%
	2023	• 기본계획 및 타당성조사 용역 후 결과에 따라 최종 입지/규모결정 및 사업계획 확정	10%	10%
	2024	• 도시관리계획(변경)결정, 토지보상협의 • 공유재산관리계획, 중기지방재정계획, 투자심사 등 행정절차 및 건축기획 절차 추진	20%	20%
	2025	• 체육시설지원 공모사업 신청 및 선정 추진 • 설계공모 절차 및 설계용역 착수 • 각종 인허가, 인증 절차	30%	30%
	2026	• 설계용역완료 (공약달성)	35%	<b>100%</b>
임기후		• 공사 착공 및 준공	100%	
비고				

## □ 그간 추진실적

- 2022. 12. : 후보지 검토
- 2023. 03. : 입지결정을 위한 거제스포츠파크확장 기본계획용역 착수
- 2023. 08. : 입지결정을 위한 거제스포츠파크확장 기본계획용역 중간보고회
- 2023. 12. : 거제스포츠파크확장 기본계획용역 완료

## □ '24년 1분기 추진성과(실적)

- 2024.03. : 타당성조사 수수료 예산 신청 및 타당성조사 의뢰서(사업계획서) 작성

## □ 향후 추진계획

- 2024. : 행정절차 추진
- 2025. : 체육시설지원 공모사업 신청, 설계공모 절차 및 용역 착수,
- 2026. : 각종 인허가절차 및 설계용역 완료

## □ 문제점 및 대책

- 선행 부지확보 사업(거제스포츠파크 확장 -전국체전유치TF팀)과 연계되어 부지확보 완료 시 원활한 사업추진이 가능하나 과거 지방재정투자심사(재심사)과정에 보류된 바 있음  
=> 부지확보를 위한 선행사업 추진철저

## □ 2024년 예산집행 현황

(단위 : 백만원)

구분	2024년 예산	집행액					비고
		계	1분기	2분기	3분기	4분기	
합계							
국비							
도비							
시비							
민자등							