

4-10 경로당 노후시설 환경개선

정상 100%

사업 구분	계속	임기내	예산	공개	담당	주관 부서	담당자	전화번호
	신규	임기외	비예산	비공개		노인장애인과(노인시설팀)	김영미	3805

□ 사업개요

- 사업위치 : 관내 경로당 322개소
- 사업기간 : 연중 계속사업
- 사업비 : 연 920백만원(2024년 사업대상지 132개소)

□ 연차별 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	기투자	2024	2025	2026	임기 후
합계	4,300	1,580	920	900	900	
국비						
도비						
시비	4,300	1,580	920	900	900	
민자 등						

□ 연차별 추진 목표 [임기 중 달성 목표 : 추진(100%), 계속사업]

연도별	추진 목표(달성 확인 지표)	추진율	달성률	
임기내	2022	2022년 7월~12월 : 93개소 중 46개소 노후시설 기능보강사업 완료	50%	50%
	2023	2023년 사업대상지 127개소 노후시설 기능보강사업 완료 (공약달성)	100%	100%
	2024	2024년 사업대상지 132개소	100%	100%
	2025	2025년 계속사업	100%	100%
	2026	2026년 계속사업	100%	100%
임기후				
비고	매년 계속사업으로 매년 예산집행 현황 및 사업 대상지 선정 개소수 대비 사업 완료 개소수를 기준으로 달성률 산정			

□ 그간 추진실적

- 2022. 01~12. : 2022년 경로당 개보수 공사 추진(93개소)
- 2022. 07. : 2023년 경로당 개보수 대상지 수요조사
- 2023. 01. : 2023년 경로당 개보수 대상지 추가 수요조사(총 83개소)
- 2023. 02~ : 개보수 대상지에 대한 순차적 공사 실시
- 2023. 12. : 경로당 개보수 대상지 105개소 공사 완료, 22개소 공사 진행 중
(긴급보수 공사 포함)
- 2023. 12. : 2024년 경로당 개보수 대상지 현장 확인 및 경로당 운영위원회 개최

□ '24년 1분기 추진성과(실적)

- 2024. 01. : 2024년 경로당 개보수 대상 확정 및 계획 수립 (132개소)
- 2024. 01. ~ : 2024년 경로당 개보수 사업 시행 50개소(긴급보수공사 포함)

□ 향후 추진계획

- 2024. 04. ~ 12. : 2024년 경로당 개보수 사업 시행(긴급보수공사 포함)

□ 2024년 예산집행 현황

(단위 : 백만원)

구 분	2024년 예 산	집 행 액					비고
		계	1분기	2분기	3분기	4분기	
합 계	920	216.75	216.75				
국 비							
도 비							
시 비	920	216.75	216.75				
민자 등							