

사업 구분	계속	임기내	예산	공개	담당	주관 부서	담당자	전화번호
	신규	임기외	비예산	비공개		아동청소년과(청소년팀)	이지훈	4953

□ 사업개요

- 사업위치 : 미정 (기본계획수립 및 타당성 조사 용역 중)
- 사업기간 : 2023년 ~ 2028년
- 사업비 : 340억 원(부지매입비 제외)
- 사업내용 : 실내·외 모험놀이 체험동 및 청소년복합시설 건립
 - 청소년수련관, 상담복지센터, 학교밖청소년지원센터 등이 통합된 청소년복합시설 건립 (청소년들이 한 곳에서 놀이, 쉼, 활동, 상담이 가능한 시설 구축)

□ 연차별 투자계획

(단위 : 백만 원)

구분	총사업비	기투자	2024	2025	2026	임기 후
합계	34,000	48	3	10,000	10,000	13,949
국비						
도비						
시비	34,000	48	3	10,000	10,000	13,949
민자 등						

□ 연차별 추진 목표 [임기 중 달성 목표 : 착수(착공)]

연도별	추진 목표(달성 확인 지표)	추진율	달성률	
임기내	2022	• 공약사항 검토 보고 • 청소년 선호도 조사 연구 용역 예산 편성	10%	10%
	2023	• 청소년 선호도 조사 연구용역 실시 • 건립부지 확보 및 사업계획수립 • 중기지방재정계획, 투자심사 등	20%	30%
	2024	• 공유재산 관리계획 승인 등 행정절차 이행 • 기본 및 실시설계	40%	50%
	2025	• 공사착공 (공약 달성)	70%	100%
	2026	• 공사추진 • 운영방법 결정	90%	
임기 후	• 공사 준공 및 개관	100%		
비고				

□ 그간 추진실적

- 2022. 08. : 민선8기 시장 공약사업 검토 보고
- 2023. 06. : 청소년복합체험문화시설 건립을 위한 선호도 조사 연구 용역 완료
- 2023. 08. : 건립 후보지 입지여건 검토보고
- 2023. 09. : 선진지 견학(안양시, 성남시)
- 2023. 11. : 타당성 조사 및 기본계획 수립 용역

□ '24년 1분기 추진성과(실적)

- 용역명 : 거제시 청소년복합체험문화시설 건립 타당성 조사 및 기본계획 수립용역
- 용역기간 : 2023년 11월 ~ 2024년 4월
- 용역비 : 금25,625,500원(금이천오백육십이만오천오백원)
- 용역범위
 1. 시간적범위 : 2023년 ~ 2028년
 2. 공간적범위 : 거제시 전역
 3. 내용적범위
 - 거제시 청소년복합체험문화시설 건립 기본계획 수립(규모, 입지, 시설주요공간 등)
 - 거제시 청소년복합체험문화시설 운영 계획 및 운영 프로그램 컨셉 제안
 - 시설 운영방안, 필요조직 및 기구, 인력 및 예산 투입 계획 등

□ 향후 추진계획

- 2024. 05. : 거제시 중기지방재정계획 수립(수정)
- 2024. 12. : 사업대상지 공원조성계획 변경
- 2025. 02. : 도시관리계획심의
- 2025. 05. : 지방재정투융자심사, 공유재산심의
- 2025. 10.~ : 사업대상지 감정평가 토지보상 협의 및 매입
- 2025. 11. : 공공건축 기획용역 및 기획심의, 사전검토
- 2026. 03. : 입찰안내서 작성 및 입찰준비(설계심사 및 당선작 선정 기간 포함)
- 2026. 11. : 기본 및 실시설계 / 인허가 의제 협의
- 2027. 11. : 건축허가 및 인증
- 2028. 03. : 시공사 선정
- 2030. 05. : 착공 및 준공
- 2030. 10. : 개관준비

□ 문제점 및 대책

- 국도비 확보 방안 검토 중

□ 2024년 예산집행 현황

(단위 : 백만 원)

구분	2024년 예산	집행액					비고
		계	1분기	2분기	3분기	4분기	
합계	28	1	1				
국비							
도비							
시비	28	1	1				
민자 등							