

사업 구분	계속	임기내	예산	공개	담당	주관부서(팀)	담당자	전화번호
	신규	임기외	비예산	비공개		노인장애인과(노인시설팀)	정문용	3803

□ 사업개요

- 사업위치 : 거제시 일원
- 사업기간 : 2022. ~ 2029.
- 사업비 : 20,000백만 원
- 사업내용 : 시립화장장 건립(화장로 3기정도)

□ 연차별 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	기투자	2024	2025	2026	임기후
합계	20,000	50	500	6,450	6,500	6,500
국비	6,000			2,000	2,000	2,000
도비						
시비	14,000	50	500	4,450	4,500	4,500
민자 등						

□ 연차별 추진목표 [임기 중 달성 목표 : 착수(착공)]

연도별	추진 목표(달성 확인 지표)	추진율	달성률	
임기내	2022	• 중기지방재정계획 반영 • 주요화장시설 선진기관 답사 및 타당성 용역 시행	10%	10%
	2023	• 화장장 건립 관련 타당성 용역 추진 • 적합 후보지 신청 및 검토 • 건축기획 용역 및 투자심사 등 절차 이행	30%	30%
	2024	• 국비신청 • 공유재산관리계획 등 행정절차 이행	40%	40%
	2025	• 도시계획시설 결정(변경) • 설계공모 및 실시설계 용역	60%	60%
	2026	• 공사 착공 (공약달성)	80%	100%
임기후	• 준공	100%		
비고				

□ 그간 추진실적

- 2022. 09. : 시립화장장 건립 타당성 용역 실시
- 2022. 11. : 중기지방재정계획 반영
- 2022. 12. : 시립화장장 건립추진을 위한 상위기관(보건복지부, 경남도) 방문
- 2022. 12. : 주요화장시설 현장 답사(세종시 은하수공원, 구미시 추모공원, 함안 하늘공원)
- 2023. 01. : 시립화장장 건립 타당성 용역 중간보고회 개최
- 2023. 02. : 유치신청서 신청(적합 후보지 2개소)
- 2023. 03. : 적합 후보지 우선 검토(사등면 추모의집 일원)
- 2023. 05. : 시립화장장 건립 타당성 용역 완료
- 2023. 06. ~ 10. : 시립화장장 건립 건축기획용역 시행
- 2023. 10. : 3개 시군(거제·통영·고성)행정협의회 거제시립화장장 건립 추진 관련 협의안 제출 (3개 시군 행정협의회 안건 토론)
- 2023. 11. ~ 12. : 통영화장장 공동사용 통영시와 협의 (2회)

□ '24년 1분기 추진성과(실적)

- 2024. 02. : 화장시설 공동사용 협약 체결 동의안 시의회 제출(심사보류)
- 2024. 02. ~ 03. : 통영 화장시설 공동사용에 관한 주민의견 수렴

참여자수	시립 화장장 설치 동의	통영 화장시설 공동사용 동의
4,469명	1,082명(24%)	3,387명(76%)

□ 향후 추진계획

- 2024. 04. : 공약내용 변경 심의 요청
 - * 시립 화장장 설치⇒통영시 추모공원 화장시설 공동사용
- 2024. 04. : 통영시 추모공원 화장시설 공동사용 협약 체결 동의안 심사
- 2024. 05. : 통영시 추모공원 화장시설 공동사용 협약 체결
- 2024. 06. : 거제시 화장장려금 지원 조례 개정(폐지×)
 - * 2024년 10월 01일 이후 화장 건 : 지원 중단
 - * 2024년 09월 30일 이전 화장 건 : 화장한 날로부터 1년 이내 신청 시 지원

거제시 화장장려금 지원 조례

제5조(신청절차 등)②

- 화장장려금을 지원받고자 하는 자는 별지 제1호서식의 신청서를 시장에게 제출하여야 한다.
이 경우 화장한 날로부터 12개월 이내에 신청할 수 있다.

- 2024. 08. : 일시분담금 9,926백만원 제2회 추경예산확보(9월 중 통영시 지급 계획)
- 2024. 10. : 통영시 추모공원 화장시설 공동사용 시행

□ 문제점 및 대책

- 협약 체결 동의안 거제시의회 미통과 시, 추진계획 변동 발생
⇒ 4월 임시회 시, 동의안 통과 및 조례 개정 추진