

사업 구분	계속	임기내	예산	공개	담당	주관 부서	담당자	전화번호
	신규	임기외	비예산	비공개		노인장애인과(노인시설팀)	김영미	3805

### □ 사업개요

- 사업위치 : 거제시 관내
- 사업기간 : 2022. ~ 2029.
- 사업비 : 27,740백만 원
- 사업내용 : 권역별 노인복지관과 연계하여 식사,여가,문화,체육 등 다양한 프로그램을 제공할 수 있는 독거노인 공동 쉼터 운영

### □ 연차별 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	기투자	2024	2025	2026	임기 후
합계	27,760	9,740	2,020	2,000	6,000	8,000
국비	2,100	2,100				
도비	60	60				
시비	25,600	7,580	2,020	2,000	6,000	8,000
민자 등						

### □ 연차별 추진 목표 [임기 중 달성 목표 : 동부권 복지관(독거노인 공동쉼터)건립 추진(80%), 원도

연도별	추진 목표(달성 확인 지표)	추진율	달성률
임기내	2022 • 장승포동 다어울림 행복문화센터 건립 추진 - 설계공모 및 실시설계용역 시행 - 기존 건축물 철거공사 시행	30%	30%
	2023 • 장승포동 다어울림 행복문화센터 건립 추진 - 기존 건축물 철거공사 및 실시설계용역 추진 - 보상협의 불성립 토지 보상 및 토지수용재결 신청 - 공사입찰 및 계약	50%	50%
	2024 • 장승포동 다어울림 행복문화센터 건립 착공 및 공사	70%	70%
	2025 • 장승포동 다어울림 행복문화센터 건립 준공(공약달성)	80%	100%
	2026 • 서부권 복지관 건립 사업추진	85%	
임기후	• 남부권 및 북부권 준공	100%	
비고	권역별 복지관(독거노인쉼터) 건립 사업은 용역시행 및 부지매입, 예산확보 등 상당 기간이 소요되는 계속사업인 바, 동부권 복지관 건립(독거노인공동쉼터 설치)을 공약달성으로 봄.		

## □ 그간 추진실적

- 2020. 09. : 생활SOC복합화 사업 공모 선정
- 2020. 10. : 경상남도 투자심사 완료
- 2020. 11. : 거제시 공유재산 관리계획, 중기지방재정계획 승인
- 2021. 05. : 공공건축 심의위원회 심의
- 2021. 06. : 주차장 매입 부지 감정평가 손실보상 협의
- 2022. 02. : 거제시 도시계획위원회 심의
- 2022. 04. : 경상남도 설계용역 계약 심사 완료
- 2022. 04. : 실시설계 공모(2022. 07. 재공고)
- 2022. 10. : 설계공모심사위원회 개최 및 당선작 선정
- 2022. 11. : 주민설명회 개최
- 2022. 11. : 도시계획시설사업 실시계획인가 및 설계용역 실시
- 2023. 05. : 기존 건축물 철거 및 편입부지 매입
- 2023. 06. : 공공건축물 건축협의(건축허가 및 관련 인허가)신청
- 2023. 09. : 도시계획시설 시설 실시계획인가 및 사업시행자 지정 완료
- 2023. 10. : 공용건축물 건축협의 및 각종 인허가 완료
- 2023. 10. : 경상남도 계약심사 완료
- 2023. 11. : 공사계약 의뢰
- 2023. 12. : 공사계약

## □ '24년 1분기 추진성과(실적)

- 2024. 01. : 공사 착공
- 2024. 02. 07. : 주민설명회 개최
- 2024. 02. : 현장 정리 및 안전 가시설 설치

## □ 향후 추진계획

- 2024. 07. : 운영계획 수립
- 2025. 02. : 준공
- 2025. 02. ~ 07. : 내부 시설 설치 및 준비기간
- 2025. 07. : 개관식 개최 및 개관

## □ 2024년 예산집행 현황

(단위 : 백만원)

구 분	2024년 예 산	집 행 액				비고
		계	1분기	2분기	3분기	
합 계	869					2024년 1추 반영 예정
국 비						
도 비						
시 비	869		-			
민자 등						