

사업 구분	계속	임기내	예산	공개	담당	주관 부서	담당자	전화번호
	신규	임기외	비예산	비공개		도로과(도로계획팀)	조민우	4473

□ 사업개요

- 사업위치 : 수월동 일원
- 사업기간 : 2022. ~ 2028.
- 사업비 : 25,060백만원 (국비^{70%}, 지방비^{30%})
※ 접속도로(L=1.5km) 320억 원 별도(시비^{100%})
- 사업내용 : 수월IC 신설 1개소

□ 연차별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	2024	2025	2026	임기후
합 계	25,060			5,000	7,500	12,560
국 비	17,542			3,500	5,250	8,792
도 비						
시 비	7,518			1,500	2,250	3,768
민자 등						

□ 연차별 추진 목표 [임기 중 달성 목표 : 착수(착공)]

연도별	추진 목표(달성 확인 지표)		추진율	달성률
임 기 내	2022	• 타당성조사 용역 시행	10%	10%
	2023	• 타당성조사 용역 완료	30%	30%
	2024	• 국토부, 기재부 등 관계기관 협의	50%	50%
	2025	• 편입토지 등 손실보상협의 • 착공(공약달성)	75%	100%
	2026	• 공사추진	80%	
임기후	• 2028년 완료		100%	
비고				

□ 그간 추진실적

- 2022. 11. : 타당성조사 용역 착수
- 2023. 02. : 수양동 주민설명회 개최 (수양동주민자치센터)
- 2023. 10 : 타당성조사 용역 완료

□ '24년 1분기 추진성과(실적)

- 2024. 3 : 신규IC 신설 관련 국토부(도로건설과, 재정담당관실) 협의

□ 향후 추진계획

- 2024. 하반기 : 신규IC 신설 관련 중앙부처(국토부, 기재부 등) 협의

□ 문제점 및 대책

- 신설IC 신설 추가 사업비 발생에 따른 중앙부처(기재부,국토부) 총사업비 변경 등 협의 난항
⇒ 타당성조사 용역을 통한 논리 개발 등 국비를 최대한 지원받을 수 있도록 적극 노력

□ 2024년 예산집행 현황

(단위 : 백만원)

구	분	2024년 예산	집행액					비고
			계	1분기	2분기	3분기	4분기	
합	계							
국	비							
도	비							
시	비							
민	자 등							