

(12) 주요사업 추진 현황

일반회계

(단위:원)

사업명	총사업비	사업기간	기 투자		당 해 연 도				추진 상황	종합진도 (%)	주관부서	
	총사업량		사업량	사업비	사업량	사 업 비						
						계	국비	지방비				기타
계	807,357,421,510			332,991,523,290		170,693,561,030	59,338,977,840	85,429,085,830	25,925,497,360			
교육경비보조	16,900,000,000	2009-01-01 ~ 2013-12-31	관내 초.중.고등학교	2,900,000,000	관내 초.중.고등학교 62개소	3,500,000,000		3,500,000,000		교육경비보조	40	행정과
	관내 초.중.고등학교 62개소											
옥포2동 주민센터 신축	4,096,000,000	2009-03-20 ~ 2011-04-30			지상4층 연면적4,523㎡	4,100,000,000			4,100,000,000	내부 마감공사 진행중	95	회계과
	지상4층 연면적4,523㎡											
청사유지 보수	8,387,463,000	2010-01-01 ~ 2010-12-31			시청 및 일운면청사 방수공사 외 8개소 면동청사 유지보수 및 관리	8,387,463,000			8,387,463,000	청사유지보수 및 관리 완료	100	회계과
	시청 및 일운면청사 방수공사 외 8개소 면동청사 유지보수 및 관리											
장평동 주민센터 신축	3,300,000,000	2010-05-01 ~ 2011-08-31			지하1층 지상5층 연면적 4,197㎡	5,800,000,000			5,800,000,000	골조공사 완료	60	회계과
	지하1층 지상5층 연면적 4,197㎡											
보육돌봄서비스(종사자인건비)	2,772,320,000	2010-01-01 ~ 2010-12-31			보육시설종사자인건비	2,772,320,000	1,386,160,000	1,386,160,000		보육교사인건비 3,579명 지원	100	주민생활지원과
	보육시설종사자인건비											
영유아보육료지원	11,911,804,000	2010-01-01 ~ 2010-12-31			영유아보육료지원	11,894,785,670	5,947,392,840	5,947,392,830		보육시설종사자인건비	100	주민생활지원과
	영유아보육료지원											
생계급여	8,659,952,000	2010-01-01 ~ 2010-12-31			4,000명	8,659,952,000	6,927,962,000	865,995,000	865,995,000	수급자 생계급여비(매월)	100	사회복지과
	4,000명											
사회복지관	4,918,937,000	2009-01-01 ~ 2013-12-31				1,876,000,000		1,876,000,000		거제시종합사회복지관 운영	100	사회복지과
	거제시종합사회복지관 준공											

일반회계

(단위:원)

사업명	총사업비	사업기간	기 투자		당 해 연 도				추진상황	종합진도 (%)	주관부서	
	총사업량		사업량	사업비	사업량	사 업 비						
						계	국비	지방비				기타
기초노령연금	79,053,476,000	2009-01-01 ~ 2013-12-31			13,000명	13,451,174,000	9,415,823,000	4,035,351,000		13,000명 연금지급	100	사회복지과
	13,000명											
장사시설설치	8,400,000,000	2006-01-01 ~ 2010-04-30				8,400,000,000	3,150,000,000	5,250,000,000		추모의집 준공	100	사회복지과
	추모의집 1개소											
장애인생활시설운영	24,826,308,000	2010-01-01 ~ 2013-12-31			애광원 외 2개소	5,077,143,000		5,077,143,000		애광원 외 2개소 운영 비 지급 완 료	100	사회복지과
	애광원 외 2개소											
거제스포츠파크 조 성	17,000,000,000	2003-01-01 ~ 2011-12-31	체육공원 조성 (A= 98508㎡ 1식)	13,400,000,000	체육공원 조성 (A= 98508㎡ 1식)	3,100,000,000	749,000,000	2,351,000,000		2010.3.29 토목3차분 착수, 2011 .4.30준공	96	문화체육과
	체육공원 조성 (A= 98508㎡ 1식)											
거제국민체육센터 건립	6,000,000,000	2006-04-01 ~ 2010-12-31	체육관 1개동 지하 1/지상 2층 연면 적 2,860㎡	4,725,000,000	체육관 1개동 지하 1/지상 2층 연면 적 2,860㎡	2,675,000,000	550,000,000	2,125,000,000		2010.1.11 공사착수, 2011.4.30 준공	81	문화체육과
	체육관 1개동 지하 1/지상 2층 연면 적 2,860㎡											
희망근로 프로젝트	38,639,140,000	2009-01-01 ~ 2010-08-31		6,719,000,000	34개 사업	2,534,870,000	1,969,088,000	565,782,000		34개 사업 완료	100	조선산업지 원과
	34개 사업											
해금강집단시설지구 조성사업	28,001,604,000	2007-01-01 ~ 2013-12-31	편입토지 보상 토목, 조경공사 완료	12,900,000,000	집단시설지구조 성 42,544㎡					하수처리시 설구조물 설치완료, 조성용지 매각계획	90	관광과
	집단시설지구조 성 42,544㎡											
포로수용소테마파크 조성	21,500,000,000	2006-01-01 ~ 2011-05-31	세계평화미래관 2,292㎡	13,062,000,000	격전지탐험관 1, 248㎡	1,820,000,000	910,000,000	910,000,000		건축공사 추진중	45	관광과
	테마파크 조성 31 ,570㎡											
거가대교 관광지 조 성	4,101,000,000	2005-01-01 ~ 2013-12-31	토지보상	3,200,000,000	토지보상 22필지 37,422㎡	1,700,000,000			1,700,000,000	관광지 지정 및 조성계 획승인신청	20	관광과
	관광지 조성 111, 672㎡											
대통령 기록전시관 신축	4,700,000,000	2002-07-01 ~ 2010-03-31	기록전시관 조성 740㎡	5,000,000,000						준공	100	관광과
	기록전시관 조성 740㎡											

일반회계

(단위:원)

사업명	총사업비	사업기간	기 투자		당 해 연 도				추진상황	종합진도 (%)	주관부서	
	총사업량		사업량	사업비	사업량	사업비						
						계	국비	지방비				기타
칠천량해전공원조성	8,551,000,000	2008-01-01 ~ 2011-12-31	타당성조사 및 기본계획 실시설계 건축 용역 완료	2,270,000,000	해전공원 1식	1,340,000,000	500,000,000	840,000,000		공사발주(간촉, 소방, 전기등)	45	관광과
	해전공원 1식											
임진왜란 군선 제작	2,300,000,000	2008-01-01 ~ 2011-12-31			임진란 거북선 1척, 칠천량해전 거북선·판옥선 침몰지 재현 1식	2,300,000,000	1,000,000,000	1,300,000,000		임진란 거북선 실시 설계	5	관광과
	임진란 거북선 1척, 칠천량해전 거북선·판옥선											
	침몰지 재현 1식											
해양마리나시설	13,391,000,000	2007-01-01 ~ 2014-12-31	기본계획, 실시설계	1,000,000,000	100척 계류시설	2,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000		0부유식방파제공사추진	60	해양항만과
	1곳(100척 계류)											
어촌정주어항시설공사	15,060,000,000	2010-01-01 ~ 2011-02-28	현장시공		물양장외 32건	15,060,000,000	4,518,000,000	10,542,000,000		어업기반시설확충	100	해양항만과
	송포항물양장조성공사외32건											
산림병해충 방제대책지원	10,072,092,000	2010-01-01 ~ 2014-12-31			항공방제 등 5000ha	2,917,341,000	2,052,113,000	865,228,000		항공방제 등 5000ha	20	산림녹지과
	항공방제 및 지상방제 등 25000ha											
옥포~덕포간 도시계획도로(대로3-1호선) 확포장공사	29,850,000,000	2008-01-01 ~ 2012-12-31	도로개설 L=1.76km, B=25m	24,664,000,000	도로개설 L=1.76km, B=25m	2,108,000,000		2,108,000,000		도로개설 L=1.76km, B=25m	70	도시과
	도로개설 L=1.76km, B=25m											
아주운동장~아주교간 도로확포장(대로3-3호선)	23,750,000,000	2003-01-01 ~ 2013-12-31	도로개설 L=990m, B=12.5m	8,449,000,000	도로개설 L=990m, B=12.5m	2,005,000,000		2,005,000,000		도로개설 L=990m, B=12.5m	100	건설과
	도로개설 L=2.48km, B=12.5m											
상동지구 도시계획도로(중로1-1, 1-2호선)보상	5,700,000,000	2009-01-01 ~ 2012-12-31	도로개설 L=1.23km, B=20m	1,010,000,000	도로개설 L=1.23km, B=20m	1,469,625,000		1,469,625,000		도로개설 L=1.23km, B=20m	20	도시과
	도로개설 L=1.23km, B=20m											
신현도시계획도로(중로2-14, 2-18호선)개설	1,454,000,000	2009-01-01 ~ 2013-12-31	도로개설 L=330m, B=15m	1,523,023,730	도로개설 L=330m, B=15m					도로개설 L=330m, B=15m	20	건설과
	도로개설 L=330m, B=15m											
사곡~거제간 도로확포장공사(2구간)	44,000,000,000	2006-01-02 ~ 2014-12-31	터널1식	14,843,000,000	도로1식	7,110,000,000		7,110,000,000		터널굴착 완료 도로토공 작업중	33	건설과
	터널1식 도로확포장 L=1.9km, B=18.5m											

일반회계

(단위:원)

사업명	총사업비	사업기간	기 투자		당 해 연 도				추진상황	종합진도 (%)	주관부서	
	총사업량		사업량	사업비	사업량	사업비						
						계	국비	지방비				기타
도로유지 보수	15,815,231,000	2009-01-01 ~ 2013-12-31	관내 노후도로재 포장 외 30건	1,609,231,000	관내 노후도로재 포장 외 30건	2,328,009,000		2,328,009,000		관내 노후 도로재포장 외 30건	25	건설과
	관내 노후도로재 포장 외 30건											
신오교가설	25,200,000,000	2001-01-01 ~ 2010-12-31	도로확포장 L=0.6km	23,495,000,000	도로확포장 L=0.1km	1,455,000,000		1,455,000,000		도로확포장	96	건설과
	도로확포장 L=0.7km, B=20m											
조선산업단지연결도 로 개설	19,700,000,000	2009-01-01 ~ 2012-04-30	L=1.98km	13,200,000,000	L=1.98km	1,000,000,000		1,000,000,000		도로개설법 면보호공	38	건설과
	L=1.98km											
교통시설물	4,649,000,000	2009-01-01 ~ 2013-12-31	고현지역 교통체 계개선, BIS구축	747,174,050	옥포지역 교통체 계개선, BIS구축	2,224,039,360			2,224,039,360	고현 및 옥 포지역 교 통체계개선 사업 시행, BIS구축	60	교통행정과
	교통체계개선사 업 1식, 버스정 보시스템구축(BI S) 1식											
소하천 정비사업	20,421,642,000	2009-01-01 ~ 2013-12-31	명진천 외 3개소 소하천정비, L= 2.6km	1,835,642,000	다공천 외 4개소 소하천정비, L= 3.4km	1,391,439,000	1,391,439,000			2011년 삼 거천 외 2 개소 소하 천정비사업 추진 중	35	재난관리과
	소하천정비 130 개소, L=146.2km											
정주기반확충	28,268,000,000	2005-01-01 ~ 2017-12-31	거제면 외 5개면	9,626,000,000	사등면 외 2개면 (10개소)	3,558,000,000	2,490,000,000	320,000,000	748,000,000	사등면 외 2개면(완료 4, 추진중6)	68	건설과
	거제면 외 7개면											
농촌 생활환경정비	13,730,000,000	2008-01-01 ~ 2017-12-31			일운면 망치마을 외 98개소	2,100,000,000			2,100,000,000	완료97개소 , 추진중1개 소	98	건설과
	일운면 망치마을 외 98개소											
쓰레기소각시설 설 치	75,062,000,000	2003-01-01 ~ 2011-12-31	소각시설 설치중	54,526,000,000	소각시설 설치	16,667,000,000	5,000,000,000	11,667,000,000		골조공사 4 층완료, 연 돌 입상 완 료, 주요설 비 설치중	50	
	소각시설200톤/ 일, 주민편익시 설 1식											
음식물류 폐기물 관 리	18,130,000,000	2009-01-01 ~ 2013-12-31	음식물공공처리 시설 (타당성조 사용역 완료)	89,000,000	기본 및 실시설 계	392,400,000	228,000,000	164,400,000		타당성조사 용역 완료	5	
	음식물폐기물 공 공처리시설 120 톤/일											

일반회계

(단위:원)

사업명	총사업비	사업기간	기 투자		당 해 연 도				추진 상황	종합진도 (%)	주관부서	
	총사업량		사업량	사업비	사업량	사업비						
						계	국비	지방비				기타
쓰레기매립시설 설치	19,800,000,000	2008-01-01 ~ 2012-12-31	매립시설 증설	7,049,000,000	매립시설 증설	5,067,000,000	1,520,000,000	3,547,000,000	건축물 착공 및 부지확장에 따른 기존 매립 폐기물 이원선별 작업	40		
	매립용량 1,033,493m ³											
장승포(옥포)하수종말처리장 건설사업	68,689,452,510	1997-01-01 ~ 2012-12-31	하수처리시설Q=24,000m ³ /일	68,689,452,510	Q=6,000m ³ /일				중계펌프장 Q=6,000m ³ /일	90	상하수도과	
	24,000m ³ /일											
장목면 하수종말처리장 건설사업	6,439,000,000	2009-01-01 ~ 2011-12-31	하수처리시설Q=600m ³ /일, 간선관로L=3.3km	3,248,000,000	하수처리시설Q=600m ³ /일, 간선관로L=0.7km	3,191,000,000	2,233,000,000	958,000,000	종합시운전	95	상하수도과	
	하수처리시설Q=600m ³ /일, 간선관로L=3.3km											
동지역 하수관거 정비사업	25,171,000,000	2003-01-01 ~ 2011-12-31	하수관거L=40.0km	23,371,000,000	배수설비	115,000,000		115,000,000	배수설비시행중	98	상하수도과	
	하수관거L=41.8km											
하청면 하수관거 정비사업	9,214,000,000	2008-01-01 ~ 2011-12-31	오수관로L=6.5km	3,825,000,000	오수관로L=6.6km	5,390,000,000	3,772,000,000	1,618,000,000	배수설비641가구	80	상하수도과	
	오수관로L=13.1km, 배수설비641가구											
장목면 하수관거 정비사업	9,772,000,000	2009-01-01 ~ 2011-12-31	오수관로L=4.4km	6,016,000,000	오수관로L=4.4km	3,756,000,000	2,629,000,000	1,127,000,000	배수설비407가구	90	상하수도과	
	오수관로L=8.8km, 배수설비407가구											