

# 대곡~황덕간 연결도로 개설공사

## □ 목 적

- 낙후된 도서의 연도교 건설로 육지와와의 접근성 향상, 도서지역의 균형개발 및 지역경제 활성화 도모
- 추진근거 : 제3차 도서종합개발사업('08~'17년)

## □ 사업개요

- 위 치 : 하청면 대곡리 ~ 황덕도
- 사업기간 : 2010 ~ 2015(6년간)
- 사업량 : 도로 L=527m(B=5.5m) [주요구조물 : 교량 L = 263m]
- 공 정 율 : 40%('12. 7월말 기준)

## □ 투자계획

(단위 : 억원)

구 분	총사업비	기 투 자	2011년	2012년		2013년이후
				기집행	미집행	
계	99	3	28	6	6	56
국 비	49	2	21	4	4	18
도 비	8	0	3	1	1	3
시 비	42	1	4	1	1	35

※ 투자계획은 2012년 7월말 기준으로 작성하였으며 향후 재정 여건에 따라 변동될 수 있음

## □ 추진상황 및 향후계획

- '10.01.13. : 실시설계완료
- '11.04.21. : 총괄공사발주(1차분 착공)
- '12.03.19. : 2차분 착공
- '12.05.31. : 1차분 완료(준공)
- '13. 1월 : 2차분 완료
- '15. 12월 : 사업완료(연차별 시행완료)

## □ 사업 효과

- 낙후된 도서의 교통편의 제공으로 도서주민들의 정주의식 고취
- 칠천도와 연계한 관광인프라 구축 등 지역경제 활성화에 기여

## □ 위치도



## □ 현장사진

