

아주도시계획도로(대로3-3호선) 개설

□ 목 적

- 아주도시개발사업 이후 대단위 아파트 건립에 따른 인구 및 교통량 증가에 따른 교통량 분산 및 주민불편 해소

□ 사업개요

- 위 치 : 아주동(국도~대동다숲아파트)
- 사업기간 : 2011. 01. ~ 2015. 03.
- 사업량 : 도로개설(교량가설) L=300m, B=25m(RC라멘교)
- 공 정 율 : 10%(‘12. 7월말 기준)

□ 투자계획

(단위 : 억원)

구 분	총사업비	기 투 자	2011년	2012년		2013년이후
				기집행	미집행	
계	120	-	20		5	95
국 비	-	-				
도 비	10	-			-	10
시 비	110	-	20		5	85

※ 투자계획은 2012년 7월말 기준으로 작성하였으며 향후 재정 여건에 따라 변동될 수 있음

□ 추진상황 및 향후계획

- 2011. 01. 27. : 실시설계용역 착수
- 2012. 07. 13. : 실시설계 경제성검토(VE) 용역 착수
- 2012. 08. 27. : 실시설계 경제성검토(VE) 용역 완료
- 2012. 10. 20. : 지방건설기술심의 개최(경남도)
- 2013. 02. 15. : 공사 착공

□ 사업 효과

- 국도 14호선 광장부 (램프구간) 연결로 교통량 분산 및 주민불편 해소
- 아주도시개발사업 구간 내 대규모 아파트 건립에 따른 극심한 교통 정체해소

□ 위치도



□ 현장사진

